

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	F(ÍSICO)
02 CONVENIOS			50,826,861.57	943.27	50,827,804.84	48,877,125.23	1,429,758.06	0.00	3,610,904.82	45,787,141.96				7.10%
6021 RECURSOS TRANSFERIDOS			50,826,861.57	943.27	50,827,804.84	48,877,125.23	1,429,758.06	0.00	3,610,904.82	45,787,141.96				7.10%
04-013 RECURSOS POR APLICAR SERNAPAM-PEMEX 2015	01/01/2015	31/12/2015	47,515,766.46	-2,500,000.00	45,015,766.46	45,015,766.46	0.00	0.00	0.00	45,015,766.46	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-018 REMANENTES DEL CONVENIO TRANSITO 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	943.27	943.27	943.27	0.00	0.00	0.00	943.27	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-012 OBRAS DE ELECTRIFICACION PAILEBOT. 1RA. ETAPA	01/06/2015	20/07/2015	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,891,000.00	0.00	0.00	1,890,848.75	609,151.25	63	POSTE	75.63%	0.00%
12-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO TRANSITO 2015)	01/01/2015	31/12/2015	3,311,095.11	0.00	3,311,095.11	1,969,415.50	1,429,758.06	0.00	1,720,056.07	161,280.98	1	ACCIÓN	51.94%	50.00%
04 RAMO 04. GOBERNACIÓN			10,069,800.00	1,858,753.00	11,928,553.00	8,524,277.20	150,000.00	0.00	4,429,285.42	7,349,267.58				37.13%
5043 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)			10,069,800.00	1,858,753.00	11,928,553.00	8,524,277.20	150,000.00	0.00	4,429,285.42	7,349,267.58				37.13%
04-004 RECURSOS POR APLICAR SUBSEMUN 2015	01/01/2015	31/12/2015	10,069,800.00	-6,533,887.80	3,535,912.20	2,683,212.20	0.00	0.00	0.00	3,535,912.20	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
11-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	01/02/2015	31/12/2015	0.00	4,540,855.80	4,540,855.80	2,108,565.00	150,000.00	0.00	1,236,276.22	3,154,579.58	1	ACCIÓN	27.22%	45.45%
11-004 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	01/02/2015	31/10/2015	0.00	2,631,785.00	2,631,785.00	2,512,500.00	0.00	0.00	1,973,009.20	658,775.80	1	LOTE	74.96%	74.96%
11-005 ADQUISICION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1	LOTE	100.00%	100.00%
11 RAMO 11. EDUCACIÓN PÚBLICA			6,003,000.00	0.00	6,003,000.00	3,001,500.00	0.00	0.00	0.00	6,003,000.00				0.00%
5116 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)			6,003,000.00	0.00	6,003,000.00	3,001,500.00	0.00	0.00	0.00	6,003,000.00				0.00%
04-005 RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE CULTURA MUNICIPAL 2015	01/01/2015	31/12/2015	6,003,000.00	0.00	6,003,000.00	3,001,500.00	0.00	0.00	0.00	6,003,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
15 RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO			9,371,800.00	0.00	9,371,800.00	4,685,892.00	0.00	0.00	0.00	9,371,800.00				0.00%
5151 PROGRAMA HÁBITAT			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,999,998.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00				0.00%
04-008 RECURSOS POR APLICAR HABITAT 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,999,998.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
5152 PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA			1,371,800.00	0.00	1,371,800.00	685,896.00	0.00	0.00	0.00	1,371,800.00				0.00%
04-012 RECURSO POR APLICAR DE VIVIENDA DIGNA 2015	01/01/2015	31/12/2015	1,371,800.00	0.00	1,371,800.00	685,896.00	0.00	0.00	0.00	1,371,800.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
5156 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,999,998.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00				0.00%
04-009 RECURSOS POR APLICAR DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,999,998.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	FÍSICO
23 RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS			28,885,140.61	3,013,323.97	31,898,464.58	15,810,283.97	0.00	0.00	0.00	31,898,464.58				
5233 PROGRAMAS REGIONALES			11,050,000.00	0.00	11,050,000.00	5,524,992.00	0.00	0.00	0.00	11,050,000.00				
04-010 RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMAS REGIONALES 2015	01/01/2015	31/12/2015	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	2,649,996.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-011 RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMA REGIONALES (B) 2015	01/01/2015	31/12/2015	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	2,874,996.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
5237 FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)			13,835,140.61	3,013,323.97	16,848,464.58	9,930,891.97	0.00	0.00	0.00	16,848,464.58				
04-006 RECURSO POR APLICAR DEL CONVENIO FOPEDEP 2015	01/01/2015	31/12/2015	13,835,140.61	0.00	13,835,140.61	6,917,568.00	0.00	0.00	0.00	13,835,140.61	1	ACCIÓN	0.00%	
04-022 RECURSOS POR APLICAR DE CONTINGENCIA ECONOMICA 2015			0.00	3,013,323.97	3,013,323.97	3,013,323.97	0.00	0.00	0.00	3,013,323.97			0.00%	0.00%
523C FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	354,400.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00				
04-007 RECURSO POR APLICAR DEL FONDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	-3,920,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-141 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA EN EL POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	25/05/2015	21/09/2015	0.00	3,920,000.00	3,920,000.00	274,400.00	0.00	0.00	0.00	3,920,000.00	1	UNIDAD	0.00%	0.00%
33 RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			294,316,039.55	1,993,688.39	296,309,727.94	102,728,354.59	48,492,346.20	-1,824,424.00	82,561,131.42	167,080,674.32				27.24%
5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			166,125,198.55	1,286,487.56	167,411,686.11	27,429,076.83	0.00	0.00	15,917,277.99	151,494,408.12				95.07%
04-003 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2015	01/01/2015	31/12/2015	166,125,198.55	-76,767,450.69	89,357,747.86	4,740,558.85	0.00	0.00	0.00	89,357,747.86	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-016 REMANENTES DEL RAMO 33 FONDO III 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	759,658.09	759,658.09	759,658.09	0.00	0.00	0.00	759,658.09	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
05-003 EVALUACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) TRIENIO 2013 - 2015 (GASTOS INDIRECTOS 3%, FONDO III 2015)	08/06/2015	30/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO			

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	FÍSICO
08-014 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	11/05/2015	19/07/2015	0.00	209,986.60	209,986.60	167,989.28	0.00	0.00	145,238.38	64,748.22	216	ML	69.16%	100.00%
08-015 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	20/05/2015	23/07/2015	0.00	181,156.85	181,156.85	137,679.21	0.00	0.00	0.00	181,156.85	186	ML	0.00%	100.00%
08-016 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	20/06/2015	13/08/2015	0.00	276,001.63	276,001.63	0.00	0.00	0.00	0.00	276,001.63	330	ML	0.00%	100.00%
08-017 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	01/06/2015	30/07/2015	0.00	234,298.46	234,298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	234,298.46	269.5	ML	0.00%	100.00%
08-019 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	01/05/2015	19/07/2015	0.00	420,614.60	420,614.60	420,614.60	0.00	0.00	420,614.60	0.00	504	ML	100.00%	100.00%
08-020 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	18/05/2015	21/07/2015	0.00	230,858.07	230,858.07	205,463.68	0.00	0.00	195,091.78	35,766.29	259	ML	84.50%	100.00%
08-021 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: RAMON SOSA TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUAREZ	06/07/2015	03/09/2015	0.00	248,374.00	248,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,374.00	327.1	ML	0.00%	0.00%
08-022 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA	18/05/2015	21/07/2015	0.00	109,529.76	109,529.76	94,195.59	0.00	0.00	93,896.18	15,633.58	118.1	ML	85.72%	100.00%
08-024 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	18/05/2015	26/07/2015	0.00	444,406.59	444,406.59	426,590.33	0.00	0.00	424,687.08	19,719.51	216	ML	95.56%	100.00%
08-025 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	15/05/2015	28/07/2015	0.00	620,491.76	620,491.76	539,827.83	0.00	0.00	0.00	620,491.76	191	ML	0.00%	100.00%
08-026 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	20/06/2015	13/08/2015	0.00	1,139,194.08	1,139,194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,194.08	328	ML	0.00%	100.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	FÍSICO
08-027 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	18/05/2015	21/07/2015	0.00	944,629.50	944,629.50	897,398.03	0.00	0.00	819,591.63	125,037.87	273.5	ML	86.76%	100.00%
08-029 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	11/05/2015	19/07/2015	0.00	1,555,464.06	1,555,464.06	1,353,253.73	0.00	0.00	0.00	1,555,464.06	466.06	ML	0.00%	100.00%
08-030 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	18/05/2015	31/07/2015	0.00	930,315.43	930,315.43	762,858.65	0.00	0.00	511,368.95	418,946.48	263	ML	54.96%	100.00%
08-031 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES RAMON SOSA, TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUAREZ	13/06/2015	14/09/2015	0.00	1,016,228.67	1,016,228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,228.67	327.1	ML	0.00%	0.00%
08-032 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA	18/05/2015	21/07/2015	0.00	597,303.08	597,303.08	507,707.62	0.00	0.00	426,541.00	170,762.08	118.1	ML	71.41%	100.00%
08-033 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO	01/06/2015	14/08/2015	0.00	1,146,720.52	1,146,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,720.52	186.2	ML	0.00%	100.00%
08-034 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES (COL. NUEVO PROGRESO)	20/05/2015	17/08/2015	0.00	1,776,178.17	1,776,178.17	177,617.82	0.00	0.00	149,574.25	1,626,603.92	573.7	ML	8.42%	99.00%
08-039 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANCHEZ MAGALLANES DE LEANDRO ADRIANO A JOAQUIN CUEVAS	01/05/2015	09/07/2015	0.00	1,103,614.04	1,103,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,614.04	1314.3	M2	0.00%	100.00%
08-040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SANCHEZ MAGALLANES DE LEANDRO ADRIANO A JOAQUIN CUEVAS	11/05/2015	03/08/2015	0.00	1,798,600.17	1,798,600.17	989,230.09	0.00	0.00	508,264.47	1,290,335.70	1972.25	M2	28.25%	100.00%
08-041 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	08/06/2015	05/08/2015	0.00	481,780.14	481,780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	481,780.14	375.79	M2	0.00%	100.00%
08-042 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	13/06/2015	14/08/2015	0.00	1,412,171.70	1,412,171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,171.70	1,596	M2	0.00%	100.00%
08-043 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	25/06/2015	23/08/2015	0.00	378,618.10	378,618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	378,618.10	425.6	M2	0.00%	36.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	F(Í)SICO
08-044 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	01/07/2015	03/09/2015	0.00	1,039,354.23	1,039,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,354.23	1162.04	M2	0.00%	0.00%
08-045 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	25/06/2015	07/09/2015	0.00	569,710.07	569,710.07	0.00	0.00	0.00	0.00	569,710.07	589.22	M2	0.00%	13.00%
08-046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	06/07/2015	14/09/2015	0.00	1,655,486.94	1,655,486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,486.94	1888.12	M2	0.00%	0.00%
08-047 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	16/06/2015	13/08/2015	0.00	493,561.67	493,561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	493,561.67	536.41	M2	0.00%	100.00%
08-048 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	06/07/2015	14/09/2015	0.00	1,215,243.67	1,215,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,243.67	1421.48	M2	0.00%	0.00%
08-051 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	01/06/2015	14/08/2015	0.00	1,026,001.85	1,026,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,001.85	1,131.48	ML	0.00%	100.00%
08-053 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	17/07/2015	29/09/2015	0.00	592,655.32	592,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	592,655.32	557.09	M2	0.00%	100.00%
08-054 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	21/07/2015	28/09/2015	0.00	1,831,255.34	1,831,255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,255.34	1,755	M2	0.00%	0.00%
08-057 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA	20/06/2015	14/08/2015	0.00	267,598.52	267,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	267,598.52	330.81	M2	0.00%	100.00%
08-058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA	13/07/2015	25/09/2015	0.00	1,244,845.42	1,244,845.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,845.42	1,373.90	M2	0.00%	0.00%
08-059 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (ENTRE CALLE PROGRESO Y EMILIANO ZAPATA)	01/06/2015	09/08/2015	0.00	792,081.18	792,081.18	0.00	0.00	0.00	0.00	792,081.18	649	M2	0.00%	100.00%
08-060 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/07/2015	18/09/2015	0.00	2,343,155.15	2,343,155.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,155.15	45	POSTE	0.00%	0.00%
08-061 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	11/05/2015	19/07/2015	0.00	1,148,873.60	1,148,873.60	989,180.17	0.00	0.00	988,979.37	159,894.23	26	POSTE	86.08%	100.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	FÍSICO
08-063 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CURVA LOS PRIEGO)	06/07/2015	13/09/2015	0.00	1,788,062.31	1,788,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,062.31	35	POSTE	0.00%	40.00%
08-064 AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR CERRADA FRANCISCO I. MADERO)	15/06/2015	03/08/2015	0.00	314,630.18	314,630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	314,630.18	5	POSTE	0.00%	100.00%
08-066 AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA ABANDONADA)	06/07/2015	13/09/2015	0.00	1,201,220.84	1,201,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,220.84	35	POSTE	0.00%	0.00%
08-068 AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/07/2015	18/09/2015	0.00	2,109,274.14	2,109,274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,274.14	39	POSTE	0.00%	0.00%
08-069 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/07/2015	18/09/2015	0.00	2,460,648.47	2,460,648.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,648.47	64	POSTE	0.00%	0.00%
08-071 AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA CASA DE LA CRISTIANDAD)	15/06/2015	04/08/2015	0.00	666,069.47	666,069.47	0.00	0.00	0.00	0.00	666,069.47	8	POSTE	0.00%	100.00%
08-072 AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15/06/2015	03/08/2015	0.00	335,691.11	335,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	335,691.11	4	POSTE	0.00%	100.00%
08-077 AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15/06/2015	04/08/2015	0.00	537,821.47	537,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	537,821.47	9	POSTE	0.00%	100.00%
08-079 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CLAVE 27DPR1399H, Z.E. 047, SECTOR 19	18/05/2015	14/08/2015	0.00	259,042.49	259,042.49	56,989.35	0.00	0.00	0.00	259,042.49	1	COMEDOR	0.00%	100.00%
08-080 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFRA.HERMELINDA CONDE DE GARRIDO" CLAVE 27DPR0030Y, ZONA 40, SECTOR 04 (COL. ALAMEDA)	20/06/2015	02/09/2015	0.00	251,798.02	251,798.02	0.00	0.00	0.00	0.00	251,798.02	1	COMEDOR	0.00%	10.00%
08-083 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ALVARO OBREGON" CLAVE 27DJN1019S, ZONA 068, SECTOR 09	18/05/2015	15/08/2015	0.00	276,672.95	276,672.95	69,168.24	0.00	0.00	0.00	276,672.95	1	COMEDOR	0.00%	99.00%
08-084 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "TOMAS GARRIDO CANABAL", CLAVE 27DJN1214V, ZONA 32, SECTOR 5	20/05/2015	17/08/2015	0.00	273,253.90	273,253.90	43,720.62	0.00	0.00	40,647.98	232,605.92	1	COMEDOR	14.87%	96.00%
08-085 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.PRIM. "JUSTO SIERRA MENDEZ" CLAVE 27DPR2055U, ZONA 138, SECTOR 19	20/05/2015	17/08/2015	0.00	270,270.57	270,270.57	75,675.76	0.00	0.00	74,523.85	195,746.72	1	COMEDOR	27.57%	98.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	FÍSICO
08-086 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" CLAVE 27DJN0207E, ZONA 027, SECTOR 05 (EL EDEN)	06/07/2015	14/09/2015	0.00	270,125.05	270,125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	270,125.05	1	COMEDOR	0.00%	0.00%
08-087 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2 (EL EDEN)	12/06/2015	14/08/2015	0.00	978,854.40	978,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	978,854.40	3,200	M2	0.00%	100.00%
08-092 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	633,423.89	633,423.89	361,051.62	0.00	0.00	0.00	633,423.89	1,923	M2	0.00%	100.00%
08-096 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	06/07/2015	13/09/2015	0.00	1,142,514.25	1,142,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,514.25	3,616	M2	0.00%	0.00%
08-097 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	06/07/2015	13/09/2015	0.00	859,413.38	859,413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	859,413.38	2,720	M2	0.00%	0.00%
08-098 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	01/07/2015	03/09/2015	0.00	584,204.58	584,204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	584,204.58	1,824	M2	0.00%	0.00%
08-100 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	18/06/2015	14/08/2015	0.00	624,300.12	624,300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	624,300.12	1,912	M2	0.00%	100.00%
08-102 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	01/07/2015	03/09/2015	0.00	776,888.47	776,888.47	0.00	0.00	0.00	0.00	776,888.47	2,422	M2	0.00%	0.00%
08-103 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	17/07/2015	19/09/2015	0.00	545,441.27	545,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	545,441.27	1,600	M2	0.00%	0.00%
08-104 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	01/07/2015	03/09/2015	0.00	512,924.16	512,924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	512,924.16	1,600	M2	0.00%	0.00%
08-105 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	17/07/2015	24/09/2015	0.00	743,355.84	743,355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	743,355.84	2,400	M2	0.00%	0.00%
08-107 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	17/07/2015	14/09/2015	0.00	320,099.12	320,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	320,099.12	1,024	M2	0.00%	0.00%
08-108 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	17/07/2015	14/09/2015	0.00	440,136.29	440,136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	440,136.29	1,408	M2	0.00%	0.00%
08-109 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2. (COL. ROGER FALCONI)	17/07/2015	14/09/2015	0.00	289,480.32	289,480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	289,480.32	960	M2	0.00%	0.00%
08-111 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (EL EDEN)	23/07/2015	30/09/2015	0.00	1,463,792.40	1,463,792.40	2,930,160.00	0.00	0.00	1,463,792.40	0.00	1923	M2	100.00%	100.00%
08-112 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	10/06/2015	0.00	1,272,258.07	1,272,258.07	1,272,258.07	0.00	0.00	1,272,258.07	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%
08-113 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,109,123.33	1,109,123.33	1,109,123.33	0.00	0.00	1,109,123.33	0.00	2610	M2	100.00%	100.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	FÍSICO
08-114 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	15/08/2015	0.00	1,378,385.54	1,378,385.54	454,867.23	0.00	0.00	0.00	1,378,385.54	2280	M2	0.00%	100.00%
08-115 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	12/06/2015	14/08/2015	0.00	828,897.08	828,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00	828,897.08	2820	M2	0.00%	100.00%
08-116 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	04/06/2015	14/08/2015	0.00	2,932,735.20	2,932,735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,735.20	1,680	M2	0.00%	100.00%
08-117 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	09/07/2015	0.00	2,434,170.22	2,434,170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,170.22	600	M2	0.00%	100.00%
08-118 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	689,192.77	689,192.77	380,779.01	0.00	0.00	380,377.92	308,814.85	4980	M2	55.19%	100.00%
08-119 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,462,992.00	1,462,992.00	1,462,992.00	0.00	0.00	1,462,992.00	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%
08-120 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,461,669.60	1,461,669.60	1,461,669.60	0.00	0.00	1,461,669.60	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%
08-121 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	1,466,367.60	1,466,367.60	821,165.86	0.00	0.00	789,545.88	676,821.72	3000	M2	53.84%	100.00%
08-122 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	1,539,685.99	1,539,685.99	1,390,336.44	0.00	0.00	1,389,412.62	150,273.37	3,000	M2	90.23%	100.00%
08-123 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	06/07/2015	13/09/2015	0.00	542,556.01	542,556.01	0.00	0.00	0.00	0.00	542,556.01	1,110	M2	0.00%	0.00%
08-124 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	06/07/2015	13/09/2015	0.00	439,910.28	439,910.28	0.00	0.00	0.00	0.00	439,910.28	900	M2	0.00%	0.00%
08-125 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2.	15/07/2015	27/09/2015	0.00	733,183.80	733,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	733,183.80	1,500	M2	0.00%	0.00%
08-126 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/07/2015	13/09/2015	0.00	733,183.80	733,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	733,183.80	1,500	M2	0.00%	0.00%
08-127 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	21/07/2015	0.00	615,874.39	615,874.39	572,763.18	0.00	0.00	0.00	615,874.39	3,150	M2	0.00%	100.00%
08-128 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	06/07/2015	13/09/2015	0.00	703,856.45	703,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	703,856.45	1,440	M2	0.00%	0.00%
08-129 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	22/05/2015	04/08/2015	0.00	733,183.80	733,183.80	337,264.55	0.00	0.00	329,818.25	403,365.55	1,260	M2	44.98%	100.00%
08-135 MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE:27DPR09480	08/06/2015	14/08/2015	0.00	254,625.88	254,625.88	0.00	0.00	0.00	0.00	254,625.88	1,500	M2	0.00%	100.00%
08-136 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	15/07/2015	27/09/2015	0.00	492,508.16	492,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	492,508.16	1,600	M2	0.00%	0.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	F(ÍSICO
08-137 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32M2 (LOS CAÑALES 3RA. ETAPA (CAB.MPAL)	15/07/2015	27/09/2015	0.00	794,959.69	794,959.69	0.00	0.00	0.00	0.00	794,959.69	2,624	M2	0.00%	0.00%
08-139 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,459,268.40	1,459,268.40	1,459,268.40	0.00	0.00	1,459,268.40	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%
08-140 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2(EMILIANO ZAPATA)	12/05/2015	14/08/2015	0.00	809,923.70	809,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	809,923.70	1,657	M2	0.00%	100.00%
5335 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)			128,190,841.00	707,200.83	128,898,041.83	75,299,277.76	48,492,346.20	-1,824,424.00	66,643,853.43	15,586,266.20				5028.00%
04-017 REMANENTES DEL RAMO 33 FONDO IV 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	144,785.18	144,785.18	144,785.18	0.00	0.00	0.00	144,785.18	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-019 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO IV 2015	01/03/2015	31/12/2015	0.00	732.65	732.65	732.65	0.00	0.00	0.00	732.65	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
10-005 PAGO DE ADEUDO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2014	01/01/2015	31/07/2015	9,773,269.54	-968,205.00	8,805,064.54	5,473,237.10	0.00	-1,824,424.00	5,473,165.00	5,156,323.54	1	ACCIÓN	41.43%	41.43%
10-007 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (FVI)	01/03/2015	31/12/2015	0.00	390,995.40	390,995.40	195,497.70	0.00	0.00	130,331.80	260,663.60	1	ACCIÓN	33.33%	40.00%
11-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	01/01/2015	31/12/2015	103,120,631.52	-809,969.83	102,310,661.69	57,362,539.94	44,142,068.64	0.00	49,713,051.44	8,455,541.61	1	ACCIÓN	48.59%	48.59%
11-006 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV)	01/03/2015	31/08/2015	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	2,419.76	11,580.24	1	LOTE	17.28%	17.28%
11-007 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV REMANENTE)	01/06/2015	30/09/2015	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
12-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	13,772,549.04	1,426,216.79	15,198,765.83	10,655,211.21	3,987,591.38	0.00	10,122,105.61	1,089,068.84	1	ACCIÓN	66.59%	66.59%
17-001 GASTOS DE OPERACION EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	01/01/2015	31/12/2015	1,524,390.90	158,645.64	1,683,036.54	1,103,273.98	362,686.18	0.00	1,202,779.82	117,570.54			71.46%	71.46%
60 PARTICIPACIONES.			363,318,902.61	-13,097,270.61	350,221,632.00	211,146,488.67	122,736,917.28	0.00	195,760,340.96	31,724,373.76				55.89%
1601 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			363,318,902.61	-13,097,270.61	350,221,632.00	211,146,488.67	122,736,917.28	0.00	195,760,340.96	31,724,373.76				55.89%
01-001 GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	51,868,292.55	1,289,874.94	53,158,167.49	31,365,551.80	13,589,791.79	0.00	37,405,062.23	2,163,313.47	1	ACCIÓN	70.36%	70.36%
01-007 PAGO DE LAUDOS	01/01/2015	31/12/2015	4,703,877.98	0.00	4,703,877.98	2,351,934.00	0.00	0.00	80,000.00	4,623,877.98	1	ACCIÓN	17.00%	17.00%
02-001 GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	16,280,484.57	-1,867,405.58	14,413,078.99	8,037,023.09	6,765,934.64	0.00	7,028,433.49	618,710.86	1	ACCIÓN	48.76%	40.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	FÍSICO
02-002 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DELEGACIONES MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	819,227.16	50,717.15	869,944.31	477,737.44	401,359.10	0.00	445,373.88	23,211.33	1	ACCIÓN	51.19%	40.00%
02-003 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DEL JUZGADO CALIFICADOR	01/01/2015	31/12/2015	1,635,875.47	-131.99	1,635,743.48	700,895.99	1,040,239.75	0.00	558,526.77	36,976.96	1	ACCIÓN	34.14%	40.00%
02-004 GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	01/01/2015	31/12/2015	3,680,415.40	-3,723.12	3,676,692.28	1,588,271.44	2,261,682.79	0.00	1,332,096.92	82,912.57	1	ACCIÓN	36.23%	40.00%
03-001 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	01/01/2015	31/12/2015	16,708,408.66	7,537,732.45	24,246,141.11	19,694,561.22	5,361,344.99	0.00	17,754,708.63	1,130,087.49	1	ACCIÓN	73.22%	40.00%
03-002 GASTO DE OPERACION DE LOS DEPTOS. DE RECAUDACION (CATASTRO, REGLAMENTO, INGRESOS)	01/01/2015	31/12/2015	7,323,983.48	-978,585.11	6,345,398.37	3,139,486.88	3,299,028.43	0.00	2,850,555.28	195,814.66	1	ACCIÓN	44.92%	40.00%
03-003 SUELDOS Y PRESTACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE (CONTABILIDAD, EGRESOS Y MERCADOS)	01/01/2015	31/12/2015	2,815,560.59	-687,186.56	2,128,374.03	958,882.84	1,423,596.45	0.00	659,863.08	44,914.50	1	ACCIÓN	31.00%	40.00%
03-004 GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	01/01/2015	31/12/2015	5,497,487.98	-352,241.67	5,145,246.31	2,420,000.09	2,906,601.21	0.00	2,093,477.51	145,167.59	1	ACCIÓN	40.68%	40.00%
04-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	01/01/2015	31/12/2015	23,663,868.64	-19,531,417.46	4,132,451.18	1,834,985.59	2,311,767.74	0.00	1,565,418.72	255,264.72	1	ACCIÓN	37.88%	40.00%
04-014 RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2015	01/01/2015	31/12/2015	0.00	620.20	620.20	620.20	0.00	0.00	0.00	620.20	1	ACCIÓN	0.00%	40.00%
05-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA	01/01/2015	31/12/2015	12,945,136.96	-3,830,762.63	9,114,374.33	4,804,188.63	4,712,398.88	0.00	3,729,134.08	672,841.37	1	ACCIÓN	40.91%	40.00%
06-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	01/01/2015	31/12/2015	6,256,657.20	24,147.06	6,280,804.26	3,220,792.88	2,827,246.12	0.00	2,754,906.44	698,651.70	1	ACCIÓN	43.86%	40.00%
06-002 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE MECANIZACION AGRICOLA	01/01/2015	31/12/2015	2,206,348.81	-118.55	2,206,230.26	992,620.62	1,182,017.14	0.00	960,021.92	64,191.20	1	ACCIÓN	43.51%	40.00%
06-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (RASTRO MPAL.)	01/01/2015	31/12/2015	1,266,164.63	-881.99	1,265,282.64	534,107.95	734,931.60	0.00	499,409.89	30,941.15	1	ACCIÓN	39.47%	40.00%
07-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	01/01/2015	31/12/2015	1,073,857.81	4,244.00	1,078,101.81	490,463.56	598,968.15	0.00	416,580.61	62,553.05	1	ACCIÓN	38.64%	40.00%
08-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	11,931,417.94	-749,504.31	11,181,913.63	6,334,779.64	4,008,703.39	0.00	6,485,333.77	687,876.47	1	ACCIÓN	57.99%	40.00%
08-002 GASTO DE OPERACION EN LOS DEPTOS. DE SUPERVISION, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	33,603,018.88	-3,139,341.89	30,463,676.99	14,424,881.60	16,284,842.27	0.00	13,274,597.29	904,237.43	1	ACCIÓN	43.57%	40.00%
09-001 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	01/01/2015	31/12/2015	19,053,317.01	-30,503.48	19,022,813.53	8,973,716.89	9,577,828.85	0.00	8,550,883.14	894,101.54	1	ACCIÓN	44.95%	40.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	F(ÍSICO)
10-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/01/2015	31/12/2015	46,533,091.39	8,615,565.69	55,148,657.08	38,642,790.36	13,049,580.81	0.00	32,697,773.48	9,401,302.79	1	ACCIÓN	59.29%	40.00%
10-004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2015	01/01/2015	31/12/2015	24,400,000.00	0.00	24,400,000.00	22,200,000.00	0.00	0.00	21,889,791.00	2,510,209.00	1	ACCIÓN	89.71%	40.00%
13-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	01/01/2015	31/12/2015	2,552,876.54	319,988.66	2,872,865.20	1,793,957.75	1,470,498.68	0.00	1,245,197.42	157,169.10	1	ACCIÓN	43.34%	40.00%
14-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	01/01/2015	31/12/2015	1,460,785.04	-750.00	1,460,035.04	660,797.12	881,179.90	0.00	523,304.07	55,551.07	1	ACCIÓN	35.84%	40.00%
15-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	01/01/2015	31/12/2015	1,524,159.22	-106,028.11	1,418,131.11	671,015.28	848,633.20	0.00	486,421.16	83,076.75	1	ACCIÓN	34.30%	40.00%
16-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	01/01/2015	31/12/2015	3,534,067.33	903,050.13	4,437,117.46	3,033,549.97	1,007,749.58	0.00	2,340,400.41	1,088,967.47	1	ACCIÓN	57.74%	40.00%
16-002 GASTO DE OPERACION EN EL DEPTO. DE ECOLOGIA	01/03/2015	30/06/2015	32,838,923.72	-85,578.62	32,753,345.10	18,478,851.93	13,437,617.89	0.00	16,794,164.20	2,521,563.01	1	LOTE	51.27%	40.00%
17-003 ADQUICION DE BIENES EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	01/01/2015	31/12/2015	0.00	33,379.80	33,379.80	33,379.80	0.00	0.00	33,379.80	0.00	1	ACCIÓN	100.00%	100.00%
18-001 GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	9,612,865.44	-434,663.41	9,178,202.03	4,849,893.19	3,567,866.41	0.00	4,896,238.69	714,096.93	1	ACCIÓN	53.34%	40.00%
18-002 GASTO DE OPERACION EN EL CENDI MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	6,055,960.41	-45,110.08	6,010,850.33	2,961,719.31	3,044,057.99	0.00	2,083,098.05	883,694.29	1	ACCIÓN	34.65%	40.00%
18-003 GASTO DE OPERACION EN EL ASILO DE ANCIANO	01/01/2015	31/12/2015	4,254,730.22	-132.49	4,254,597.73	2,093,895.34	1,959,839.38	0.00	1,542,318.64	752,439.71	1	ACCIÓN	36.25%	40.00%
18-004 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DESAYUNOS ESCOLARES	01/01/2015	31/12/2015	951,277.26	-1,600.00	949,677.26	440,446.71	534,158.11	0.00	390,682.50	24,836.65	1	ACCIÓN	41.13%	40.00%
18-005 GASTO DE OPERACION DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	3,014,465.97	-26,050.00	2,988,415.97	1,347,265.53	1,835,944.09	0.00	1,084,431.86	68,040.02	1	ACCIÓN	36.28%	40.00%
25-001 GASTO DE OPERACION DEL INSTITTO DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	3,252,298.35	-4,873.64	3,247,424.71	1,593,424.03	1,811,507.95	0.00	1,308,756.03	127,160.73	1	ACCIÓN	40.30%	40.00%
63 GENERADOS			46,103,657.12	6,739,847.53	52,843,504.65	40,984,865.72	6,518,455.57	18,867.92	30,480,577.32	15,825,603.84			57.71%	
4631 ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS			46,103,657.12	6,739,847.53	52,843,504.65	40,984,865.72	6,518,455.57	18,867.92	30,480,577.32	15,825,603.84			57.71%	
01-002 APOYO ECONOMICO AL IEAT	01/01/2015	31/12/2015	180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	1	ACCIÓN	50.00%	50.00%
01-003 APOYOS A PERSONAL SINDICALIZADOS	01/01/2015	31/12/2015	180,000.00	0.00	180,000.00	98,875.69	0.00	0.00	98,875.69	81,124.31	1	ACCIÓN	54.93%	54.93%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	F(ÍSICO)
01-004 INFORME DE GOBIERNO	01/11/2015	31/12/2015	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
01-005 SUBSIDIO A LA SALUD	01/01/2015	31/12/2015	150,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
01-006 GASTO DE OPERACION EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (IP)	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	-794,519.15	3,205,480.85	2,885,871.75	12,600.50	0.00	2,241,495.85	951,384.50	1	ACCIÓN	69.92%	69.92%
01-008 APOYO CON TRANSFORMADORES ELECTRICOS A DIVERSAS COMUNIDADES	01/01/2015	30/06/2015	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	8	TRANSFORMADOR	0.00%	0.00%
02-005 GASTO DE OPERACION EN LA SECRETARIA MUNICIPAL (IP)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	10,217.37	10,217.37	10,217.37	0.00	0.00	0.00	10,217.37	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
03-005 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FINANZAS (IP)	01/01/2015	31/12/2015	1,500,000.00	27,073.01	1,527,073.01	777,073.01	1,248,408.00	0.00	220,900.00	57,765.01	1	ACCIÓN	14.46%	14.46%
03-006 GASTO DE DIFUSION DEL IMPUESTO PREDIAL	01/01/2015	31/03/2015	115,000.00	-1,022.46	113,977.54	113,977.54	0.00	0.00	113,977.54	0.00	1	ACCIÓN	100.00%	100.00%
04-002 APORTACION A CONVENIOS FEDERALES 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,913,176.46	-4,596,598.25	316,578.21	0.00	0.00	0.00	0.00	316,578.21	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-015 REMANENTES DE INGRESOS PROPIOS 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	241,799.08	241,799.08	241,799.08	0.00	0.00	0.00	241,799.08	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-020 RECURSOS POR APLICAR DE INGRESOS PROPIOS 2015	01/02/2015	31/12/2015	0.00	359,254.65	359,254.65	359,254.65	0.00	0.00	0.00	359,254.65	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-021 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION (IP)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	3,924.83	3,924.83	3,924.83	0.00	0.00	0.00	3,924.83	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
05-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA (IP)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	92,832.86	92,832.86	65,560.11	0.00	0.00	1,276.00	91,556.86	1	ACCIÓN	13.74%	13.74%
06-004 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA	02/02/2015	28/02/2015	1,600,000.00	-4,285.18	1,595,714.82	1,595,714.82	0.00	0.00	1,595,714.82	0.00	356	PAQUETE	100.00%	100.00%
06-005 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MELON	02/02/2015	28/02/2015	580,000.00	-473.50	579,526.50	579,526.50	0.00	0.00	579,526.50	0.00	97	LIBRA	100.00%	100.00%
06-006 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	02/03/2015	31/03/2015	790,000.00	256,558.52	1,046,558.52	1,046,558.52	0.00	0.00	1,046,558.52	0.00	510	PAQUETE	100.00%	100.00%
06-007 CHAPEO DE AREAS VERDES	02/02/2015	30/09/2015	100,000.00	0.00	100,000.00	63,640.00	0.00	0.00	44,971.40	55,028.60	44	HA.	44.97%	44.97%
06-008 DOTACION DE ESPECIES MENORES (POLLAS PONEDORAS)	01/03/2015	30/03/2015	160,000.00	-100.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	1,500	PAQUETE	0.00%	0.00%
06-009 MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	02/03/2015	31/03/2015	203,000.00	60,207.29	263,207.29	263,207.29	0.00	0.00	259,810.28	3,397.01	1	MANTTO.	98.70%	98.70%
06-010 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (IP)	01/02/2015	31/12/2015	0.00	202,559.02	202,559.02	189,341.30	7,559.02	0.00	193,047.76	1,952.24	1	ACCIÓN	95.30%	95.30%
06-011 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (I.P.)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	4,899.84	4,899.84	4,899.84	0.00	0.00	4,899.84	0.00	1	ACCIÓN	100.00%	100.00%
07-002 FERIA ESTATAL	01/01/2015	30/04/2015	1,500,000.00	110,393.95	1,610,393.95	1,610,393.95	0.00	0.00	1,610,393.95	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	FÍSICO
07-003 FERIA MUNICIPAL	01/05/2015	31/07/2015	1,500,000.00	528,360.39	2,028,360.39	2,028,360.39	337,347.65	0.00	1,572,394.74	118,618.00	1	EVENTO	77.52%	77.52%
07-004 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	27/03/2015	30/04/2015	300,000.00	-48,664.52	251,335.48	251,335.48	0.00	0.00	251,335.48	0.00	4.5	KM.	100.00%	100.00%
07-005 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (IP)	01/05/2015	31/12/2015	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	15,062.60	4,937.40	1	ACCIÓN	75.31%	75.31%
08-003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO)	01/01/2015	31/01/2015	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,419,084.74	283,203.36	0.00	1,103,182.29	113,614.35	515.84	M3	73.54%	73.54%
08-004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	01/01/2015	31/01/2015	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,425,637.10	68,922.35	18,867.92	1,296,798.31	115,411.42	2,456.36	M2	87.71%	79.00%
08-005 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	01/01/2015	31/01/2015	700,000.00	0.00	700,000.00	356,999.99	185,986.06	0.00	0.00	514,013.94	1	REHAB.	0.00%	0.00%
08-006 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	01/01/2015	18/02/2015	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	1	REHAB.	0.00%	0.00%
08-007 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	15/02/2015	30/09/2015	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,500	LUMINARIA	0.00%	0.00%
08-008 SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS GUARNICIONES DE LA CIUDAD	15/02/2015	30/09/2015	945,000.00	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	944,109.01	890.99	12,316.00	M2	99.90%	39.00%
08-009 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS,	01/03/2015	30/09/2015	700,000.00	0.00	700,000.00	696,431.94	0.00	0.00	696,431.68	3,568.32	1	SUMINISTRO	99.49%	50.00%
08-010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS RURALES (TRAMOS AISLADOS)	01/03/2015	31/05/2015	650,000.00	-1,244.48	648,755.52	648,755.52	0.00	0.00	648,755.52	0.00	840.00	M3	100.00%	100.00%
08-011 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE PANTEONES (CENTRO Y SANTA RITA)	01/01/2015	31/01/2015	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	2	MANTTO.	0.00%	0.00%
08-142 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES (IP)	01/05/2015	31/12/2015	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	186,127.70	0.00	0.00	872.30	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-143 GASTO DE OPERACION EN LOS DEPTOS. DE SUPERVISION, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (IP)	01/05/2015	31/12/2015	0.00	500,000.00	500,000.00	402,836.58	6,747.82	0.00	377,635.51	115,616.67	1	ACCIÓN	75.52%	75.52%
09-002 EVENTO DE CELEBRACION DEL CARNAVAL 2015	01/01/2015	31/03/2015	150,000.00	56,797.41	206,797.41	206,797.41	0.00	0.00	206,797.41	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	F(ÍSICO)
09-003 EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	01/04/2015	31/05/2015	750,000.00	78,457.63	828,457.63	828,457.63	0.00	0.00	828,457.63	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
09-004 CELEBRACION DE DESFILES CIVICOS	01/04/2015	31/12/2015	200,000.00	102,880.00	302,880.00	302,880.00	0.00	0.00	252,880.00	50,000.00	1	EVENTO	83.49%	83.49%
09-005 APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	01/03/2015	31/03/2015	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
09-006 TALLER DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA PUBLICA 2015"	01/06/2015	31/08/2015	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1	TALLER	0.00%	0.00%
10-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IP)	01/01/2015	31/12/2015	2,725,480.66	1,482,724.53	4,208,205.19	3,988,520.13	78,879.34	0.00	3,648,026.61	481,299.24	1	ACCIÓN	86.68%	86.68%
10-003 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	01/03/2015	31/05/2015	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	75,727.42	0.00	29,280.00	244,992.58	1	LOTE	8.36%	8.36%
10-006 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IP. REMANENTES)	01/03/2015	30/11/2015	0.00	1,208,310.98	1,208,310.98	1,208,310.98	0.00	0.00	1,185,496.52	22,814.46	1	ACCIÓN	98.11%	98.11%
11-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (COPARTICIPACION MUNICIPAL AL CONVENIO SUBSEMUN I.P)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	2,982,138.25	2,982,138.25	1,421,379.41	1,014,621.60	0.00	1,162,384.28	805,132.37	1	ACCIÓN	38.97%	38.97%
12-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (IP)	01/01/2015	31/12/2015	2,200,000.00	135,162.26	2,335,162.26	1,450,427.26	33,248.05	0.00	400,431.30	1,901,482.91	1	ACCIÓN	17.14%	17.14%
16-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (IP)	01/01/2015	31/12/2015	300,000.00	232,983.00	532,983.00	382,983.00	196,763.47	0.00	34,767.60	301,451.93	1	ACCIÓN	6.52%	6.52%
16-004 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL INERTE Y RESIDUOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL	16/02/2015	31/12/2015 *	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	3,415,817.65	43,026.04	0.00	2,743,234.53	1,098,739.43	73,000	TON.	70.61%	44.00%
16-005 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLES	01/01/2015	30/04/2015	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1	LOTE	0.00%	0.00%
17-002 CONTINGENCIA POR FENOMENO NATURALES	01/01/2015	31/12/2015	1,000,000.00	-260,876.96	739,123.04	499,998.00	0.00	0.00	0.00	739,123.04	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
18-006 CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	01/04/2015	30/05/2015	420,000.00	8,137.59	428,137.59	428,137.59	0.00	0.00	428,137.59	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
18-007 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	01/04/2015	31/05/2015	450,000.00	-134,614.07	315,385.93	315,385.93	0.00	0.00	315,385.93	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
18-008 CELEBRACION DEL DIA DE REYES	01/01/2015	28/02/2015	900,000.00	-359,340.24	540,659.76	540,659.76	0.00	0.00	540,659.76	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
18-009 INFORME DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	01/11/2015	31/12/2015	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
18-010 GASTO DE OPERACION EN EL CENDI MUNICIPAL (IP)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	1,358,106.80	1,358,106.80	1,018,580.10	0.00	0.00	819,268.50	538,838.30	1	ACCIÓN	60.32%	60.32%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015**

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCES	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD D	FINAN.	FÍSICO
18-011 GASTO DE OPERACION EN EL ASILO DE ANCIANOS (IP)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	1,068,872.00	1,068,872.00	811,654.00	0.00	0.00	690,993.00	377,879.00	1	ACCIÓN	64.64%	64.64%
18-012 GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (IP)	01/01/2015	31/12/2015	0.00	7,475.08	7,475.08	7,475.08	0.00	0.00	0.00	7,475.08	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
28-001 GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DEL RAMO 33	01/01/2015	31/12/2015	4,202,000.00	1,614,460.00	5,816,460.00	2,938,123.80	2,739,287.19	0.00	2,187,223.37	889,949.44	1	ACCIÓN	37.60%	40.00%
TOTAL			808,895,201.46	509,285.55	809,404,487.01	435,758,787.38	179,327,477.11	-1,805,556.08	316,842,239.94	315,040,326.04			38.92%	