

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
02 CONVENIOS			50,826,861.57	943.27	50,827,804.84	51,544,070.23	1,277,760.27	0.00	4,283,260.83	45,266,783.74			8.42%	
6021 RECURSOS TRANSFERIDOS			50,826,861.57	943.27	50,827,804.84	51,544,070.23	1,277,760.27	0.00	4,283,260.83	45,266,783.74			8.42%	
04-013 RECURSOS POR APLICAR SERNAPAM-PEMEX 2015	01/01/2015	31/12/2015	47,515,766.46	-2,500,000.00	45,015,766.46	45,015,766.46	0.00	0.00	0.00	45,015,766.46	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-018 REMANENTES DEL CONVENIO TRANSITO 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	943.27	943.27	943.27	0.00	0.00	0.00	943.27	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-012 OBRAS DE ELECTRIFICACION PAILEBOT. 1RA. ETAPA	01/06/2015	20/07/2015	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	4,391,000.00	0.00	0.00	2,409,405.95	90,594.05	63	POSTE	96.37%	100.00%
12-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO TRANSITO 2015)	01/01/2015	31/12/2015	3,311,095.11	0.00	3,311,095.11	2,136,360.50	1,277,760.27	0.00	1,873,854.88	159,479.96	1	ACCIÓN	56.59%	58.33%
04 RAMO 04. GOBERNACIÓN			10,069,800.00	1,858,753.00	11,928,553.00	8,473,775.60	377,500.00	0.00	6,636,806.50	4,914,246.50			55.63%	
5043 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)			10,069,800.00	1,858,753.00	11,928,553.00	8,473,775.60	377,500.00	0.00	6,636,806.50	4,914,246.50			55.63%	
04-004 RECURSOS POR APLICAR SUBSEMUN 2015	01/01/2015	31/12/2015	10,069,800.00	-8,995,230.20	1,074,569.80	221,869.80	0.00	0.00	0.00	1,074,569.80	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-145 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	01/08/2015	31/10/2015	0.00	2,461,342.40	2,461,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,342.40	1	MEJMT0.	0.00%	0.00%
11-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	01/02/2015	31/12/2015	0.00	4,540,855.80	4,540,855.80	4,400,120.80	377,500.00	0.00	3,443,797.30	719,558.50	1	ACCIÓN	75.84%	58.33%
11-004 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	01/02/2015	31/10/2015	0.00	2,631,785.00	2,631,785.00	2,631,785.00	0.00	0.00	1,973,009.20	658,775.80	1	LOTE	74.96%	74.96%
11-005 ADQUISICION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1	LOTE	100.00%	100.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
11 RAMO 11. EDUCACIÓN PÚBLICA			6,003,000.00	0.00	6,003,000.00	3,501,750.00	0.00	0.00	0.00	6,003,000.00			0.00%	
5116 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)			6,003,000.00	0.00	6,003,000.00	3,501,750.00	0.00	0.00	0.00	6,003,000.00			0.00%	
04-005 RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE CULTURA MUNICIPAL 2015	01/01/2015	31/12/2015	6,003,000.00	0.00	6,003,000.00	3,501,750.00	0.00	0.00	0.00	6,003,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
15 RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO			9,371,800.00	0.00	9,371,800.00	5,466,874.00	0.00	0.00	0.00	9,371,800.00			0.00%	
5151 PROGRAMA HÁBITAT			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,333,331.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00			0.00%	
04-008 RECURSOS POR APLICAR HABITAT 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,333,331.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
5152 PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA			1,371,800.00	0.00	1,371,800.00	800,212.00	0.00	0.00	0.00	1,371,800.00			0.00%	
04-012 RECURSO POR APLICAR DE VIVIENDA DIGNA 2015	01/01/2015	31/12/2015	1,371,800.00	0.00	1,371,800.00	800,212.00	0.00	0.00	0.00	1,371,800.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
5156 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,333,331.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00			0.00%	
04-009 RECURSOS POR APLICAR DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,333,331.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
23 RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS			28,885,140.61	17,465,751.36	46,350,891.97	33,434,235.81	0.00	0.00	2,623,596.01	43,727,295.96			5.66%	
5233 PROGRAMAS REGIONALES			11,050,000.00	0.00	11,050,000.00	6,445,824.00	0.00	0.00	0.00	11,050,000.00			0.00%	
04-010 RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMAS REGIONALES 2015	01/01/2015	31/12/2015	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	3,091,662.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
04-011 RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMA REGIONALES (B) 2015	01/01/2015	31/12/2015	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	3,354,162.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
5237 FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)			13,835,140.61	12,053,339.25	25,888,479.86	18,869,599.70	0.00	0.00	0.00	25,888,479.86			0.00%	
04-006 RECURSO POR APLICAR DEL CONVENIO FOPEDEP 2015	01/01/2015	31/12/2015	13,835,140.61	0.00	13,835,140.61	8,070,496.00	0.00	0.00	0.00	13,835,140.61	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-022 RECURSOS POR APLICAR DE CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	01/06/2015	31/12/2015	0.00	10,799,103.70	10,799,103.70	10,799,103.70	0.00	0.00	0.00	10,799,103.70	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-189 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL, RA. HABANERO	01/08/2015	31/10/2015	0.00	1,254,235.55	1,254,235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,235.55	1	DOMO	0.00%	0.00%
523C FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,706,400.00	0.00	0.00	2,623,596.01	1,376,403.99			65.58%	
04-007 RECURSO POR APLICAR DEL FONDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	-3,920,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-141 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA EN EL POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	25/05/2015	21/09/2015	0.00	3,920,000.00	3,920,000.00	2,626,400.00	0.00	0.00	2,623,596.01	1,296,403.99	1	UNIDAD	66.92%	95.00%
523M FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO			0.00	5,412,412.11	5,412,412.11	5,412,412.11	0.00	0.00	0.00	5,412,412.11			0.00%	
04-023 RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EJERCICIO 2015	01/07/2015	31/12/2015	0.00	5,412,412.11	5,412,412.11	5,412,412.11	0.00	0.00	0.00	5,412,412.11	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
33 RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			294,316,039.55	1,993,688.39	296,309,727.94	119,039,288.83	41,452,748.17	0.00	106,178,071.36	148,678,908.41			35.83%	
5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			166,125,198.55	1,286,487.56	167,411,686.11	35,482,372.49	0.00	0.00	30,447,904.54	136,963,781.57			18.18%	

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
04-003 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2015	01/01/2015	31/12/2015	166,125,198.55	-94,874,680.46	71,250,518.09	809,132.68	0.00	0.00	0.00	71,250,518.09	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-016 REMANENTES DEL RAMO 33 FONDO III 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	759,658.09	759,658.09	759,658.09	0.00	0.00	0.00	759,658.09	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
05-005 EVALUACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (SIMA TRIENIO 2013-2015) /COSTOS	08/06/2015	30/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCIÓN	CANCELADO	
06-014 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	11/05/2015	19/07/2015	0.00	208,907.39	208,907.39	208,907.39	0.00	0.00	208,907.39	0.00	216	ML	100.00%	100.00%
06-015 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	20/05/2015	23/07/2015	0.00	181,156.85	181,156.85	181,156.85	0.00	0.00	147,254.95	33,901.90	186	ML	81.28%	100.00%
08-016 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	20/06/2015	13/08/2015	0.00	276,001.63	276,001.63	0.00	0.00	0.00	0.00	276,001.63	330	ML	0.00%	100.00%
08-017 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	01/06/2015	30/07/2015	0.00	233,435.47	233,435.47	233,435.47	0.00	0.00	233,435.47	0.00	269.5	ML	100.00%	100.00%
08-018 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMON SOSA)	03/08/2015	30/09/2015	0.00	115,747.39	115,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	115,747.39	102	ML	0.00%	0.00%
08-019 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	01/05/2015	19/07/2015	0.00	420,614.60	420,614.60	420,614.60	0.00	0.00	420,614.60	0.00	504	ML	100.00%	100.00%
08-020 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	18/05/2015	21/07/2015	0.00	230,191.35	230,191.35	230,191.35	0.00	0.00	230,191.35	0.00	259	ML	100.00%	100.00%
08-021 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: RAMON SOSA TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUAREZ	06/07/2015	03/09/2015	0.00	248,374.00	248,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,374.00	327.1	ML	0.00%	100.00%
08-022 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA	18/05/2015	21/07/2015	0.00	107,936.38	107,936.38	107,936.38	0.00	0.00	107,936.38	0.00	118.1	ML	100.00%	100.00%
08-023 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	23/07/2015	30/09/2015	0.00	347,620.46	347,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	347,620.46	772	ML	0.00%	68.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-024 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	18/05/2015	26/07/2015	0.00	443,252.07	443,252.07	443,252.07	0.00	0.00	443,252.07	0.00	216	ML	100.00%	100.00%
08-025 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	15/05/2015	28/07/2015	0.00	620,491.76	620,491.76	620,491.76	0.00	0.00	490,746.27	129,745.49	191	ML	79.08%	100.00%
08-026 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	20/06/2015	13/08/2015	0.00	1,139,194.08	1,139,194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,194.08	328	ML	0.00%	100.00%
08-027 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	18/05/2015	21/07/2015	0.00	941,233.70	941,233.70	941,233.70	0.00	0.00	941,233.70	0.00	273.5	ML	100.00%	100.00%
08-028 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMON SOSA)	08/08/2015	30/09/2015	0.00	368,519.89	368,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00	368,519.89	104	ML	0.00%	0.00%
08-029 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	11/05/2015	19/07/2015	0.00	1,550,639.69	1,550,639.69	1,550,639.69	0.00	0.00	1,550,639.69	0.00	466.06	ML	100.00%	100.00%
08-030 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	18/05/2015	31/07/2015	0.00	930,315.43	930,315.43	930,315.43	0.00	0.00	511,368.95	418,946.48	263	ML	54.96%	100.00%
08-031 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES RAMON SOSA, TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUAREZ	13/06/2015	14/09/2015	0.00	1,016,228.67	1,016,228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,228.67	327.1	ML	0.00%	100.00%
08-032 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA	18/05/2015	21/07/2015	0.00	597,303.08	597,303.08	597,303.08	0.00	0.00	426,541.00	170,762.08	118.1	ML	71.41%	100.00%
08-033 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO	01/06/2015	14/08/2015	0.00	1,146,720.52	1,146,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,720.52	186.2	ML	0.00%	100.00%
08-034 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES (COL. NUEVO PROGRESO)	20/05/2015	17/08/2015	0.00	1,772,480.00	1,772,480.00	1,772,480.00	0.00	0.00	1,772,480.00	0.00	573.7	ML	100.00%	100.00%
08-036 REHABILITACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN VILLA BENITO JUAREZ (TRAMO 1)	01/08/2015	09/10/2015	0.00	1,894,560.06	1,894,560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,560.06	324.2	ML	0.00%	0.00%
08-038 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS ENTRE LAS CALLE 6,7 Y 8	01/08/2015	09/10/2015	0.00	1,157,355.41	1,157,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,355.41	654	ML	0.00%	0.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-039 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANCHEZ MAGALLANES DE LEANDRO ADRIANO A JOAQUIN CUEVAS	01/05/2015	09/07/2015	0.00	1,100,550.13	1,100,550.13	1,100,550.13	0.00	0.00	1,100,550.13	0.00	1314.3	M2	100.00%	100.00%
08-040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SANCHEZ MAGALLANES DE LEANDRO ADRIANO A JOAQUIN CUEVAS	11/05/2015	03/08/2015	0.00	1,792,027.74	1,792,027.74	1,792,027.74	0.00	0.00	1,792,027.74	0.00	1972.25	M2	100.00%	100.00%
08-041 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	08/06/2015	05/08/2015	0.00	481,780.14	481,780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	481,780.14	375.79	M2	0.00%	100.00%
08-042 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	13/06/2015	14/08/2015	0.00	1,412,171.70	1,412,171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,171.70	1,596	M2	0.00%	100.00%
08-043 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	25/06/2015	23/08/2015	0.00	378,618.10	378,618.10	136,302.52	0.00	0.00	135,744.49	242,873.61	425.6	M2	35.85%	100.00%
08-044 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	01/07/2015	03/09/2015	0.00	1,039,354.23	1,039,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,354.23	1162.04	M2	0.00%	100.00%
08-045 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	25/06/2015	07/09/2015	0.00	569,710.07	569,710.07	170,913.02	0.00	0.00	0.00	569,710.07	589.22	M2	0.00%	100.00%
08-046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	06/07/2015	14/09/2015	0.00	1,655,486.94	1,655,486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,486.94	1888.12	M2	0.00%	100.00%
08-047 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	16/06/2015	13/08/2015	0.00	493,561.67	493,561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	493,561.67	536.41	M2	0.00%	100.00%
08-048 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	06/07/2015	14/09/2015	0.00	1,215,243.67	1,215,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,243.67	1421.48	M2	0.00%	100.00%
08-051 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y IGNACIO COMFORT	01/06/2015	14/08/2015	0.00	1,026,001.85	1,026,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,001.85	1,131.48	ML	0.00%	100.00%
08-052 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y IGNACIO COMFORT	21/07/2015	03/10/2015	0.00	3,581,248.33	3,581,248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,248.33	3867.98	M2	0.00%	14.00%
08-053 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	17/07/2015	29/09/2015	0.00	592,655.32	592,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	592,655.32	557.09	M2	0.00%	100.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-054 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	21/07/2015	28/09/2015	0.00	1,831,255.34	1,831,255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,255.34	1,755	M2	0.00%	44.00%
08-055 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS RAMON SOSA TORRES, TOMAS GARRIDO CANAPAL Y JUAREZ	21/07/2015	28/09/2015	0.00	563,723.44	563,723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	563,723.44	610	M2	0.00%	55.00%
08-056 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES RAMON SOSA TORRES, TOMAS GARRIDO CANAPAL Y JUAREZ	08/08/2015	31/10/2015	0.00	3,038,082.11	3,038,082.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,082.11	2,813.87	M2	0.00%	0.00%
08-057 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA	20/06/2015	14/08/2015	0.00	267,598.52	267,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	267,598.52	330.81	M2	0.00%	100.00%
08-058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA	13/07/2015	25/09/2015	0.00	1,244,845.42	1,244,845.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,845.42	1,373.90	M2	0.00%	59.00%
08-059 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (ENTRE CALLE PROGRESO Y EMILIANO ZARATA)	01/06/2015	09/08/2015	0.00	792,081.18	792,081.18	0.00	0.00	0.00	0.00	792,081.18	649	M2	0.00%	100.00%
08-060 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/07/2015	18/09/2015	0.00	2,343,155.15	2,343,155.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,155.15	45	POSTE	0.00%	60.00%
08-061 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	11/05/2015	19/07/2015	0.00	1,140,997.57	1,140,997.57	1,140,997.57	0.00	0.00	1,140,997.57	0.00	26	POSTE	100.00%	100.00%
08-063 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CURVA LOS PRIEGO)	06/07/2015	13/09/2015	0.00	1,788,062.31	1,788,062.31	1,466,211.09	0.00	0.00	709,896.30	1,078,166.01	35	POSTE	39.70%	100.00%
08-064 AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR CERRADA FRANCISCO I. MADERO)	15/06/2015	03/08/2015	0.00	314,630.18	314,630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	314,630.18	5	POSTE	0.00%	100.00%
08-066 AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA ABANDONADA)	06/07/2015	13/09/2015	0.00	1,201,220.84	1,201,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,220.84	35	POSTE	0.00%	67.00%
08-068 AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/07/2015	18/09/2015	0.00	2,109,274.14	2,109,274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,274.14	39	POSTE	0.00%	30.00%
08-069 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/07/2015	18/09/2015	0.00	2,460,648.47	2,460,648.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,648.47	64	POSTE	0.00%	64.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-070 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	21/07/2015	08/10/2015	0.00	2,190,115.72	2,190,115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,115.72	8	POSTE	0.00%	39.00%
08-071 AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA CASA DE LA CRISTIANDAD)	15/06/2015	04/08/2015	0.00	666,069.47	666,069.47	0.00	0.00	0.00	0.00	666,069.47	8	POSTE	0.00%	0.00%
08-072 AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15/06/2015	03/08/2015	0.00	335,691.11	335,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	335,691.11	4	POSTE	0.00%	100.00%
08-077 AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15/06/2015	04/08/2015	0.00	537,821.47	537,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	537,821.47	9	POSTE	0.00%	100.00%
08-079 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y GOSTI" CLAVE 27DPR1299H ZONA 027	18/05/2015	14/08/2015	0.00	257,819.71	257,819.71	257,819.71	0.00	0.00	257,819.71	0.00	1	COMEDOR	100.00%	100.00%
08-080 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFRA.HERMELINDA CONDE DE GARRIDO" CLAVE 27DPR0079Y ZONA 10	20/06/2015	02/09/2015	0.00	251,798.02	251,798.02	62,949.51	0.00	0.00	25,950.26	225,847.76	1	COMEDOR	10.30%	100.00%
08-083 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ALVARO OBREGON" CLAVE 27DUN1019S, ZONA 06, SECTOR 19	18/05/2015	15/08/2015	0.00	276,672.95	276,672.95	273,906.22	0.00	0.00	272,454.06	4,218.89	1	COMEDOR	98.47%	100.00%
08-084 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "TOMAS GARRIDO CANABAL", CLAVE 27DUN1214U, ZONA 23, SECTOR 05	20/05/2015	17/08/2015	0.00	273,253.90	273,253.90	265,056.28	0.00	0.00	259,218.23	14,035.67	1	COMEDOR	94.86%	100.00%
08-085 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.PRIM. "JUSTO SIERRA MENDEZ" CLAVE 27DPR2055U, ZONA 128, SECTOR 19	20/05/2015	17/08/2015	0.00	270,270.57	270,270.57	262,960.45	0.00	0.00	262,960.13	7,310.44	1	COMEDOR	97.29%	100.00%
08-086 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" CLAVE 27DUN0207E, ZONA 027, SECTOR 05 (EL EDEN)	06/07/2015	14/09/2015	0.00	270,125.05	270,125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	270,125.05	1	COMEDOR	0.00%	100.00%
08-087 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2 (EL EDEN)	12/06/2015	14/08/2015	0.00	978,854.40	978,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	978,854.40	3,200	M2	0.00%	100.00%
08-088 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	20/07/2015	27/09/2015	0.00	594,284.36	594,284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	594,284.36	1786	M2	0.00%	51.00%
08-090 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	20/07/2015	27/09/2015	0.00	401,330.30	401,330.30	0.00	0.00	0.00	0.00	401,330.30	1312	M2	0.00%	51.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-092 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	633,423.89	633,423.89	633,423.89	0.00	0.00	0.00	633,423.89	1,923	M2	0.00%	100.00%
08-093 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	20/07/2015	27/09/2015	0.00	874,041.68	874,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	874,041.68	2638.25	M2	0.00%	52.00%
08-095 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	20/07/2015	27/09/2015	0.00	671,169.43	671,169.43	0.00	0.00	0.00	0.00	671,169.43	2049.5	M2	0.00%	51.00%
08-096 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	06/07/2015	13/09/2015	0.00	1,142,514.25	1,142,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,514.25	3,616	M2	0.00%	100.00%
08-097 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	06/07/2015	13/09/2015	0.00	859,413.38	859,413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	859,413.38	2,720	M2	0.00%	100.00%
08-098 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	01/07/2015	03/09/2015	0.00	584,204.58	584,204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	584,204.58	1,824	M2	0.00%	100.00%
08-100 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	18/06/2015	14/08/2015	0.00	621,350.29	621,350.29	621,350.29	0.00	0.00	621,350.29	0.00	1,912	M2	100.00%	100.00%
08-101 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	23/07/2015	30/09/2015	0.00	997,564.20	997,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	997,564.20	3162	M2	0.00%	39.00%
08-102 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	01/07/2015	03/09/2015	0.00	776,888.47	776,888.47	0.00	0.00	0.00	0.00	776,888.47	2,422	M2	0.00%	100.00%
08-103 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	17/07/2015	19/09/2015	0.00	545,441.27	545,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	545,441.27	1,600	M2	0.00%	77.00%
08-104 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	01/07/2015	03/09/2015	0.00	512,924.16	512,924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	512,924.16	1,600	M2	0.00%	100.00%
08-105 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	17/07/2015	24/09/2015	0.00	743,355.84	743,355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	743,355.84	2,400	M2	0.00%	63.00%
08-106 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.(COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	23/07/2015	30/09/2015	0.00	463,168.51	463,168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	463,168.51	1536	M2	0.00%	39.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-107 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	17/07/2015	14/09/2015	0.00	320,099.12	320,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	320,099.12	1,024	M2	0.00%	100.00%
08-108 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	17/07/2015	14/09/2015	0.00	440,136.29	440,136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	440,136.29	1,408	M2	0.00%	100.00%
08-109 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2. (COL. ROGER FALCONI)	17/07/2015	14/09/2015	0.00	289,480.32	289,480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	289,480.32	960	M2	0.00%	100.00%
08-110 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	23/07/2015	30/09/2015	0.00	482,467.20	482,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	482,467.20	1600	M2	0.00%	39.00%
08-111 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (EL EDEN)	23/07/2015	30/09/2015	0.00	1,463,792.40	1,463,792.40	1,463,792.40	0.00	0.00	1,463,792.40	0.00	1923	M2	100.00%	100.00%
08-112 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	10/06/2015	0.00	1,272,258.07	1,272,258.07	1,272,258.07	0.00	0.00	1,272,258.07	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%
08-113 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,109,123.33	1,109,123.33	1,109,123.33	0.00	0.00	1,109,123.33	0.00	2610	M2	100.00%	100.00%
08-114 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	15/08/2015	0.00	1,373,544.17	1,373,544.17	1,373,544.17	0.00	0.00	1,373,544.17	0.00	2280	M2	100.00%	100.00%
08-115 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	12/06/2015	14/08/2015	0.00	828,897.08	828,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00	828,897.08	2820	M2	0.00%	100.00%
08-116 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	04/06/2015	14/08/2015	0.00	2,932,735.20	2,932,735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,735.20	1,680	M2	0.00%	100.00%
08-117 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	09/07/2015	0.00	2,429,144.40	2,429,144.40	2,429,144.40	0.00	0.00	2,429,144.40	0.00	600	M2	100.00%	100.00%
08-118 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	685,349.11	685,349.11	685,349.11	0.00	0.00	685,349.11	0.00	4980	M2	100.00%	100.00%
08-119 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,462,992.00	1,462,992.00	1,462,992.00	0.00	0.00	1,462,992.00	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-120 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,461,669.60	1,461,669.60	1,461,669.60	0.00	0.00	1,461,669.60	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%
08-121 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	1,466,367.60	1,466,367.60	1,466,367.60	0.00	0.00	789,545.88	676,821.72	3000	M2	53.84%	100.00%
08-122 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	1,535,666.58	1,535,666.58	1,535,666.58	0.00	0.00	1,535,666.58	0.00	3,000	M2	100.00%	100.00%
08-123 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	06/07/2015	13/09/2015	0.00	542,556.01	542,556.01	0.00	0.00	0.00	0.00	542,556.01	1,110	M2	0.00%	100.00%
08-124 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	06/07/2015	13/09/2015	0.00	439,910.28	439,910.28	0.00	0.00	0.00	0.00	439,910.28	900	M2	0.00%	100.00%
08-125 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2.	15/07/2015	27/09/2015	0.00	733,183.80	733,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	733,183.80	1,500	M2	0.00%	58.00%
08-126 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/07/2015	13/09/2015	0.00	733,183.80	733,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	733,183.80		6	0.00%	100.00%
08-127 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	21/07/2015	0.00	612,293.47	612,293.47	612,293.47	0.00	0.00	612,293.47	0.00	3,150	M2	100.00%	100.00%
08-128 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	06/07/2015	13/09/2015	0.00	703,856.45	703,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	703,856.45	1,440	M2	0.00%	100.00%
08-129 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	22/05/2015	04/08/2015	0.00	729,686.40	729,686.40	729,686.40	0.00	0.00	729,686.40	0.00	1,260	M2	100.00%	100.00%
08-135 MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE:27DPR09480	08/06/2015	14/08/2015	0.00	254,625.88	254,625.88	0.00	0.00	0.00	0.00	254,625.88	1,500	M2	0.00%	100.00%
08-136 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	15/07/2015	27/09/2015	0.00	492,508.16	492,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	492,508.16	1,600	M2	0.00%	50.00%
08-137 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32M2 (LOS CAÑALES 3RA. ETAPA (CAB.MPAL)	15/07/2015	27/09/2015	0.00	794,959.69	794,959.69	0.00	0.00	0.00	0.00	794,959.69	2,624	M2	0.00%	50.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-139 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,459,268.40	1,459,268.40	1,459,268.40	0.00	0.00	1,459,268.40	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%
08-140 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2(EMILIANO ZAPATA)	12/05/2015	14/08/2015	0.00	809,923.70	809,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	809,923.70	1,657	M2	0.00%	100.00%
08-144 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS 3%)	01/07/2015	31/12/2015	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
5335 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)			128,190,841.00	707,200.83	128,898,041.83	83,556,916.34	41,452,748.17	0.00	75,730,166.82	11,715,126.84			58.75%	
04-017 REMANENTES DEL RAMO 33 FONDO IV 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	144,785.18	144,785.18	144,785.18	0.00	0.00	0.00	144,785.18	1	ACCIÓN	0.00%	
04-019 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO IV 2015	01/03/2015	31/12/2015	0.00	732.65	732.65	732.65	0.00	0.00	0.00	732.65	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
10-005 PAGO DE ADEUDO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2014	01/01/2015	31/07/2015	9,773,269.54	-968,205.00	8,805,064.54	5,473,189.20	0.00	0.00	5,473,165.00	3,331,899.54	1	ACCIÓN	62.15%	62.15%
10-007 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (FVI)	01/03/2015	31/12/2015	0.00	390,995.40	390,995.40	195,497.70	0.00	0.00	195,497.70	195,497.70	1	ACCIÓN	50.00%	50.00%
11-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	01/01/2015	31/12/2015	103,120,631.52	-909,969.83	102,210,661.69	64,440,498.74	37,836,915.84	0.00	57,328,893.64	7,044,852.21	1	ACCIÓN	56.08%	58.33%
11-006 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV)	01/03/2015	31/08/2015	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	8,659.76	5,340.24	1	LOTE	61.85%	61.85%
11-007 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV REMANENTE)	01/06/2015	30/09/2015	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	167,812.56	0.00	133,294.21	48,893.23	1	ACCIÓN	38.08%	50.00%
12-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	13,772,549.04	1,426,216.79	15,198,765.83	11,646,740.89	3,201,681.66	0.00	11,218,144.25	778,939.92	1	ACCIÓN	73.80%	58.33%
17-001 GASTOS DE OPERACION EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	01/01/2015	31/12/2015	1,524,390.90	258,645.64	1,783,036.54	1,291,471.98	246,338.11	0.00	1,372,512.26	164,186.17	1	ACCIÓN	76.97%	58.33%
60 PARTICIPACIONES.			363,318,902.61	-11,849,420.61	351,469,482.00	232,340,776.51	101,350,075.18	7,944.87	223,707,976.38	26,403,485.57			63.65%	

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
1601 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			363,318,902.61	-11,849,420.61	351,469,482.00	232,340,776.51	101,350,075.18	7,944.87	223,707,976.38	26,403,485.57			63.65%	
01-001 GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	51,868,292.55	4,523,316.06	56,391,608.61	38,221,741.24	10,473,845.83	0.00	43,479,553.85	2,438,208.93	1	ACCIÓN	77.10%	46.66%
01-007 PAGO DE LAUDOS	01/01/2015	31/12/2015	4,703,877.98	0.00	4,703,877.98	2,743,923.00	0.00	0.00	80,000.00	4,623,877.98	1	ACCIÓN	1.70%	1.70%
02-001 GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	16,280,484.57	-1,825,232.41	14,455,252.16	8,900,558.99	5,824,674.40	0.00	8,033,740.16	596,837.60	1	ACCIÓN	55.57%	46.66%
02-002 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DELEGACIONES MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	819,227.16	51,647.15	870,874.31	519,022.41	343,384.76	0.00	505,524.53	21,965.02	1	ACCIÓN	58.04%	46.66%
02-003 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DEL JUZGADO CALIFICADOR	01/01/2015	31/12/2015	1,635,875.47	-5,881.99	1,629,993.48	799,790.64	949,549.32	0.00	642,817.91	37,626.25	1	ACCIÓN	39.43%	46.66%
02-004 GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	01/01/2015	31/12/2015	3,680,415.40	-39,823.12	3,640,592.28	1,785,033.44	2,041,320.21	0.00	1,521,540.78	77,731.29	1	ACCIÓN	41.79%	46.66%
03-001 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	01/01/2015	31/12/2015	16,708,408.66	7,097,915.45	23,806,324.11	20,092,289.83	3,942,109.66	0.00	18,841,641.99	1,022,572.46	1	ACCIÓN	74.14%	46.66%
03-002 GASTO DE OPERACION DE LOS DEPTOS. DE RECAUDACION (CATASTRO, REGLAMENTO, INGRESOS)	01/01/2015	31/12/2015	7,323,983.48	-993,045.11	6,330,938.37	3,361,591.88	2,842,788.62	0.00	3,280,645.47	207,504.28	1	ACCIÓN	51.81%	46.66%
03-003 SUELDOS Y PRESTACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE (CONTABILIDAD, EGRESOS Y MERCADOS)	01/01/2015	31/12/2015	2,815,560.59	-697,936.56	2,117,624.03	1,022,100.84	1,313,120.30	0.00	760,356.71	44,147.02	1	ACCIÓN	35.90%	46.66%
03-004 GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	01/01/2015	31/12/2015	5,497,487.98	-349,141.67	5,148,346.31	2,690,427.09	2,559,599.23	0.00	2,438,268.09	150,478.99	1	ACCIÓN	47.36%	46.66%
04-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	01/01/2015	31/12/2015	23,663,868.64	-19,535,417.46	4,128,451.18	2,068,041.77	2,055,873.87	0.00	1,866,627.72	205,949.59	1	ACCIÓN	45.21%	46.66%
04-014 RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2015	01/01/2015	31/12/2015	0.00	259,363.08	259,363.08	259,363.08	0.00	0.00	0.00	259,363.08	1	ACCIÓN	0.00%	46.66%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
05-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA	01/01/2015	31/12/2015	12,945,136.96	-4,018,246.50	8,926,890.46	5,200,486.81	3,817,151.85	0.00	4,473,349.20	636,389.41	1	ACCIÓN	50.11%	46.66%
06-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	01/01/2015	31/12/2015	6,256,657.20	-4,523.48	6,252,133.72	3,595,503.09	2,464,878.76	0.00	3,187,765.49	599,489.47	1	ACCIÓN	50.98%	46.66%
06-002 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE MECANIZACION AGRICOLA	01/01/2015	31/12/2015	2,206,348.81	-2,718.55	2,203,630.26	1,123,919.62	1,025,278.98	0.00	1,113,787.77	64,563.51	1	ACCIÓN	50.54%	46.66%
06-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (RASTRO MPAL.)	01/01/2015	31/12/2015	1,266,164.63	-7,231.99	1,258,932.64	607,541.95	655,724.58	0.00	572,179.55	31,028.51	1	ACCIÓN	45.44%	46.66%
07-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	01/01/2015	31/12/2015	1,073,857.81	5,074.00	1,078,931.81	568,748.64	528,176.25	0.00	516,298.97	34,456.59	1	ACCIÓN	47.85%	46.66%
08-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	11,931,417.94	-241,674.81	11,689,743.13	7,257,503.66	3,564,064.94	0.00	7,586,813.33	538,864.86	1	ACCIÓN	64.90%	46.66%
08-002 GASTO DE OPERACION EN LOS DEPTOS. DE SUPERVISION, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	33,603,018.88	-3,796,311.16	29,806,707.72	15,505,405.33	13,521,481.72	0.00	15,372,160.11	913,065.89	1	ACCIÓN	51.57%	46.66%
09-001 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	01/01/2015	31/12/2015	19,053,317.01	-28,282.09	19,025,034.92	9,993,045.28	8,261,814.49	0.00	9,892,824.75	870,395.68	1	ACCIÓN	51.99%	46.66%
10-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/01/2015	31/12/2015	46,533,091.39	7,477,324.81	54,010,416.20	38,896,411.21	9,022,228.06	0.00	38,655,685.62	6,332,502.52	1	ACCIÓN	71.57%	46.66%
10-004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2015	01/01/2015	31/12/2015	24,400,000.00	0.00	24,400,000.00	24,400,000.00	0.00	0.00	22,197,527.00	2,202,473.00	1	ACCIÓN	90.97%	46.66%
13-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	01/01/2015	31/12/2015	2,552,876.54	314,887.48	2,867,764.02	1,930,173.14	1,291,762.32	0.00	1,424,580.81	151,420.89	1	ACCIÓN	49.67%	46.66%
14-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	01/01/2015	31/12/2015	1,460,785.04	4,065.60	1,464,850.64	757,317.29	809,519.02	0.00	617,929.94	37,401.68	1	ACCIÓN	42.18%	46.66%
15-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	01/01/2015	31/12/2015	1,524,159.22	-102,202.16	1,421,957.06	778,428.83	769,288.90	0.00	582,468.01	70,200.15	1	ACCIÓN	40.96%	46.66%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
16-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	01/01/2015	31/12/2015	3,534,067.33	894,300.13	4,428,367.46	3,421,929.87	705,455.81	0.00	3,410,385.88	312,525.77	1	ACCIÓN	77.01%	46.66%
16-002 GASTO DE OPERACION EN EL DEPTO. DE ECOLOGIA	01/03/2015	30/06/2015	32,838,923.72	-406,026.02	32,432,897.70	20,675,726.93	11,232,675.87	0.00	19,678,611.84	1,521,609.99	1	LOTE	60.67%	46.66%
17-003 ADQUICION DE BIENES EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	01/01/2015	31/12/2015	0.00	33,379.80	33,379.80	33,379.80	0.00	0.00	33,379.80	0.00	1	ACCIÓN	100.00%	46.66%
18-001 GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	9,612,865.44	-298,422.30	9,314,443.14	5,636,432.51	3,154,188.81	0.00	5,612,186.64	548,067.69	1	ACCIÓN	60.25%	46.66%
18-002 GASTO DE OPERACION EN EL CENDI MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	6,055,960.41	-72,815.47	5,983,144.94	3,344,053.92	2,710,693.42	0.00	2,383,090.52	889,361.00	1	ACCIÓN	39.83%	46.66%
18-003 GASTO DE OPERACION EN EL ASILO DE ANCIANO	01/01/2015	31/12/2015	4,254,730.22	-12,872.08	4,241,858.14	2,360,716.75	1,704,501.25	7,944.87	1,783,250.18	746,161.84	1	ACCIÓN	42.22%	46.66%
18-004 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DESAYUNOS ESCOLARES	01/01/2015	31/12/2015	951,277.26	-1,300.00	949,977.26	499,891.71	489,240.76	0.00	440,276.57	20,459.93	1	ACCIÓN	46.34%	46.66%
18-005 GASTO DE OPERACION DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	3,014,465.97	-51,900.00	2,962,565.97	1,505,932.53	1,649,203.50	0.00	1,243,884.10	69,478.37	1	ACCIÓN	41.98%	46.66%
25-001 GASTO DE OPERACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	3,252,298.35	-19,689.24	3,232,609.11	1,784,343.43	1,626,479.69	0.00	1,478,823.09	127,306.33	1	ACCIÓN	45.74%	46.66%
63 GENERADOS			46,103,657.12	6,739,847.53	52,843,504.65	43,711,045.41	5,377,512.64	35,308.36	33,908,887.21	13,521,796.44			64.23%	
4631 ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS			46,103,657.12	6,739,847.53	52,843,504.65	43,711,045.41	5,377,512.64	35,308.36	33,908,887.21	13,521,796.44			64.23%	
01-002 APOYO ECONOMICO AL IEAT	01/01/2015	31/12/2015	180,000.00	0.00	180,000.00	105,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	1	ACCIÓN	50.00%	50.00%
01-003 APOYOS A PERSONAL SINDICALIZADOS	01/01/2015	31/12/2015	180,000.00	0.00	180,000.00	116,375.69	0.00	0.00	115,513.69	64,486.31	1	ACCIÓN	64.17%	64.17%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
01-004 INFORME DE GOBIERNO	01/11/2015	31/12/2015	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
01-005 SUBSIDIO A LA SALUD	01/01/2015	31/12/2015	150,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
01-006 GASTO DE OPERACION EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (IP)	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	-735,456.59	3,264,543.41	3,244,131.82	13,144.25	0.00	2,378,938.20	872,460.96	1	ACCIÓN	72.87%	58.33%
01-008 APOYO CON TRANSFORMADORES ELECTRICOS A DIVERSAS COMUNIDADES	01/01/2015	30/06/2015	250,000.00	-600.00	249,400.00	249,400.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00	8	TRANSFORMADOR	100.00%	100.00%
02-005 GASTO DE OPERACION EN LA SECRETARIA MUNICIPAL (IP)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	10,217.37	10,217.37	10,217.37	0.00	0.00	1,537.60	8,679.77	1	ACCIÓN	15.04%	77.77%
03-005 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FINANZAS (IP)	01/01/2015	31/12/2015	1,500,000.00	27,073.01	1,527,073.01	902,073.01	1,214,604.00	0.00	292,846.26	19,622.75	1	ACCIÓN	19.17%	58.33%
03-006 GASTO DE DIFUSION DEL IMPUESTO PREDIAL	01/01/2015	31/03/2015	115,000.00	-1,022.46	113,977.54	113,977.54	0.00	0.00	113,977.54	0.00	1	ACCIÓN	100.00%	100.00%
04-002 APORTACION A CONVENIOS FEDERALES 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,913,176.46	-4,724,198.25	188,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	188,978.21	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-015 REMANENTES DE INGRESOS PROPIOS 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	128,799.08	128,799.08	128,799.08	0.00	0.00	0.00	128,799.08	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-020 RECURSOS POR APLICAR DE INGRESOS PROPIOS 2015	01/02/2015	31/12/2015	0.00	638,066.36	638,066.36	638,066.36	0.00	0.00	0.00	638,066.36	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-021 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION (IP)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	3,924.83	3,924.83	3,924.83	0.00	0.00	0.00	3,924.83	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
05-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA (IP)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	92,832.86	92,832.86	70,105.56	0.00	0.00	5,983.33	86,849.53	1	ACCIÓN	6.44%	60.86%
06-004 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA	02/02/2015	28/02/2015	1,600,000.00	-4,285.18	1,595,714.82	1,595,714.82	0.00	0.00	1,595,714.82	0.00	356	PAQUETE	100.00%	100.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
06-005 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MELON	02/02/2015	28/02/2015	580,000.00	-473.50	579,526.50	579,526.50	0.00	0.00	579,526.50	0.00	97	LIBRA	100.00%	100.00%
06-006 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	02/03/2015	31/03/2015	790,000.00	256,558.52	1,046,558.52	1,046,558.52	0.00	0.00	1,046,558.52	0.00	510	PAQUETE	100.00%	100.00%
06-007 CHAPEO DE AREAS VERDES	02/02/2015	30/09/2015	100,000.00	0.00	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	56,331.40	43,668.60	44	HA.	56.33%	52.50%
06-008 DOTACION DE ESPECIES MENORES (POLLAS PONEDORAS)	01/03/2015	30/03/2015	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500	PAQUETE	CANCELADO	
06-009 MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	02/03/2015	31/03/2015	203,000.00	56,810.28	259,810.28	259,810.28	0.00	0.00	259,810.28	0.00	1	MANTTO.	100.00%	100.00%
06-010 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (IP)	01/02/2015	31/12/2015	0.00	202,559.02	202,559.02	194,821.93	0.00	0.00	200,606.78	1,952.24	1	ACCIÓN	99.03%	54.54%
06-011 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (I.P.)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	4,899.84	4,899.84	4,899.84	0.00	0.00	4,899.84	0.00	1	ACCIÓN	100.00%	100.00%
07-002 FERIA ESTATAL	01/01/2015	30/04/2015	1,500,000.00	110,393.95	1,610,393.95	1,610,393.95	0.00	0.00	1,610,393.95	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
07-003 FERIA MUNICIPAL	01/05/2015	31/07/2015	1,500,000.00	413,454.39	1,913,454.39	1,913,454.39	0.00	0.00	1,913,454.39	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
07-004 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	27/03/2015	30/04/2015	300,000.00	-48,664.52	251,335.48	251,335.48	0.00	0.00	251,335.48	0.00	4.5	KM.	100.00%	100.00%
07-005 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (IP)	01/05/2015	31/12/2015	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	15,062.60	4,937.40	1	ACCIÓN	75.31%	75.31%
08-003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO)	01/01/2015	31/01/2015	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,459,542.36	283,203.36	0.00	1,103,182.29	113,614.35	515.84	M3	75.54%	73.54%
08-004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	01/01/2015	31/01/2015	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,490,780.44	37,750.35	18,867.92	1,390,448.11	52,933.62	2,456.36	M2	93.95%	98.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-005 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	01/01/2015	31/01/2015	700,000.00	0.00	700,000.00	468,999.98	185,986.06	0.00	0.00	514,013.94	1	REHAB.	0.00%	0.00%
08-006 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	01/01/2015	18/02/2015	700,000.00	-211,979.08	488,020.92	488,020.92	0.00	0.00	0.00	488,020.92	1	REHAB.	0.00%	0.00%
08-007 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	15/02/2015	30/09/2015	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	1,343,193.07	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,500	LUMINARIA	0.00%	0.00%
08-008 SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS GUARNICIONES DE LA CIUDAD	15/02/2015	30/09/2015	945,000.00	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	944,109.01	890.99	12,316.00	M2	99.90%	59.00%
08-009 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS,	01/03/2015	30/09/2015	700,000.00	0.00	700,000.00	696,431.94	0.00	0.00	696,431.68	3,568.32	1	SUMINISTRO	99.49%	67.00%
08-010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS RURALES (TRAMOS AISLADOS)	01/03/2015	31/05/2015	650,000.00	-1,244.48	648,755.52	648,755.52	0.00	0.00	648,755.52	0.00	840.00	M3	100.00%	100.00%
08-011 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE PANTEONES (CENTRO Y SANTA RITA)	01/01/2015	31/01/2015	65,000.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	2	MANTTO.	0.00%	0.00%
08-142 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES (IP)	01/05/2015	31/12/2015	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	205,220.74	31,779.26	1	ACCIÓN	86.59%	37.50%
08-143 GASTO DE OPERACION EN LOS DEPTOS. DE SUPERVACION, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (IP)	01/05/2015	31/12/2015	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	163.95	0.00	499,836.05	0.00	1	ACCIÓN	99.96%	37.50%
09-002 EVENTO DE CELEBRACION DEL CARNAVAL 2015	01/01/2015	31/03/2015	150,000.00	56,797.41	206,797.41	206,797.41	0.00	0.00	206,797.41	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
09-003 EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	01/04/2015	31/05/2015	750,000.00	78,457.63	828,457.63	828,457.63	0.00	0.00	828,457.63	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
09-004 CELEBRACION DE DESFILES CIVICOS	01/04/2015	31/12/2015	200,000.00	102,880.00	302,880.00	302,880.00	0.00	0.00	252,880.00	50,000.00	1	EVENTO	83.49%	83.49%
09-005 APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	01/03/2015	31/03/2015	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
09-006 TALLER DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA PUBLICA 2015"	01/06/2015	31/08/2015	100,000.00	-8.70	99,991.30	99,991.30	0.00	0.00	99,991.30	0.00	1	TALLER	100.00%	100.00%
10-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IP)	01/01/2015	31/12/2015	2,725,480.66	1,704,587.45	4,430,068.11	4,212,838.25	0.00	0.00	3,885,976.55	544,091.56	1	ACCIÓN	87.71%	58.33%
10-003 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	01/03/2015	31/05/2015	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	12,132.44	92,874.98	244,992.58	1	LOTE	30.00%	30.00%
10-006 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IP. REMANENTES)	01/03/2015	30/11/2015	0.00	1,321,310.98	1,321,310.98	1,321,310.98	0.01	0.00	1,309,955.27	11,355.70	1	ACCIÓN	99.14%	55.55%
11-005 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (COPARTICIPACION MUNICIPAL AL CONVENIO SURSEMUNLD)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	2,982,138.25	2,982,138.25	1,687,617.00	825,602.79	0.00	1,371,667.65	784,867.81	1	ACCIÓN	45.99%	55.55%
12-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (IP)	01/01/2015	31/12/2015	2,200,000.00	135,162.26	2,335,162.26	1,633,760.26	0.00	0.00	533,610.08	1,801,552.18	1	ACCIÓN	22.85%	58.33%
16-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (IP)	01/01/2015	31/12/2015	300,000.00	232,983.00	532,983.00	407,983.00	0.00	0.00	231,531.07	301,451.93	1	ACCIÓN	43.44%	58.33%
16-004 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL INERTE Y RESIDUOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL	16/02/2015	31/12/2015 *	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	3,587,779.17	309,730.99	0.00	3,419,610.98	155,658.03	73,000	TON.	88.02%	53.00%
16-005 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLES	01/01/2015	30/04/2015	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	29,870.00	270,130.00	1	LOTE	9.95%	9.95%
17-002 CONTINGENCIA POR FENOMENO NATURALES	01/01/2015	31/12/2015	1,000,000.00	-260,876.96	739,123.04	583,331.00	0.00	0.00	0.00	739,123.04	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
18-006 CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	01/04/2015	30/05/2015	420,000.00	8,137.59	428,137.59	428,137.59	0.00	0.00	428,137.59	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
18-007 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	01/04/2015	31/05/2015	450,000.00	-134,614.07	315,385.93	315,385.93	0.00	0.00	315,385.93	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
18-008 CELEBRACION DEL DIA DE REYES	01/01/2015	28/02/2015	900,000.00	-359,340.24	540,659.76	540,659.76	0.00	0.00	540,659.76	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
EJERCICIO FISCAL 2015
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE JULIO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - (C + DE + E)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
18-009 INFORME DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	01/11/2015	31/12/2015	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
18-010 GASTO DE OPERACION EN EL CENDI MUNICIPAL (IP)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	1,358,106.80	1,358,106.80	1,188,343.45	0.00	0.00	874,349.50	483,757.30	1	ACCIÓN	64.38%	56.52%
18-011 GASTO DE OPERACION EN EL ASILO DE ANCIANOS (IP)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	1,068,872.00	1,068,872.00	940,263.00	0.00	4,308.00	783,767.00	280,797.00	1	ACCIÓN	73.72%	56.52%
18-012 GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (IP)	01/01/2015	31/12/2015	0.00	16,128.68	16,128.68	16,128.68	0.00	0.00	0.00	16,128.68	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
28-001 GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DEL RAMO 33	01/01/2015	31/12/2015	4,202,000.00	1,614,460.00	5,816,460.00	3,298,069.80	2,507,326.88	0.00	2,433,489.93	875,643.19	1	ACCIÓN	41.83%	58.33%
TOTALES			808,895,201.46	16,209,562.94	825,104,764.40	497,511,816.39	149,835,596.26	43,253.23	377,338,598.29	297,887,316.62			45.73%	