

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015**



**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO**

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
<b>02 CONVENIOS</b>			<b>50,826,861.57</b>	<b>943.27</b>	<b>50,827,804.84</b>	<b>49,842,134.20</b>	<b>1,127,078.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,439,853.61</b>	<b>45,351,466.46</b>				
6021 RECURSOS TRANSFERIDOS			50,826,861.57	943.27	50,827,804.84	49,842,134.20	1,127,078.82	0.00	4,439,853.61	45,260,872.41			8.730%	
04-013 RECURSOS POR APLICAR SERNAPAM-PEMEX 2015	01/01/2015	31/12/2015	47,515,766.46	-2,500,000.00	45,106,360.51	45,106,360.51	0.00	0.00	0.00	45,106,360.51	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-018 REMANENTES DEL CONVENIO TRANSITO 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	943.27	943.27	943.27	0.00	0.00	0.00	943.27	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-012 OBRAS DE ELECTRIFICACION PAILEBOT. 1RA. ETAPA	01/06/2015	20/07/2015	0.00	2,500,000.00	2,409,405.95	2,409,405.95	0.00	0.00	2,409,405.95	0.00	63	POSTE	100.00%	100.00%
12-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO TRANSITO 2015)	01/01/2015	31/12/2015	3,311,095.11	0.00	3,311,095.11	2,325,424.47	1,127,078.82	0.00	2,030,447.66	153,568.63	1	ACCIÓN	61.32%	66.72%
<b>04 RAMO 04. GOBERNACIÓN</b>			<b>10,069,800.00</b>	<b>1,858,753.00</b>	<b>11,928,553.00</b>	<b>8,502,475.60</b>	<b>268,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,124,270.78</b>	<b>4,535,472.22</b>			59.72%	0.00%
5043 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)			10,069,800.00	1,858,753.00	11,928,553.00	8,502,475.60	268,810.00	0.00	7,124,270.78	4,535,472.22			59.72%	0.00%
04-004 RECURSOS POR APLICAR SUBSEMUN 2015	01/01/2015	31/12/2015	10,069,800.00	-8,995,230.20	1,074,569.80	221,869.80	0.00	0.00	0.00	1,074,569.80	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-145 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	01/08/2015	31/10/2015	0.00	2,461,342.40	2,461,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,342.40	1	MEJMTO.	0.00%	58.00%
11-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	01/02/2015	31/12/2015	0.00	4,540,855.80	4,540,855.80	4,428,820.80	150,000.00	0.00	3,931,261.58	459,594.22	1	ACCIÓN	86.57%	66.72%
11-004 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	01/02/2015	31/10/2015	0.00	2,631,785.00	2,631,785.00	2,631,785.00	118,810.00	0.00	1,973,009.20	539,965.80	1	LOTE	74.96%	74.96%
11-005 ADQUISICION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1	LOTE	100.00%	100.00%
11-008 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER UN ESPACIO SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIA (VIOLENCIA ESCOLAR) SUBSEMUN 2015.	01/08/2015	31/12/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>11 RAMO 11. EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			<b>6,003,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,003,000.00</b>	<b>4,002,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,003,000.00</b>			0.00%	0.00%
5116 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)			6,003,000.00	0.00	6,003,000.00	4,002,000.00	0.00	0.00	0.00	6,003,000.00			0.00%	0.00%
04-005 RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE CULTURA MUNICIPAL 2015	01/01/2015	31/12/2015	6,003,000.00	0.00	6,003,000.00	4,002,000.00	0.00	0.00	0.00	6,003,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>15 RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO</b>			<b>9,371,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,371,800.00</b>	<b>6,247,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,371,800.00</b>			0.00%	0.00%
5151 PROGRAMA HÁBITAT			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,666,664.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00			0.00%	0.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015**



**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO**

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
04-008 RECURSOS POR APLICAR HABITAT 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,666,664.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
5152 PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA			1,371,800.00	0.00	1,371,800.00	914,528.00	0.00	0.00	0.00	1,371,800.00			0.00%	0.00%
04-012 RECURSO POR APLICAR DE VIVIENDA DIGNA 2015	01/01/2015	31/12/2015	1,371,800.00	0.00	1,371,800.00	914,528.00	0.00	0.00	0.00	1,371,800.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
5156 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,666,664.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00			0.00%	0.00%
04-009 RECURSOS POR APLICAR DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,666,664.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>20 RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>			0.00%	0.00%
5201 INSTITUTO DE LA JUVENTUD			0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00			0.00%	0.00%
04-024 RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO IMJUVE 2015	01/07/2015	31/12/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
25-002 PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	10/09/2015	30/09/2015	0.00	139,860.00	139,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,860.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
25-003 PAGO DEL 1 AL MILLAR PARA SUPERVISION DEL CONVENIO IMJUVE 2015	15/09/2015	15/09/2015	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>23 RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS</b>			<b>28,885,140.61</b>	<b>20,172,411.77</b>	<b>49,057,552.38</b>	<b>38,256,681.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,623,596.01</b>	<b>46,433,956.37</b>			5.34%	0.00%
5233 PROGRAMAS REGIONALES			11,050,000.00	0.00	11,050,000.00	7,366,656.00	0.00	0.00	0.00	11,050,000.00			0.00%	0.00%
04-010 RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMAS REGIONALES 2015	01/01/2015	31/12/2015	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	3,533,328.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-011 RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMA REGIONALES (B) 2015	01/01/2015	31/12/2015	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	3,833,328.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
5237 FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)			13,835,140.61	1,251,575.05	15,086,715.66	9,223,424.00	0.00	0.00	0.00	15,086,715.66			0.00%	0.00%
04-006 RECURSO POR APLICAR DEL CONVENIO FOPEDEP 2015	01/01/2015	31/12/2015	13,835,140.61	0.00	13,835,140.61	9,223,424.00	0.00	0.00	0.00	13,835,140.61	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-192 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO J. SANTAMARIA, SECCION 40	20/08/2015	29/11/2015	0.00	1,251,575.05	1,251,575.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,575.05	1	DOMO	0.00%	38.00%
523C FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,623,596.01	1,376,403.99			65.58%	0.00%
04-007 RECURSO POR APLICAR DEL FONDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	-3,920,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-141 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA EN EL POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	25/05/2015	21/09/2015	0.00	3,920,000.00	3,920,000.00	3,920,000.00	0.00	0.00	2,623,596.01	1,296,403.99	1	UNIDAD	66.92%	100.00%
523E CONTINGENCIA ECONOMICA			0.00	10,801,764.20	10,801,764.20	9,547,528.65	0.00	0.00	0.00	10,801,764.20			0.00%	0.00%
04-022 RECURSOS POR APLICAR DE CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	01/06/2015	31/12/2015	0.00	9,547,528.65	9,547,528.65	9,547,528.65	0.00	0.00	0.00	9,547,528.65	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-189 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL, RA. HABANERO 1RA SECCION	01/08/2015	31/10/2015	0.00	1,254,235.55	1,254,235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,235.55	1	DOMO	0.00%	59.00%
523M FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO			0.00	8,119,072.52	8,119,072.52	8,119,072.52	0.00	0.00	0.00	8,119,072.52			0.00%	0.00%
04-023 RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EJERCICIO 2015	01/07/2015	31/12/2015	0.00	8,119,072.52	8,119,072.52	8,119,072.52	0.00	0.00	0.00	8,119,072.52	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>33 RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>			<b>294,316,039.55</b>	<b>-1,470,193.40</b>	<b>292,845,846.15</b>	<b>168,832,148.79</b>	<b>36,163,858.75</b>	<b>4,839.52</b>	<b>144,969,694.77</b>	<b>111,707,453.11</b>			0.00%	0.00%
5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			166,125,198.55	-2,933,424.81	163,191,773.74	75,863,633.54	1,594,699.74	0.00	61,723,219.36	99,873,854.64			0.00%	0.00%
04-003 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2015	01/01/2015	31/12/2015	166,125,198.55	-125,003,813.68	41,121,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00	41,121,384.87	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-016 REMANENTES DEL RAMO 33 FONDO III 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	759,658.09	759,658.09	759,658.09	0.00	0.00	0.00	759,658.09	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
05-003 EVALUACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) TRIENIO 2013 - 2015 (GASTOS INDIRECTOS 3%, FONDO III 2015)	08/06/2015	30/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
08-014 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	11/05/2015	19/07/2015	0.00	208,907.39	208,907.39	208,907.39	0.00	0.00	208,907.39	0.00	216	ML	100.00%	100.00%
08-015 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	20/05/2015	23/07/2015	0.00	181,156.85	181,156.85	181,156.85	0.00	0.00	175,032.21	6,124.64	186	ML	96.61%	100.00%
08-016 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	20/06/2015	13/08/2015	0.00	276,001.63	276,001.63	276,001.63	0.00	0.00	274,002.58	1,999.05	330	ML	99.27%	100.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015**



**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO**

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGA DO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-017 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	01/06/2015	30/07/2015	0.00	233,435.47	233,435.47	233,435.47	0.00	0.00	233,435.47	0.00	269.5	ML	100.00%	100.00%
08-018 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMON SOSA)	03/08/2015	30/09/2015	0.00	115,747.39	115,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	115,747.39	102	ML	0.00%	100.00%
08-019 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	01/05/2015	19/07/2015	0.00	420,614.60	420,614.60	420,614.60	0.00	0.00	420,614.60	0.00	504	ML	100.00%	100.00%
08-020 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	18/05/2015	21/07/2015	0.00	230,191.35	230,191.35	230,191.35	0.00	0.00	230,191.35	0.00	259	ML	100.00%	100.00%
08-021 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: RAMON SOSA TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUAREZ	06/07/2015	03/09/2015	0.00	248,374.00	248,374.00	248,374.00	0.00	0.00	247,825.56	548.44	327.1	ML	99.77%	100.00%
08-022 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUILAS CALDERON MARCHENA	18/05/2015	21/07/2015	0.00	107,936.38	107,936.38	107,936.38	0.00	0.00	107,936.38	0.00	118.1	ML	100.00%	100.00%
08-023 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	23/07/2015	30/09/2015	0.00	347,620.46	347,620.46	236,381.91	0.00	0.00	235,889.43	111,731.03	772	ML	67.85%	100.00%
08-024 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	18/05/2015	26/07/2015	0.00	443,252.07	443,252.07	443,252.07	0.00	0.00	443,252.07	0.00	216	ML	100.00%	100.00%
08-025 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	15/05/2015	28/07/2015	0.00	620,491.76	620,491.76	620,491.76	3,168.52	0.00	612,353.99	4,969.25	191	ML	98.68%	100.00%
08-026 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	20/06/2015	13/08/2015	0.00	1,139,194.08	1,139,194.08	1,139,194.08	0.00	0.00	1,133,392.63	5,801.45	328	ML	99.49%	100.00%
08-027 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	18/05/2015	21/07/2015	0.00	941,233.70	941,233.70	941,233.70	0.00	0.00	941,233.70	0.00	273.5	ML	100.00%	100.00%
08-028 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMON SOSA)	08/08/2015	30/09/2015	0.00	368,519.89	368,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00	368,519.89	104	ML	0.00%	100.00%
08-029 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	11/05/2015	19/07/2015	0.00	1,550,639.69	1,550,639.69	1,550,639.69	0.00	0.00	1,550,639.69	0.00	466.06	ML	100.00%	100.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015**



**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO**

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGA DO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-030 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	18/05/2015	31/07/2015	0.00	930,315.43	930,315.43	930,315.43	0.00	0.00	925,867.04	4,448.39	263	ML	99.52%	100.00%
08-031 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES RAMON SOSA, TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUAREZ	13/06/2015	14/09/2015	0.00	1,016,228.67	1,016,228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,228.67	327.1	ML	0.00%	100.00%
08-032 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA	18/05/2015	21/07/2015	0.00	597,303.08	597,303.08	597,303.08	0.00	0.00	594,408.20	2,894.88	118.1	ML	99.51%	100.00%
08-033 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO	01/06/2015	14/08/2015	0.00	1,146,720.52	1,146,720.52	1,146,720.52	0.00	0.00	1,141,150.22	5,570.30	186.2	ML	99.51%	100.00%
08-034 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES (COL. NUEVO PROGRESO)	20/05/2015	17/08/2015	0.00	1,772,480.00	1,772,480.00	1,772,480.00	0.00	0.00	1,772,480.00	0.00	573.7	ML	100.00%	100.00%
08-036 REHABILITACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN VILLA BENITO JUAREZ (TRAMO 1)	01/08/2015	09/10/2015	0.00	1,894,560.06	1,894,560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,560.06	324.2	ML	0.00%	100.00%
08-038 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS ENTRE LAS CALLE 6,7 Y 8	01/08/2015	09/10/2015	0.00	1,157,355.41	1,157,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,355.41	654	ML	0.00%	100.00%
08-039 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANCHEZ MAGALLANES DE LEANDRO ADRIANO A JOAQUIN CUEVAS	01/05/2015	09/07/2015	0.00	1,100,550.13	1,100,550.13	1,100,550.13	0.00	0.00	1,100,550.13	0.00	1314.3	M2	100.00%	100.00%
08-040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SANCHEZ MAGALLANES DE LEANDRO ADRIANO A JOAQUIN CUEVAS	11/05/2015	03/08/2015	0.00	1,792,027.74	1,792,027.74	1,792,027.74	0.00	0.00	1,792,027.74	0.00	1972.25	M2	100.00%	100.00%
08-041 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	08/06/2015	05/08/2015	0.00	481,780.14	481,780.14	481,780.14	0.00	0.00	479,671.37	2,108.77	375.79	M2	99.56%	100.00%
08-042 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARGENTINA (DESDE CALLE 27 DE FEBRERO HASTA SANCHEZ MAGALLANES)	13/06/2015	14/08/2015	0.00	1,412,171.70	1,412,171.70	1,412,171.70	0.00	0.00	1,407,148.64	5,023.06	1,596	M2	99.64%	100.00%
08-043 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	25/06/2015	23/08/2015	0.00	378,618.10	378,618.10	378,618.10	0.00	0.00	135,744.49	242,873.61	425.6	M2	35.85%	100.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-044 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AUREO L. CALLES ENTRE AV. CARDENAS Y CALLE JUAREZ	01/07/2015	03/09/2015	0.00	1,039,354.23	1,039,354.23	1,039,354.23	0.00	0.00	1,034,081.15	5,273.08	1162.04	M2	99.49%	100.00%
08-045 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	25/06/2015	07/09/2015	0.00	569,710.07	569,710.07	569,710.07	0.00	0.00	565,317.23	4,392.84	589.22	M2	99.22%	100.00%
08-046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE AUREO L. CALLES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	06/07/2015	14/09/2015	0.00	1,655,486.94	1,655,486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,486.94	1888.12	M2	0.00%	100.00%
08-047 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	16/06/2015	13/08/2015	0.00	493,561.67	493,561.67	493,561.67	0.00	0.00	493,001.95	559.72	536.41	M2	99.39%	100.00%
08-048 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE AURELIO SOSA TORRES DE JUAREZ A MOCTEZUMA)	06/07/2015	14/09/2015	0.00	1,215,243.67	1,215,243.67	1,215,243.67	0.00	0.00	1,211,226.96	4,016.71	1421.48	M2	99.66%	100.00%
08-049 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMON SOSA)	07/09/2015	31/10/2015	0.00	230,503.82	230,503.82	0.00	0.00	0.00	0.00	230,503.82	200.79	M2	0.00%	0.00%
08-050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE ZARAGOZA A RAMON SOSA)	07/09/2015	14/11/2015	0.00	760,380.28	760,380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	760,380.28	713.34	M2	0.00%	0.00%
08-051 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	01/06/2015	14/08/2015	0.00	1,026,001.85	1,026,001.85	1,026,001.85	0.00	0.00	1,012,763.22	13,238.63	1,131.48	ML	98.70%	100.00%
08-052 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS E IGNACIO COMONFORT	21/07/2015	03/10/2015	0.00	3,581,248.33	3,581,248.33	537,187.25	0.00	0.00	508,926.45	3,072,321.88	3867.98	M2	14.21%	100.00%
08-053 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	17/07/2015	29/09/2015	0.00	592,655.32	592,655.32	592,655.32	0.00	0.00	589,484.73	3,170.59	557.09	M2	99.46%	100.00%
08-054 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE MANUEL LEYVA DE ZARAGOZA A SANCHEZ MAGALLANES)	21/07/2015	28/09/2015	0.00	1,831,255.34	1,831,255.34	810,249.62	0.00	0.00	0.00	1,831,255.34	1,755	M2	0.00%	100.00%
08-055 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS RAMON SOSA TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUAREZ	21/07/2015	28/09/2015	0.00	563,723.44	563,723.44	309,387.97	0.00	0.00	309,387.97	254,335.47	610	M2	54.88%	100.00%
08-056 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES RAMON SOSA TORRES, TOMAS GARRIDO CANABAL Y JUAREZ	08/08/2015	31/10/2015	0.00	3,038,082.11	3,038,082.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,082.11	2,813.87	M2	0.00%	52.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015**

**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO**



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-057 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA	20/06/2015	14/08/2015	0.00	267,598.52	267,598.52	267,598.52	0.00	0.00	0.00	267,598.52	330.81	M2	0.00%	100.00%
08-058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA	13/07/2015	25/09/2015	0.00	1,244,845.42	1,244,845.42	746,907.25	0.00	0.00	732,573.41	512,272.01	1,373.90	M2	58.84%	100.00%
08-059 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (ENTRE CALLE PROGRESO Y EMILIANO ZAPATA)	01/06/2015	09/08/2015	0.00	792,081.18	792,081.18	792,081.18	0.00	0.00	787,564.45	4,516.73	649	M2	99.42%	100.00%
08-060 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/07/2015	18/09/2015	0.00	2,343,155.15	2,343,155.15	1,405,893.09	0.00	0.00	1,396,594.92	946,560.23	45	POSTE	59.60%	100.00%
08-061 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	11/05/2015	19/07/2015	0.00	1,140,997.57	1,140,997.57	1,140,997.57	0.00	0.00	1,140,997.57	0.00	26	POSTE	100.00%	100.00%
08-063 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CURVA LOS PRIEGO)	06/07/2015	13/09/2015	0.00	1,788,062.31	1,788,062.31	1,788,062.31	0.00	0.00	709,896.30	1,078,166.01	35	POSTE	39.70%	100.00%
08-064 AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR CERRADA FRANCISCO I. MADERO)	15/06/2015	03/08/2015	0.00	314,630.18	314,630.18	314,630.18	0.00	0.00	311,526.33	3,103.85	5	POSTE	99.01%	100.00%
08-066 AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA ABANDONADA)	06/07/2015	13/09/2015	0.00	1,201,220.84	1,201,220.84	798,289.41	0.00	0.00	798,289.41	402,931.43	35	POSTE	66.45%	100.00%
08-068 AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/07/2015	18/09/2015	0.00	2,109,274.14	2,109,274.14	653,874.98	0.00	0.00	635,807.81	1,473,466.33	39	POSTE	30.14%	100.00%
08-069 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/07/2015	18/09/2015	0.00	2,460,648.47	2,460,648.47	1,574,815.02	0.00	0.00	1,570,477.62	890,170.85	64	POSTE	63.82%	100.00%
08-070 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	21/07/2015	08/10/2015	0.00	2,190,115.72	2,190,115.72	842,500.51	0.00	0.00	842,500.51	1,347,615.21	8	POSTE	38.46%	100.00%
08-071 AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA CASA DE LA CRISTIANDAD)	15/06/2015	04/08/2015	0.00	666,069.47	666,069.47	666,069.47	0.00	0.00	662,078.71	3,990.76	8	POSTE	99.40%	100.00%
08-072 AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15/06/2015	03/08/2015	0.00	335,691.11	335,691.11	335,691.11	0.00	0.00	333,642.66	2,048.45	4	POSTE	99.38%	100.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-073 AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17/08/2015	30/10/2015	0.00	1,356,922.92	1,356,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,922.92	33	POSTES	0.00%	27.00%
08-074 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/09/2015	30/10/2015	0.00	448,437.12	448,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	448,437.12	10	POSTES	0.00%	0.00%
08-075 AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/09/2015	31/10/2015	0.00	903,015.04	903,015.04	0.00	0.00	0.00	0.00	903,015.04	12	POSTES	0.00%	0.00%
08-077 AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15/06/2015	04/08/2015	0.00	537,821.47	537,821.47	537,821.47	0.00	0.00	456,967.08	80,854.39	9	POSTE	84.96%	100.00%
08-078 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM.URB.FED VESP."LIC.CARLOS A. MADRAZO", CLAVE 27DPR01220, Z.E. NO. 109, SECTOR ESCOLAR NO. 14	01/09/2015	31/10/2015	0.00	276,055.49	276,055.49	0.00	0.00	0.00	0.00	276,055.49	1	COMEDOR	0.00%	0.00%
08-079 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CLAVE 27DPR1399H, Z.E. 047, SECTOR 19	18/05/2015	14/08/2015	0.00	257,819.71	257,819.71	257,819.71	0.00	0.00	257,819.71	0.00	1	COMEDOR	100.00%	100.00%
08-080 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFRA.HERMELINDA CONDE DE GARRIDO" CLAVE 27DPR0030Y, ZONA 40, SECTOR 04 (COL. ALAMEDA)	20/06/2015	02/09/2015	0.00	251,798.02	251,798.02	251,798.02	0.00	0.00	250,752.32	1,045.70	1	COMEDOR	99.58%	100.00%
08-081 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. SANTAMARIA" CLAVE 27DPR1417G	01/09/2015	31/10/2015	0.00	291,112.68	291,112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	291,112.68	1	1 COMEDOR	0.00%	0.00%
08-083 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ALVARO OBREGON" CLAVE 27DJN1019S, ZONA 068, SECTOR 09	18/05/2015	15/08/2015	0.00	276,672.95	276,672.95	276,672.95	0.00	0.00	274,743.37	1,929.58	1	COMEDOR	99.30%	100.00%
08-084 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "TOMAS GARRIDO CANABAL", CLAVE 27DJN1214V, ZONA 32, SECTOR 5	20/05/2015	17/08/2015	0.00	273,253.90	273,253.90	273,253.90	11,488.26	0.00	259,218.23	2,547.41	1	COMEDOR	94.86%	100.00%
08-085 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.PRIM. "JUSTO SIERRA MENDEZ" CLAVE 27DPR2055U, ZONA 138, SECTOR 19	20/05/2015	17/08/2015	0.00	270,270.57	270,270.57	270,270.57	0.00	0.00	262,960.13	7,310.44	1	COMEDOR	97.29%	100.00%



MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-086 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" CLAVE 27DJN0207E, ZONA 027, SECTOR 05 (EL EDEN)	06/07/2015	14/09/2015	0.00	270,125.05	270,125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	270,125.05	1	COMEDOR	0.00%	100.00%
08-087 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2 (EL EDEN)	12/06/2015	14/08/2015	0.00	978,854.40	978,854.40	978,854.40	0.00	0.00	0.00	978,854.40	3,200	M2	0.00%	100.00%
08-088 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	20/07/2015	27/09/2015	0.00	594,284.36	594,284.36	309,027.87	0.00	0.00	0.00	594,284.36	1786	M2	0.00%	100.00%
08-089 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	24/08/2015	22/10/2015	0.00	274,079.23	274,079.23	0.00	0.00	0.00	0.00	274,079.23	896	M2	0.00%	54.00%
08-090 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	20/07/2015	27/09/2015	0.00	401,330.30	401,330.30	321,064.24	0.00	0.00	0.00	401,330.30	1312	M2	0.00%	100.00%
08-091 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	24/08/2015	22/10/2015	0.00	282,748.96	282,748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	282,748.96	861	M2	0.00%	54.00%
08-092 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	633,423.89	633,423.89	633,423.89	0.00	0.00	0.00	633,423.89	1,923	M2	0.00%	100.00%
08-093 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	20/07/2015	27/09/2015	0.00	874,041.68	874,041.68	454,501.67	0.00	0.00	450,190.77	423,850.91	2638.25	M2	51.50%	100.00%
08-094 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	24/08/2015	22/10/2015	0.00	492,810.42	492,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	492,810.42	1500.5	M2	0.00%	54.00%
08-095 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	20/07/2015	27/09/2015	0.00	671,169.43	671,169.43	349,008.10	0.00	0.00	0.00	671,169.43	2049.5	M2	0.00%	100.00%
08-096 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	06/07/2015	13/09/2015	0.00	1,142,514.25	1,142,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,514.25	3,616	M2	0.00%	100.00%
08-097 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	06/07/2015	13/09/2015	0.00	859,413.38	859,413.38	859,413.38	0.00	0.00	0.00	859,413.38	2,720	M2	0.00%	100.00%
08-098 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	01/07/2015	03/09/2015	0.00	584,204.58	584,204.58	584,204.58	0.00	0.00	580,311.44	3,893.14	1,824	M2	99.33%	100.00%
08-099 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	24/08/2015	22/10/2015	0.00	261,392.54	261,392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	261,392.54	789	M2	0.00%	54.00%
08-100 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	18/06/2015	14/08/2015	0.00	621,350.29	621,350.29	621,350.29	0.00	0.00	621,350.29	0.00	1,912	M2	100.00%	100.00%
08-101 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	23/07/2015	30/09/2015	0.00	997,564.20	997,564.20	369,098.75	0.00	0.00	0.00	997,564.20	3162	M2	0.00%	100.00%
08-102 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	01/07/2015	03/09/2015	0.00	776,888.47	776,888.47	776,888.47	0.00	0.00	773,011.33	3,877.14	2,422	M2	99.50%	100.00%
08-103 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	17/07/2015	19/09/2015	0.00	545,441.27	545,441.27	452,716.25	0.00	0.00	420,933.94	124,507.33	1,600	M2	77.17%	100.00%
08-104 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	01/07/2015	03/09/2015	0.00	512,924.16	512,924.16	512,924.16	0.00	0.00	510,511.36	2,412.80	1,600	M2	99.52%	100.00%
08-105 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	17/07/2015	24/09/2015	0.00	743,355.84	743,355.84	535,216.20	0.00	0.00	0.00	743,355.84	2,400	M2	0.00%	100.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015**

**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO**



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGA DO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-106 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.(COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	23/07/2015	30/09/2015	0.00	463,168.51	463,168.51	166,740.66	0.00	0.00	0.00	463,168.51	1536	M2	0.00%	100.00%
08-107 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	17/07/2015	14/09/2015	0.00	320,099.12	320,099.12	320,099.12	0.00	0.00	0.00	320,099.12	1,024	M2	0.00%	107.00%
08-108 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	17/07/2015	14/09/2015	0.00	440,136.29	440,136.29	440,136.29	0.00	0.00	0.00	440,136.29	1,408	M2	0.00%	100.00%
08-109 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2. (COL. ROGER FALCONI)	17/07/2015	14/09/2015	0.00	289,480.32	289,480.32	289,480.32	0.00	0.00	0.00	289,480.32	960	M2	0.00%	100.00%
08-110 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2.	23/07/2015	30/09/2015	0.00	482,467.20	482,467.20	190,088.77	0.00	0.00	190,085.77	292,381.43	1600	M2	39.39%	100.00%
08-111 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (EL EDEN)	23/07/2015	30/09/2015	0.00	1,463,792.40	1,463,792.40	1,463,792.40	0.00	0.00	1,463,792.40	0.00	1923	M2	100.00%	100.00%
08-112 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	10/06/2015	0.00	1,272,258.07	1,272,258.07	1,272,258.07	0.00	0.00	1,272,258.07	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%
08-113 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,109,123.33	1,109,123.33	1,109,123.33	0.00	0.00	1,109,123.33	0.00	2610	M2	100.00%	100.00%
08-114 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	15/08/2015	0.00	1,373,544.17	1,373,544.17	1,373,544.17	0.00	0.00	1,373,544.17	0.00	2280	M2	100.00%	100.00%
08-115 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	12/06/2015	14/08/2015	0.00	828,897.08	828,897.08	828,897.08	0.00	0.00	824,645.61	4,251.47	2820	M2	99.48%	100.00%
08-116 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	04/06/2015	14/08/2015	0.00	2,932,735.20	2,932,735.20	2,932,735.20	0.00	0.00	2,927,515.20	5,220.00	1,680	M2	99.82%	100.00%
08-117 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	09/07/2015	0.00	2,429,144.40	2,429,144.40	2,429,144.40	0.00	0.00	2,429,144.40	0.00	600	M2	100.00%	100.00%
08-118 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	685,349.11	685,349.11	685,349.11	0.00	0.00	685,349.11	0.00	4980	M2	100.00%	100.00%
08-119 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,462,992.00	1,462,992.00	1,462,992.00	0.00	0.00	1,462,992.00	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%
08-120 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,461,669.60	1,461,669.60	1,461,669.60	0.00	0.00	1,461,669.60	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%
08-121 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	1,466,367.60	1,466,367.60	1,466,367.60	0.00	0.00	1,462,122.00	4,245.60	3000	M2	99.71%	100.00%
08-122 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	26/07/2015	0.00	1,535,666.58	1,535,666.58	1,535,666.58	0.00	0.00	1,535,666.58	0.00	3,000	M2	100.00%	100.00%
08-123 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	06/07/2015	13/09/2015	0.00	542,556.01	542,556.01	542,556.01	0.00	0.00	0.00	542,556.01	1,110	M2	0.00%	100.00%
08-124 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	06/07/2015	13/09/2015	0.00	439,910.28	439,910.28	439,910.28	0.00	0.00	0.00	439,910.28	900	M2	0.00%	100.00%
08-125 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2.	15/07/2015	27/09/2015	0.00	733,183.80	733,183.80	439,910.28	0.00	0.00	423,995.20	309,188.60	1,500	M2	57.82%	100.00%
08-126 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/07/2015	13/09/2015	0.00	733,183.80	733,183.80	733,183.80	0.00	0.00	730,974.00	2,209.80	6		99.69%	100.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015**

**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO**



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGA DO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-127 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	18/05/2015	21/07/2015	0.00	612,293.47	612,293.47	612,293.47	0.00	0.00	612,293.47	0.00	3,150	M2	100.00%	100.00%
08-128 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	06/07/2015	13/09/2015	0.00	703,856.45	703,856.45	703,856.45	0.00	0.00	701,300.74	2,555.71	1,440	M2	99.63%	100.00%
08-129 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	22/05/2015	04/08/2015	0.00	729,686.40	729,686.40	729,686.40	0.00	0.00	729,686.40	0.00	1,260	M2	100.00%	100.00%
08-130 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (COL. ROGER FALCONI)	01/09/2015	30/10/2015	0.00	439,910.28	439,910.28	0.00	0.00	0.00	0.00	439,910.28	900	M2	0.00%	0.00%
08-131 CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "JOSE LUIS CASTILLO OLIVE", C.C.T. 27DPRI607Y	01/09/2015	31/10/2015	0.00	355,071.04	355,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00	355,071.04	1	AULA	0.00%	0.00%
08-132 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M. EN JARDIN DE NIÑO "JESUS ANTONIO SIBILLA ZURITA", CLAVE: EJN0429N, Z.E. 67 SECTOR 05	01/09/2015	31/10/2015	0.00	327,997.84	327,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	327,997.84	1	AULA	0.00%	0.00%
08-133 CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON", C.C.T. 27DPR1372A	15/08/2015	14/11/2015	0.00	357,677.88	357,677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	357,677.88	1	AULA	0.00%	38.00%
08-134 CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ" CLAVE 27DPR19681	15/08/2015	14/11/2015	0.00	694,338.57	694,338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	694,338.57	2	AULA	0.00%	31.00%
08-135 MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE:27DPR09480	08/06/2015	14/08/2015	0.00	254,625.88	254,625.88	254,625.88	0.00	0.00	0.00	254,625.88	1,500	M2	0.00%	100.00%
08-136 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	15/07/2015	27/09/2015	0.00	492,508.16	492,508.16	280,729.65	0.00	0.00	267,323.47	225,184.69	1,600	M2	54.27%	100.00%
08-137 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32M2 (LOS CAÑALES 3RA. ETAPA (CAB.MPAL)	15/07/2015	27/09/2015	0.00	794,959.69	794,959.69	492,875.01	0.00	0.00	459,031.49	335,928.20	2,624	M2	57.74%	100.00%
08-138 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (LOS CAÑALES 3RA ETAPA)	20/08/2015	31/10/2015	0.00	1,466,367.60	1,466,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,367.60			0.00%	38.00%
08-139 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	01/05/2015	04/07/2015	0.00	1,459,268.40	1,459,268.40	1,459,268.40	0.00	0.00	1,459,268.40	0.00	3000	M2	100.00%	100.00%
08-140 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2(EMILIANO ZAPATA)	12/05/2015	14/08/2015	0.00	809,923.70	809,923.70	809,923.70	0.00	0.00	788,286.82	21,636.88	1,657	M2	97.32%	100.00%
08-144 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS 3%)	01/07/2015	31/12/2015	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	424,486.92	5,513.08	1	ACCIÓN	98.71%	0.00%
08-161 AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE NERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	01/09/2015	31/10/2015	0.00	1,947,213.75	1,947,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,213.75	41	POSTES	0.00%	0.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-166 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PÚBLICA "LIC. JOSE GOROSTIZA ALCALA"	15/08/2015	28/10/2015	0.00	626,141.12	626,141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	626,141.12	1	BIBLIOTECA	0.00%	55.00%
08-168 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CLAVE 27DPR1401F	20/08/2015	31/10/2015	0.00	944,075.37	944,075.37	0.00	0.00	0.00	0.00	944,075.37	1	TECHUMBRE	0.00%	20.00%
08-169 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2 (UNION Y PORVENIR)	15/08/2015	30/09/2015	0.00	419,582.58	419,582.58	419,582.58	0.00	0.00	0.00	419,582.58	1376	M2	0.00%	100.00%
08-174 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES HASTA 32 M2	20/08/2015	18/10/2015	0.00	3,234,695.04	3,234,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,695.04	1600	M2	0.00%	75.00%
08-178 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (UNION Y PORVENIR)	25/08/2015	28/10/2015	0.00	1,407,712.90	1,407,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,712.90	2880	M2	0.00%	30.00%
08-179 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	25/08/2015	26/10/2015	0.00	585,547.04	585,547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	585,547.04	2400	M2	0.00%	37.00%
08-180 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	15/08/2015	30/09/2015	0.00	733,183.80	733,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	733,183.80	1500	M2	0.00%	100.00%
08-181 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	20/08/2015	21/10/2015	0.00	894,484.24	894,484.24	0.00	0.00	0.00	0.00	894,484.24	1830	M2	0.00%	67.00%
08-182 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2 (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	25/08/2015	18/10/2015	0.00	1,173,094.08	1,173,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,094.08	1200	M2	0.00%	65.00%
08-183 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	15/08/2015	30/09/2015	0.00	879,820.56	879,820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	879,820.56	1800	M2	0.00%	100.00%
08-184 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2	17/08/2015	30/09/2015	0.00	513,228.66	513,228.66	0.00	0.00	0.00	0.00	513,228.66	1050	M2	0.00%	100.00%
10-008 ADQUISICION DE BIENES (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (2%))	15/08/2015	31/12/2015	0.00	1,751,366.00	1,751,366.00	1,751,366.00	0.00	0.00	0.00	1,751,366.00	1	LOTE	0.00%	0.00%
10-009 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (2%) (BIENES DE TECNOLOGIAS)	01/08/2015	31/12/2015	0.00	1,580,254.00	1,580,254.00	1,580,254.00	1,580,042.96	0.00	0.00	211.04	1	LOTE	0.00%	0.00%
5335 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)			128,190,841.00	1,463,231.41	129,654,072.41	92,968,515.25	34,569,159.01	4,839.52	83,246,475.41	11,833,598.47			94.21%	0.00%
04-017 REMANENTES DEL RAMO 33 FONDO IV 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	884,285.76	884,285.76	884,285.76	0.00	0.00	0.00	884,285.76	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-019 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO IV 2015	01/03/2015	31/12/2015	0.00	732.65	732.65	732.65	0.00	0.00	0.00	732.65	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
10-005 PAGO DE ADEUDO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2014	01/01/2015	31/07/2015	9,773,269.54	-968,205.00	8,805,064.54	5,473,189.20	0.00	0.00	5,473,165.00	3,331,899.54	1	ACCIÓN	62.15%	62.15%
10-007 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (FVI)	01/03/2015	31/12/2015	0.00	390,995.40	390,995.40	260,663.60	0.00	0.00	260,663.60	130,331.80	1	ACCIÓN	66.66%	66.66%
11-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	01/01/2015	31/12/2015	103,120,631.52	-1,385,438.14	101,735,193.38	71,511,860.02	31,781,146.92	0.00	63,354,894.95	6,599,151.51	1	ACCIÓN	62.27%	66.72%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGA DO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
11-006 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV)	01/03/2015	31/08/2015	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,839.52	8,659.76	500.72	1	LOTE	96.42%	96.42%
11-007 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV REMANENTE)	01/06/2015	30/09/2015	0.00	366,530.00	366,530.00	366,530.00	16,530.00	0.00	301,106.77	48,893.23	1	ACCIÓN	82.15%	75.00%
12-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	13,772,549.04	1,763,426.68	15,535,975.72	12,939,825.62	2,560,952.69	0.00	12,282,887.88	692,135.15	1	ACCIÓN	79.06%	66.72%
17-001 GASTOS DE OPERACION EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	01/01/2015	31/12/2015	1,524,390.90	396,904.06	1,921,294.96	1,517,428.40	210,529.40	0.00	1,565,097.45	145,668.11	1	ACCIÓN	81.46%	0.00%
<b>60 PARTICIPACIONES.</b>			<b>363,318,902.61</b>	<b>-10,135,391.61</b>	<b>353,183,511.00</b>	<b>252,876,602.83</b>	<b>82,727,791.37</b>	<b>-7,944.87</b>	<b>247,692,131.41</b>	<b>22,771,533.09</b>			70.12%	0.00%
1601 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			363,318,902.61	-10,135,391.61	353,183,511.00	252,876,602.83	82,727,791.37	-7,944.87	247,692,131.41	22,771,533.09			70.12%	0.00%
01-001 GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	51,868,292.55	7,529,895.02	59,398,187.57	45,227,722.32	8,338,776.18	0.00	49,279,936.56	1,779,474.83	1	ACCIÓN	82.96%	53.36%
01-007 PAGO DE LAUDOS	01/01/2015	31/12/2015	4,703,877.98	0.00	4,703,877.98	3,135,912.00	0.00	0.00	80,000.00	4,623,877.98	1	ACCIÓN	1.70%	1.70%
02-001 GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	16,280,484.57	-2,070,998.03	14,209,486.54	9,385,387.06	4,574,770.55	0.00	9,004,232.07	630,483.92	1	ACCIÓN	63.36%	53.36%
02-002 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DELEGACIONES MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	819,227.16	65,527.15	884,754.31	581,257.41	295,770.00	0.00	567,019.29	21,965.02	1	ACCIÓN	64.08%	53.36%
02-003 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DEL JUZGADO CALIFICADOR	01/01/2015	31/12/2015	1,635,875.47	-5,881.99	1,629,993.48	915,635.29	873,011.77	0.00	719,355.46	37,626.25	1	ACCIÓN	44.13%	53.36%
02-004 GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	01/01/2015	31/12/2015	3,680,415.40	-39,823.12	3,640,592.28	2,043,495.44	1,883,428.19	0.00	1,679,432.80	77,731.29	1	ACCIÓN	46.13%	53.36%
03-001 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	01/01/2015	31/12/2015	16,708,408.66	6,826,176.21	23,534,584.87	20,145,338.02	2,752,026.03	0.00	19,938,192.74	844,366.10	1	ACCIÓN	84.71%	53.36%
03-002 GASTO DE OPERACION DE LOS DEPTOS. DE RECAUDACION (CATASTRO, REGLAMENTO, INGRESOS)	01/01/2015	31/12/2015	7,323,983.48	-982,555.11	6,341,428.37	3,645,446.88	2,429,792.78	0.00	3,703,844.21	207,791.38	1	ACCIÓN	58.41%	53.36%
03-003 SUELDOS Y PRESTACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE (CONTABILIDAD, EGRESOS Y MERCADOS)	01/01/2015	31/12/2015	2,815,560.59	-697,936.56	2,117,624.03	1,107,268.84	1,223,785.48	0.00	849,691.53	44,147.02	1	ACCIÓN	40.12%	53.36%
03-004 GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	01/01/2015	31/12/2015	5,497,487.98	-349,141.67	5,148,346.31	3,007,354.09	2,255,914.41	0.00	2,740,442.72	151,989.18	1	ACCIÓN	53.22%	53.36%
04-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	01/01/2015	31/12/2015	23,663,868.64	-19,501,511.28	4,162,357.36	2,350,527.95	1,824,406.37	0.00	2,183,828.28	154,122.71	1	ACCIÓN	52.46%	53.36%
04-014 RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2015	01/01/2015	31/12/2015	0.00	215,555.40	215,555.40	215,555.40	0.00	0.00	0.00	215,555.40	1	ACCIÓN	0.00%	53.36%
05-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA	01/01/2015	31/12/2015	12,945,136.96	-4,491,621.91	8,453,515.05	5,168,693.99	2,762,915.91	0.00	5,294,951.57	395,647.57	1	ACCIÓN	62.63%	53.36%
06-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	01/01/2015	31/12/2015	6,256,657.20	98,648.25	6,355,305.45	4,084,143.10	2,187,054.26	0.00	3,578,681.36	589,569.83	1	ACCIÓN	56.31%	53.36%
06-002 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE MECANIZACION AGRICOLA	01/01/2015	31/12/2015	2,206,348.81	-2,718.55	2,203,630.26	1,281,818.62	893,525.33	0.00	1,245,430.28	64,674.65	1	ACCIÓN	56.51%	53.36%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
06-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (RASTRO MPAL.)	01/01/2015	31/12/2015	1,266,164.63	-7,231.99	1,258,932.64	698,525.95	592,511.21	0.00	635,392.92	31,028.51	1	ACCIÓN	50.47%	53.36%
07-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	01/01/2015	31/12/2015	1,073,857.81	23,017.45	1,096,875.26	652,675.09	470,147.91	0.00	599,885.56	26,841.79	1	ACCIÓN	54.69%	53.36%
08-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	11,931,417.94	377,120.16	12,308,538.10	8,362,736.82	3,211,940.47	0.00	8,590,342.70	506,254.93	1	ACCIÓN	69.79%	53.36%
08-002 GASTO DE OPERACION EN LOS DEPTOS. DE SUPERVISION, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	33,603,018.88	-4,799,453.14	28,803,565.74	16,524,556.35	10,679,416.02	0.00	17,209,153.67	914,996.05	1	ACCIÓN	59.74%	53.36%
09-001 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	01/01/2015	31/12/2015	19,053,317.01	-398,437.65	18,654,879.36	10,761,268.72	6,680,684.32	0.00	11,085,953.38	888,241.66	1	ACCIÓN	59.42%	53.36%
10-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/01/2015	31/12/2015	46,533,091.39	7,657,064.33	54,190,155.72	42,074,653.00	6,755,133.13	0.00	43,265,799.56	4,169,223.03	1	ACCIÓN	79.84%	53.36%
10-004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2015	01/01/2015	31/12/2015	24,400,000.00	0.00	24,400,000.00	24,400,000.00	0.00	0.00	22,591,888.00	1,808,112.00	1	ACCIÓN	92.58%	53.36%
13-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	01/01/2015	31/12/2015	2,552,876.54	331,578.58	2,884,455.12	2,092,349.33	1,155,183.53	0.00	1,590,335.57	138,936.02	1	ACCIÓN	55.13%	53.36%
14-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	01/01/2015	31/12/2015	1,460,785.04	22,709.77	1,483,494.81	863,167.13	763,847.18	0.00	683,209.85	36,437.78	1	ACCIÓN	46.05%	53.36%
15-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	01/01/2015	31/12/2015	1,524,159.22	-82,946.33	1,441,212.89	895,395.66	706,944.60	0.00	672,800.86	61,467.43	1	ACCIÓN	46.68%	53.36%
16-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	01/01/2015	31/12/2015	3,534,067.33	1,014,614.82	4,548,682.15	3,885,904.30	618,605.83	0.00	3,707,455.72	222,620.60	1	ACCIÓN	81.50%	53.36%
16-002 GASTO DE OPERACION EN EL DEPTO. DE ECOLOGIA	01/03/2015	30/06/2015	32,838,923.72	-485,266.54	32,353,657.18	22,330,725.41	8,654,164.82	0.00	21,811,350.87	1,888,141.49	1	LOTE	67.41%	53.36%
17-003 ADQUICICION DE BIENES EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	01/01/2015	31/12/2015	0.00	33,379.80	33,379.80	33,379.80	0.00	0.00	33,379.80	0.00	1	ACCIÓN	100.00%	53.36%
18-001 GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	9,612,865.44	-24,779.19	9,588,086.25	6,488,900.62	2,782,591.20	0.00	6,191,138.79	614,356.26	1	ACCIÓN	64.57%	53.36%
18-002 GASTO DE OPERACION EN EL CENDI MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	6,055,960.41	-192,695.27	5,863,265.14	3,665,294.72	2,425,230.10	0.00	2,668,562.59	769,472.45	1	ACCIÓN	45.51%	53.36%
18-003 GASTO DE OPERACION EN EL ASILO DE ANCIANO	01/01/2015	31/12/2015	4,254,730.22	-132,911.88	4,121,818.34	2,551,127.95	1,491,795.79	-7,944.87	1,989,113.82	648,853.60	1	ACCIÓN	48.06%	53.36%
18-004 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DESAYUNOS ESCOLARES	01/01/2015	31/12/2015	951,277.26	6,820.90	958,098.16	570,357.61	468,295.66	0.00	479,631.38	10,171.12	1	ACCIÓN	50.06%	53.36%
18-005 GASTO DE OPERACION DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	3,014,465.97	-51,900.00	2,962,565.97	1,719,249.53	1,508,566.77	0.00	1,384,520.83	69,478.37	1	ACCIÓN	46.73%	53.36%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGA DO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
25-001 GASTO DE OPERACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	3,252,298.35	-19,689.24	3,232,609.11	2,010,778.43	1,467,555.57	0.00	1,637,176.67	127,876.87	1	ACCIÓN	50.64%	53.36%
<b>63 GENERADOS</b>			<b>46,103,657.12</b>	<b>6,739,847.53</b>	<b>52,843,504.65</b>	<b>45,855,848.32</b>	<b>4,666,910.08</b>	<b>16,440.44</b>	<b>37,207,048.64</b>	<b>10,953,105.49</b>			70.44%	0.00%
4631 ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS			46,103,657.12	6,739,847.53	52,843,504.65	45,855,848.32	4,666,910.08	16,440.44	37,207,048.64	10,953,105.49			70.44%	0.00%
01-002 APOYO ECONOMICO AL IEAT	01/01/2015	31/12/2015	180,000.00	0.00	180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	1	ACCIÓN	50.00%	50.00%
01-003 APOYOS A PERSONAL SINDICALIZADOS	01/01/2015	31/12/2015	180,000.00	0.00	180,000.00	131,375.69	0.00	0.00	119,105.69	60,894.31	1	ACCIÓN	66.16%	66.16%
01-004 INFORME DE GOBIERNO	01/11/2015	31/12/2015	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
01-005 SUBSIDIO A LA SALUD	01/01/2015	31/12/2015	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
01-006 GASTO DE OPERACION EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (IP)	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	-735,456.59	3,264,543.41	3,264,543.41	5,024.25	0.00	2,572,283.76	687,235.40	1	ACCIÓN	78.79%	66.72%
01-008 APOYO CON TRANSFORMADORES ELECTRICOS A DIVERSAS COMUNIDADES	01/01/2015	30/06/2015	250,000.00	-600.00	249,400.00	249,400.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00	8	TRANSFORMADOR	100.00%	100.00%
02-005 GASTO DE OPERACION EN LA SECRETARIA MUNICIPAL (IP)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	10,217.37	10,217.37	10,217.37	0.00	0.00	3,391.23	6,826.14	1	ACCIÓN	33.19%	77.77%
03-005 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FINANZAS (IP)	01/01/2015	31/12/2015	1,500,000.00	27,073.01	1,527,073.01	1,027,073.01	1,173,846.00	0.00	339,459.75	13,767.26	1	ACCIÓN	22.22%	66.37%
03-006 GASTO DE DIFUSION DEL IMPUESTO PREDIAL	01/01/2015	31/03/2015	115,000.00	-1,022.46	113,977.54	113,977.54	0.00	0.00	113,977.54	0.00	1	ACCIÓN	100.00%	100.00%
04-002 APORTACION A CONVENIOS FEDERALES 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,913,176.46	-4,724,198.25	188,978.21	165,709.75	0.00	0.00	0.00	188,978.21	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-015 REMANENTES DE INGRESOS PROPIOS 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	78,799.08	78,799.08	78,799.08	0.00	0.00	0.00	78,799.08	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-020 RECURSOS POR APLICAR DE INGRESOS PROPIOS 2015	01/02/2015	31/12/2015	0.00	638,266.36	638,266.36	638,266.36	0.00	0.00	0.00	638,266.36	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-021 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION (IP)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	3,924.83	3,924.83	3,924.83	0.00	0.00	0.00	3,924.83	1	ACCIÓN	0.00%	55.60%
05-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA (IP)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	92,832.86	92,832.86	74,651.01	0.00	0.00	12,416.97	80,415.89	1	ACCIÓN	13.37%	62.25%
06-004 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA	02/02/2015	28/02/2015	1,600,000.00	-4,285.18	1,595,714.82	1,595,714.82	0.00	0.00	1,595,714.82	0.00	356	PAQUETE	100.00%	100.00%
06-005 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MELON	02/02/2015	28/02/2015	580,000.00	-473.50	579,526.50	579,526.50	0.00	0.00	579,526.50	0.00	97	LIBRA	100.00%	100.00%
06-006 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	02/03/2015	31/03/2015	790,000.00	256,558.52	1,046,558.52	1,046,558.52	0.00	0.00	1,046,558.52	0.00	510	PAQUETE	100.00%	100.00%
06-007 CHAPEO DE AREAS VERDES	02/02/2015	30/09/2015	100,000.00	0.00	100,000.00	87,500.00	0.00	0.00	67,691.40	32,308.60	44	HA.	67.69%	75.00%
06-008 DOTACION DE ESPECIES MENORES (POLLAS PONEDORAS)	01/03/2015	30/03/2015	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO			
06-009 MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	02/03/2015	31/03/2015	203,000.00	56,810.28	259,810.28	259,810.28	0.00	0.00	259,810.28	0.00	1	MANTTO.	100.00%	100.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015**

**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO**



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
06-010 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (IP)	01/02/2015	31/12/2015	0.00	202,559.02	202,559.02	200,302.56	0.00	0.00	200,606.78	1,952.24	1	ACCIÓN	99.03%	63.63%
06-011 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (I.P.)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	4,899.84	4,899.84	4,899.84	0.00	0.00	4,899.84	0.00	1	ACCIÓN	100.00%	62.25%
07-002 FERIA ESTATAL	01/01/2015	30/04/2015	1,500,000.00	110,393.95	1,610,393.95	1,610,393.95	0.00	0.00	1,610,393.95	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
07-003 FERIA MUNICIPAL	01/05/2015	31/07/2015	1,500,000.00	412,254.39	1,912,254.39	1,912,254.39	0.00	0.00	1,912,254.39	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
07-004 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	27/03/2015	30/04/2015	300,000.00	-48,664.52	251,335.48	251,335.48	0.00	0.00	251,335.48	0.00	4.5	KM.	100.00%	100.00%
07-005 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (IP)	01/05/2015	31/12/2015	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	15,062.60	4,937.40	1	ACCIÓN	75.31%	75.31%
08-003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO)	01/01/2015	31/01/2015	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	283,203.36	0.00	1,103,182.29	113,614.35	515.84	M3	73.54%	73.54%
08-004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	01/01/2015	31/01/2015	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	24,634.77	0.00	1,474,893.69	471.54	2,456.36	M2	98.32%	100.00%
08-005 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	01/01/2015	31/01/2015	700,000.00	0.00	700,000.00	573,999.98	185,986.06	0.00	0.00	514,013.94	1	REHAB.	0.00%	0.00%
08-006 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	01/01/2015	18/02/2015	700,000.00	-211,979.08	488,020.92	488,020.92	0.00	0.00	0.00	488,020.92	1	REHAB.	0.00%	0.00%
08-007 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	15/02/2015	30/09/2015	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	1,596,709.74	0.00	0.00	1,840,871.70	9,128.30	1,500	LUMINARIA	99.50%	90.00%
08-008 SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS GUARNICIONES DE LA CIUDAD	15/02/2015	30/09/2015	945,000.00	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	944,109.01	890.99	12,316.00	M2	99.90%	80.00%
08-009 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS,	01/03/2015	30/09/2015	700,000.00	0.00	700,000.00	696,431.94	0.00	0.00	696,431.68	3,568.32	1	SUMINISTRO	99.49%	84.00%
08-010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS RURALES (TRAMOS AISLADOS)	01/03/2015	31/05/2015	650,000.00	-1,244.48	648,755.52	648,755.52	0.00	0.00	648,755.52	0.00	840.00	M3	100.00%	100.00%
08-011 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE PANTEONES (CENTRO Y SANTA RITA)	01/01/2015	31/01/2015	65,000.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	2	MANTTO.	0.00%	0.00%
08-142 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES (IP)	01/05/2015	31/12/2015	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	226,278.82	10,721.18	1	ACCIÓN	95.47%	75.31%
08-143 GASTO DE OPERACION EN LOS DEPTOS. DE SUPERVICION, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (IP)	01/05/2015	31/12/2015	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	163.95	0.00	499,836.05	0.00	1	ACCIÓN	0%99.96	75.31%



MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO



PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
09-002 EVENTO DE CELEBRACION DEL CARNAVAL 2015	01/01/2015	31/03/2015	150,000.00	56,797.41	206,797.41	206,797.41	0.00	0.00	206,797.41	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
09-003 EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	01/04/2015	31/05/2015	750,000.00	78,457.63	828,457.63	828,457.63	0.00	0.00	828,457.63	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
09-004 CELEBRACION DE DESFILES CIVICOS	01/04/2015	31/12/2015	200,000.00	102,880.00	302,880.00	302,880.00	0.00	0.00	252,880.00	50,000.00	1	EVENTO	83.49%	83.49%
09-005 APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	01/03/2015	31/03/2015	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
09-006 TALLER DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA PUBLICA 2015"	01/06/2015	31/08/2015	100,000.00	-8.70	99,991.30	99,991.30	0.00	0.00	99,991.30	0.00	1	TALLER	100.00%	100.00%
09-007 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION (IP)	01/01/2015	31/12/2015	0.00	39,372.80	39,372.80	39,372.80	0.00	0.00	38,372.80	1,000.00	1	ACCIÓN	97.46%	66.72%
10-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IP)	01/03/2015	31/05/2015	2,725,480.66	1,666,214.65	4,391,695.31	4,176,920.65	0.00	0.00	4,018,526.59	373,168.72	1	LOTE	91.50%	60.00%
10-003 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	01/03/2015	30/11/2015	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	12,132.44	92,874.98	244,992.58	1	ACCIÓN	30.00%	66.72%
10-006 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IP. REMANENTES)	01/04/2015	31/12/2015	0.00	1,371,310.98	1,371,310.98	1,371,310.98	0.01	0.00	1,357,229.54	14,081.43	1	ACCIÓN	98.97%	55.60%
11-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (COPARTICIPACION MUNICIPAL AL CONVENIO SUBSEMUN I.P)	01/01/2015	31/12/2015	0.00	2,982,138.25	2,982,138.25	1,954,076.80	637,010.06	0.00	1,593,177.29	751,950.90	1	ACCIÓN	53.42%	66.72%
12-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (IP)	01/01/2015	31/12/2015	2,200,000.00	135,162.26	2,335,162.26	1,817,093.26	0.00	0.00	533,610.08	1,801,552.18	1	ACCIÓN	22.85%	66.72%
16-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (IP)	16/02/2015	31/12/2015 *	300,000.00	232,983.00	532,983.00	432,983.00	0.00	0.00	231,531.07	301,451.93	73,000	TON.	43.44%	62.00%
16-004 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL INERTE Y RESIDUOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL	01/01/2015	30/04/2015	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	3,679,507.44	64,681.34	0.00	3,631,526.80	188,791.86	1	LOTE	93.47%	62.00%
16-005 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLES	01/01/2015	31/12/2015	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	29,870.00	270,130.00	1	ACCIÓN	99.56%	99.95%
17-002 CONTINGENCIA POR FENOMENO NATURALES	01/04/2015	30/05/2015	1,000,000.00	-260,876.96	739,123.04	666,664.00	0.00	0.00	0.00	739,123.04	1	EVENTO	0.00%	0.00%
18-006 CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	01/04/2015	31/05/2015	420,000.00	8,137.59	428,137.59	428,137.59	0.00	0.00	428,137.59	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
18-007 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	01/01/2015	28/02/2015	450,000.00	-134,614.07	315,385.93	315,385.93	0.00	0.00	315,385.93	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
18-008 CELEBRACION DEL DIA DE REYES	01/11/2015	31/12/2015	900,000.00	-359,340.24	540,659.76	540,659.76	0.00	0.00	540,659.76	0.00	1	EVENTO	100.00%	100.00%
18-009 INFORME DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	15/01/2015	31/12/2015	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS  
EJERCICIO FISCAL 2015**



**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE AGOSTO**

PROCEDENCIA DEL RECURSO /CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	METAS		AVANCE	
	INICIO	TERMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
18-010 GASTO DE OPERACION EN EL CENDI MUNICIPAL (IP)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	1,358,106.80	1,358,106.80	1,358,106.80	0.00	0.00	939,493.00	418,613.80	1	ACCIÓN	69.17%	62.25%
18-011 GASTO DE OPERACION EN EL ASILO DE ANCIANOS (IP)	01/01/2015	31/12/2015	0.00	1,068,872.00	1,068,872.00	1,068,872.00	0.00	4,308.00	905,579.00	158,985.00	1	ACCIÓN	85.12%	66.72%
18-012 GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (IP)	01/01/2015	31/12/2015	0.00	16,128.68	16,128.68	16,128.68	0.00	0.00	8,653.60	7,475.08	1	ACCIÓN	53.65%	66.72%
28-001 GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DEL RAMO 33	01/01/2015	31/12/2015	4,202,000.00	1,614,460.00	5,816,460.00	3,645,349.80	2,292,360.28	0.00	2,676,046.01	848,053.71	1	ACCIÓN	46.00%	66.72%
<b>TOTAL</b>			<b>808,895,201.46</b>	<b>17,306,370.56</b>	<b>826,201,572.02</b>	<b>574,415,746.91</b>	<b>124,954,449.02</b>	<b>13,335.09</b>	<b>444,056,595.22</b>	<b>257,177,192.69</b>			53.74%	