

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
<b>CONVENIOS</b>			<b>23,284,926.03</b>	<b>92,761,021.53</b>	<b>57,987,719.72</b>	<b>58,058,227.84</b>	<b>3,455,959.84</b>	<b>2,118,643.72</b>	<b>2,118,643.72</b>	<b>2,068,708.72</b>	<b>54,602,268.00</b>			<b>3.65%</b>				
<b>CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL</b>			<b>3,394,873.37</b>	<b>2,689,442.68</b>	<b>1,943,682.72</b>	<b>4,140,633.33</b>	<b>3,455,959.84</b>	<b>2,118,643.72</b>	<b>2,118,643.72</b>	<b>2,068,708.72</b>	<b>684,673.49</b>			<b>51.17%</b>				
04-015	REMANENTES DE CONVENIO TRÁNSITO 2016	01/01/2017	31/12/2017	0.00	749,819.77	749,300.00	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	519.77	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-035	RECURSOS POR APLICAR DE CONVENIO TRÁNSITO 2017	01/04/2017	31/12/2017	0.00	154.19	0.00	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	154.19	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
12-002	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO TRANSITO)	01/01/2017	31/12/2017	3,394,873.37	1,190,168.72	1,190,168.72	3,394,873.37	2,711,530.95	1,374,214.83	1,374,214.83	1,324,279.83	683,342.42	1	ACCION	40.48%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
12-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE CONVENIO TRÁNSITO (REMANENTE)	01/02/2017	31/12/2017	0.00	5,000.00	4,100.00	900.00	242.89	242.89	242.89	242.89	657.11	1	ACCION	26.99%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
12-005	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL (REMANENTE)	01/03/2017	31/03/2017	0.00	744,300.00	114.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	0.00	2	VEHICULOS (ADQUISICIÓN)	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>SERNAPAM</b>			<b>19,890,052.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,890,052.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,890,052.66</b>			<b>0.00%</b>			
04-003	RECURSOS POR APLICAR SERNAPAM-PEMEX 2017	01/01/2017	31/12/2017	10,489,933.33	0.00	0.00	10,489,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,489,933.33	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-004	RECURSOS POR APLICAR SERNAPAM-PEMEX (COMBUSTIBLE) 2017	01/01/2017	31/12/2017	9,400,119.33	0.00	0.00	9,400,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400,119.33	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>SEPLAFIN</b>			<b>0.00</b>	<b>52,501,904.85</b>	<b>37,259,200.00</b>	<b>15,242,704.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,242,704.85</b>			<b>0.00%</b>			
04-034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES CONVENIO SEPLAFIN	03/05/2017	31/12/2017	0.00	15,242,704.85	15,242,400.00	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	304.85	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-209	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE H. CARDENAS, TABASCO.	01/04/2017	31/12/2017	0.00	37,259,200.00	22,016,800.00	15,242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242,400.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>CONVENIO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL</b>			<b>0.00</b>	<b>37,569,674.00</b>	<b>18,784,837.00</b>	<b>18,784,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,784,837.00</b>			<b>0.00%</b>			
04-039	RECURSOS POR APLICAR DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS)	01/07/2017	31/12/2017	0.00	18,784,837.00	18,784,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-203	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	17/07/2017	30/09/2017	0.00	3,233,778.18	0.00	3,233,778.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,778.18	1232.61	ML	0.00%	50.00%	1,703 HABITANTES	Melchor Ocampo, Cárdenas, Tabasco

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
08-204	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JACINTO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	17/07/2017	30/09/2017	0.00	8,083,183.36	0.00	8,083,183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,083,183.36	0.00	ML	0.00%	40.00%	6,153 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-205	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. CAÑALES, 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	17/07/2017	30/09/2017	0.00	3,357,466.50	0.00	3,357,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357,466.50	642.2	ML	0.00%	40.00%	1,911 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-206	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA (CARRETERA EL GOLFO-AV. DEL RETEN), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	17/07/2017	30/09/2017	0.00	4,110,408.96	0.00	4,110,408.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,408.96	910.2	ML	0.00%	57.00%	4,547 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>RAMO 04. GOBERNACION</b>				<b>12,000,000.00</b>	<b>15,730,457.95</b>	<b>13,864,369.00</b>	<b>13,866,088.95</b>	<b>6,522,900.00</b>	<b>6,522,900.00</b>	<b>6,522,900.00</b>	<b>6,522,900.00</b>	<b>7,343,188.95</b>			<b>47.04%</b>			
<b>FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)</b>				<b>12,000,000.00</b>	<b>15,730,457.95</b>	<b>13,864,369.00</b>	<b>13,866,088.95</b>	<b>6,522,900.00</b>	<b>6,522,900.00</b>	<b>6,522,900.00</b>	<b>6,522,900.00</b>	<b>7,343,188.95</b>			<b>47.04%</b>			
04-005	RECURSOS POR APLICAR FORTASEG 2017	01/01/2017	31/12/2017	12,000,000.00	1,866,088.95	13,864,369.00	1,719.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.95	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
11-004	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	03/04/2017	31/12/2017	0.00	12,242,491.90	0.00	12,242,491.90	6,522,900.00	6,522,900.00	6,522,900.00	6,522,900.00	5,719,591.90	1	ACCION	53.28%	37.50%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
11-005	ADQUISICION DE VEHICULOS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	01/04/2017	31/12/2017	0.00	1,489,877.10	0.00	1,489,877.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,877.10	2	UNIDAD (ES)	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
11-006	ADQUISICIÓN DE TERMINAL DIGITAL MÓVIL (RADIO) EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	01/04/2017	31/12/2017	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	2	EQUIPO	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO</b>				<b>3,477,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477,523.00</b>			<b>0.00%</b>			
<b>PROGRAMA HÁBITAT</b>				<b>2,516,922.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,516,922.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,516,922.99</b>			<b>0.00%</b>			
04-010	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA HABITAT 2017	01/01/2017	31/12/2017	2,516,922.99	0.00	0.00	2,516,922.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516,922.99	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA</b>				<b>960,600.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,600.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,600.01</b>			<b>0.00%</b>			
04-011	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS DIGNAS 2017	01/01/2017	31/12/2017	960,600.01	0.00	0.00	960,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	960,600.01	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS</b>				<b>140,182,054.14</b>	<b>325,196,801.48</b>	<b>234,723,016.70</b>	<b>230,655,838.92</b>	<b>49,451,554.66</b>	<b>27,052,176.76</b>	<b>27,052,176.76</b>	<b>22,933,663.88</b>	<b>181,204,284.26</b>			<b>11.73%</b>			
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>				<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>			<b>0.00%</b>			

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
												CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
04-009	RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMA REGIONALES 2017	01/01/2017	31/12/2017	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>28,128,499.06</b>	<b>11,561,420.03</b>	<b>16,567,079.03</b>	<b>7,517,136.77</b>	<b>7,517,136.77</b>	<b>7,517,136.77</b>	<b>5,677,991.22</b>	<b>9,049,942.26</b>				<b>45.37%</b>			
04-031	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	28/02/2017	31/12/2017	0.00	16,567,096.92	11,561,402.14	5,005,694.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005,694.78	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO	28/02/2017	09/07/2017	0.00	7,517,154.66	17.89	7,517,136.77	7,517,136.77	7,517,136.77	7,517,136.77	5,677,991.22	0.00	6,215.80	M²	100.00%	100.00%	5,250 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-198	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN CALLE PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	12/05/2017	14/08/2017	0.00	4,044,247.48	0.00	4,044,247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,247.48	3,364	M²	0.00%	100.00%	5,250 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>			<b>0.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500,000.00</b>			<b>0.00%</b>			
04-025	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	01/02/2017	31/12/2017	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO DE CULTURA</b>			<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>			<b>0.00%</b>			
04-027	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE CULTURA	01/02/2017	31/12/2017	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>104,825,274.45</b>	<b>52,412,576.50</b>	<b>52,412,697.95</b>	<b>26,678,718.18</b>	<b>9,404,721.41</b>	<b>9,404,721.41</b>	<b>6,966,850.33</b>	<b>25,733,979.77</b>				<b>17.94%</b>			
04-040	RECURSOS POR APLICAR DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	01/06/2017	30/12/2017	0.00	52,415,597.99	52,409,676.46	5,921.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.53	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-189	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES DE LA CALLE DEL CAMINERO, CÁRDENAS, TABASCO	10/07/2017	29/09/2017	0.00	1,444,147.69	0.00	1,444,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,147.69	1,394.60	M²	0.00%	0.00%	1,150 HABITANTES	CD. CÁRDENAS
08190	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, Y GUARNICIONES, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, CÁRDENAS, TABASCO	11/05/2017	14/08/2017	0.00	3,674,168.63	0.00	3,674,168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674,168.63	2,275.51	M²	0.00%	0.00%	3,048 HABITANTES	CÁRDENAS, CD

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
08191	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CÁRDENAS, TABASCO.	24/05/2017	09/09/2017	0.00	3,576,237.85	0.00	3,576,237.85	3,572,142.57	1,282,301.60	1,282,301.60	1,915,714.38	4,095.28	2,280	M²	35.86%	0.00%	2,050 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-192	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PAREDÓN Y CAMPO BELLOTE, CÁRDENAS, TABASCO	12/07/2017	30/09/2017	0.00	3,384,940.52	0.00	3,384,940.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384,940.52	1,837.50	M²	0.00%	0.00%	500 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08193	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POBLADO C-09, CÁRDENAS, TABASCO	11/05/2017	14/08/2017	0.00	3,214,089.78	2,900.04	3,211,189.74	3,211,189.74	3,211,189.74	1,606,032.29	0.00	3,198.01	M²	100.00%	0.00%	4,257 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
08-194	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN" C.C.T. 27DES002IJ, CÁRDENAS, TABASCO	16/06/2017	30/09/2017	0.00	1,739,129.80	0.00	1,739,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,129.80	1	DOMO	0.00%	50.00%	762 ALUMNOS	CÁRDENAS, CD
08-195	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE CALLE TURQUESA, CÁRDENAS, TABASCO	12/06/2017	25/09/2017	0.00	1,419,835.10	0.00	1,419,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,835.10	973.75	M²	0.00%	80.00%	600 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO	23/05/2017	26/09/2017	0.00	8,072,260.53	0.00	8,072,260.53	8,066,320.41	1,993,375.76	1,993,375.76	996,687.88	5,940.12	5214.8	M²	24.69%	0.00%	3,250 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-211	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO.	11/07/2017	31/10/2017	0.00	9,596,036.56	0.00	9,596,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,596,036.56	1	UNIDAD DEPORTIVA	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
08-212	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN LAS CALLES AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE ALAMO, CARDENAS TABASCO.	11/07/2017	30/09/2017	0.00	4,450,500.00	0.00	4,450,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,500.00	3,092.14	M²	0.00%	0.00%	2,639 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-213	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION "B", CARDENAS, TABASCO.	29/05/2017	14/08/2017	0.00	3,461,500.00	0.00	3,461,500.00	3,457,696.67	995,495.92	995,495.92	1,487,236.58	3,803.33	1.19	KILOMETROS	28.76%	40.00%	1,715 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08214	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CÁRDENAS, TABASCO	23/05/2017	26/09/2017	0.00	8,376,830.00	0.00	8,376,830.00	8,371,368.79	1,922,358.39	1,922,358.39	961,179.20	5,461.21	5,808.80	M²	22.95%	0.00%	4,750 HABITANTES	CD, CARDENAS
<b>FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>				<b>2,564,552.81</b>	<b>22,392,600.39</b>	<b>8,451,367.98</b>	<b>16,505,785.22</b>	<b>5,273,533.10</b>	<b>1,372,598.90</b>	<b>1,372,598.90</b>	<b>1,372,598.90</b>	<b>11,232,252.12</b>			<b>8.32%</b>			
04-006	RECURSOS POR APLICAR DE RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGIONES TERRESTRES 2017	01/01/2017	31/12/2017	2,564,552.81	12,698,811.58	7,209,010.05	8,054,354.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054,354.34	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-018	REMANENTES DEL RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016)	01/01/2017	31/12/2017	0.00	1,185,780.39	1,185,552.07	228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	228.32	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-019	REMANENTES DEL RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015)	01/01/2017	31/12/2017	0.00	56,723.63	56,722.67	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-186	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE AMACOHITE	24/04/2017	23/05/2017	0.00	1,372,682.09	83.19	1,372,598.90	1,372,598.90	1,372,598.90	1,372,598.90	1,372,598.90	0.00	22	PIEZA	100.00%	100.00%	1,965 HABITANTES	Poblado C-16 General Emiliano Zapata, Cárdenas, Tabasco

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-218	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE SANTOS DEGOLLADO.	12/05/2017	14/08/2017	0.00	1,933,281.10	0.00	1,933,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,281.10	1,543.13	M²	0.00%	100.00%	5,215 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-219	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL PROLONGACION CALLE 27 DE FEBRERO.	11/05/2017	14/08/2017	0.00	3,903,046.86	0.00	3,903,046.86	3,900,934.20	0.00	0.00	0.00	2,112.66	2,100	M²	0.00%	100.00%	4,800 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-312	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORION ENTRE REFORMA Y MAYOR MIGUEL NOVEROLA	11/07/2017	30/09/2017	0.00	1,242,274.74	0.00	1,242,274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,274.74	984.24	M²	0.00%	0.00%	1,200 HABITANTES	CD. CÁRDENAS
<b>CONTINGENCIAS ECONÓMICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>19,258,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,258,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,258,750.00</b>			<b>0.00%</b>			
04-029	RECURSOS POR APLICAR DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	01/02/2017	31/12/2017	0.00	19,258,750.00	0.00	19,258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,258,750.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,225,703.73</b>	<b>6,725,200.00</b>	<b>13,500,503.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500,503.73</b>			<b>0.00%</b>			
04-028	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	01/02/2017	31/12/2017	0.00	13,500,503.73	6,725,200.00	6,775,303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775,303.73	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-215	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEVA CARDENAS TABASCO.	11/05/2017	14/08/2017	0.00	2,967,000.00	0.00	2,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	8156.1	M²	0.00%	100.00%	1,200 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-216	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE, CALLE DANIEL GAMAS Y AMADO SÁNCHEZ G. CÁRDENAS TABASCO	28/07/2017	24/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.35	M²	0.00%	0.00%	2,043 HABITANTES	CÁRDENAS, CD

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
												CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
08-217	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE CALLE PIJJE, CARDENAS TABASCO.	11/05/2017	14/08/2017	0.00	3,758,200.00	0.00	3,758,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,200.00	2931.25	M²	0.00%	100.00%	2,050 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>			<b>6,858,751.33</b>	<b>771,191.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629,942.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629,942.88</b>			<b>0.00%</b>				
04-008	RECURSOS POR APLICAR DE RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGIONES MARÍTIMAS 2017	01/01/2017	31/12/2017	6,858,751.33	137.36	0.00	6,858,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,888.69	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-020	REMANENTES DEL RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 2016)	01/01/2017	31/12/2017	0.00	760,019.52	0.00	760,019.52	0.00	0.00	0.00	0.00	760,019.52	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-021	REMANENTES DEL RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 2015)	01/01/2017	31/12/2017	0.00	11,034.67	0.00	11,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.67	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-324	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE DANIEL GAMAS, EL BAJIO 1RA. SECCIÓN	28/07/2017	30/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328	ML	0.00%	0.00%	252 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>40,485,828.37</b>	<b>14,985,000.00</b>	<b>25,500,828.37</b>	<b>9,982,166.61</b>	<b>8,757,719.68</b>	<b>8,757,719.68</b>	<b>8,916,223.43</b>	<b>15,518,661.76</b>			<b>34.34%</b>				
04-026	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN	01/02/2017	31/12/2017	0.00	25,500,828.37	9,990,000.00	15,510,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510,828.37	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
												CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-207	25/04/2017	04/09/2017	0.00	9,990,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,991,174.19	3,901,772.53	3,901,772.53	5,048,759.11	3,825.81	4,837.26	M²	78.11%	78.00%	646 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-208	18/04/2017	04/09/2017	0.00	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	4,990,992.42	4,855,947.15	4,855,947.15	3,867,464.32	4,007.58	1	REHABILITACION	97.22%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIONES</b>			<b>0.00</b>	<b>2,185,155.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,185,155.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,185,155.60</b>			<b>0.00%</b>			
04-023	01/01/2017	31/12/2017	0.00	24,889.77	0.00	24,889.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24,889.77	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-037	01/07/2017	30/12/2017	0.00	2,160,265.83	0.00	2,160,265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,265.83	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>PROGRAMAS REGIONALES 2.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>			<b>0.00%</b>			
04-022	01/01/2017	31/12/2017	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO DE AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO</b>			<b>40,000,000.00</b>	<b>53,828,702.19</b>	<b>53,828,702.19</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>			<b>0.00%</b>			
04-007	01/01/2017	31/12/2017	40,000,000.00	26,915,115.40	26,915,115.40	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-190	11/05/2017	14/08/2017	0.00	3,674,168.63	3,674,168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						CANCELADO POR NO CORRESPONDER LOS RECURSOS APLICADO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. LOS PROYECTOS SE APERTURARON EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRECTA CON EL MISMO NÚMERO SIN EL GUIÓN ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL NÚMERO DE PROYECTO



**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.				
08-191	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CÁRDENAS, TABASCO	24/05/2017	09/09/2017	0.00	3,576,237.85	3,576,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
08-193	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, POBLADO C-09, CÁRDENAS, TABASCO	11/05/2017	14/08/2017	0.00	3,214,089.78	3,214,089.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
08-196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO	23/05/2017	26/09/2017	0.00	8,072,260.53	8,072,260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
08-214	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CARDENAS TABASCO.	23/05/2017	26/09/2017	0.00	8,376,830.00	8,376,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>4,595,095.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4,595,095.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>				
04-041	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 3	01/07/2017	31/12/2017	0.00	4,595,095.64	0.00	4,595,095.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595,095.64	1	ACCION	0.00%	0.00	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>				
04-042	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 4	01/07/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-321	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE OLIVO, CÁRDENAS, TABASCO	19/08/2017	30/11/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2707.04	M²	0.00%	0.00	60 PERSONAS	CALZADA 2DA. SECCIÓN	
<b>OTRAS PROCEDENCIAS DE FINANCIAMIENTO</b>			<b>86,758,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,758,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>				
04-013	RECURSOS POR APLICAR DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2017	01/01/2017	31/12/2017	86,758,750.00	0.00	86,758,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
<b>RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS</b>			<b>347,549,540.54</b>	<b>202,229,048.75</b>	<b>205,533,599.28</b>	<b>344,244,990.01</b>	<b>262,650,672.58</b>	<b>195,483,742.60</b>	<b>195,483,742.60</b>	<b>188,191,391.87</b>	<b>81,594,317.43</b>			<b>56.79%</b>				
<b>FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA</b>			<b>203,272,279.20</b>	<b>178,675,715.92</b>	<b>185,261,282.95</b>	<b>196,686,712.17</b>	<b>126,360,201.18</b>	<b>121,865,701.23</b>	<b>121,865,701.23</b>	<b>117,628,865.01</b>	<b>70,326,510.99</b>			<b>61.96%</b>				
04-002	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2017	01/01/2017	31/12/2017	203,272,279.20	356,289.10	170,708,785.24	32,919,783.06	0.00	0.00	0.00	0.00	32,919,783.06	1	ACCION	0.00%	0.00	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-016	REMANENTES DE FONDO III 2016	01/01/2017	31/12/2017	0.00	1,453,819.92	1,450,040.33	3,779.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.59	1	ACCION	0.00%	0.00	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-036	REMANENTES DE FONDO III 2015	01/04/2017	31/12/2017	0.00	78,939.02	0.00	78,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	78,939.02	1	ACCION	0.00%	0.00	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-038	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII AL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS)	01/07/2017	31/12/2017	0.00	7,513,934.79	0.00	7,513,934.79	7,513,934.79	7,513,934.79	7,513,934.79	7,513,934.79	0.00	1	ACCION	100.00%	0.00	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
06-010	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	277.73	87,882.27	87,882.27	87,882.27	87,882.27	10,291.52	0.00	4	HUERTO	100.00%	100.00%	4 FAMILIAS	Poblado C-29 General Vicente Guerrero
06-011	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	277.73	87,882.27	87,882.27	87,882.27	87,882.27	10,291.52	0.00	4	HUERTO	100.00%	100.00%	4 FAMILIAS	Poblado C-17 Independencia
06-012	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	714.82	109,485.18	109,485.18	109,485.18	109,485.18	12,864.40	0.00	5	HUERTO	100.00%	100.00%	5 FAMILIAS	Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla
06-013	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	714.82	109,485.18	109,485.18	109,485.18	109,485.18	12,864.40	0.00	5	HUERTO	100.00%	100.00%	5 FAMILIAS	Poza Redonda 3ra. Sección
06-014	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	714.82	109,485.18	109,485.18	109,485.18	109,485.18	12,864.40	0.00	5	HUERTO	100.00%	100.00%	3,191 HABITANTES	Poza Redonda 4ta. Sección (Rincón Brujo)
06-015	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	714.82	109,485.18	109,485.18	109,485.18	109,485.18	12,864.40	0.00	5	HUERTO	100.00%	100.00%	5 FAMILIAS	Encrucijada 2da. Sección (Los García)
06-016	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	714.82	109,485.18	109,485.18	109,485.18	109,485.18	12,864.40	0.00	5	HUERTO	100.00%	100.00%	72 HABITANTES	Encrucijada 1ra. Sección Rincón Brujo

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
06-017	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	714.82	109,485.18	109,485.18	109,485.18	109,485.18	12,864.40	0.00	5	HUERTO	100.00%	100.00%	2,240 HABITANTES	Zapotal 3ra. Sección
06-018	HUERTOS DE TRASPATIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	714.82	109,485.18	109,485.18	109,485.18	109,485.18	12,864.40	0.00	5	HUERTO	100.00%	100.00%	2,240 HABITANTES	Cárdenas
06-019	HUERTOS DE TRASPATIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	277.73	87,882.27	87,882.27	87,882.27	87,882.27	10,291.52	0.00	4	HUERTO	100.00%	100.00%	4 FAMILIAS	Cárdenas
06-020	HUERTOS DE TRASPATIO (LA UNIÓN)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	277.73	87,882.27	87,882.27	87,882.27	87,882.27	10,291.52	0.00	4	HUERTO	100.00%	100.00%	4 FAMILIAS	Santa Rosalía (Miguel Hidalgo 2da. Sección)
06-021	HUERTOS DE TRASPATIO (SECTOR VAQUEIRO)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	714.82	109,485.18	109,485.18	109,485.18	109,485.18	12,864.40	0.00	5	HUERTO	100.00%	100.00%	5 FAMILIAS	Santa Rosalía (Miguel Hidalgo 2da. Sección)
06-022	HUERTOS DE TRASPATIO (COL. EL SUSPIRO)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	277.73	87,882.27	87,882.27	87,882.27	87,882.27	10,291.52	0.00	4	HUERTO	100.00%	100.00%	4 FAMILIAS	Cárdenas
06-023	HUERTOS DE TRASPATIO (COL. PASO Y PLAYA)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	277.73	87,882.27	87,882.27	87,882.27	87,882.27	10,291.52	0.00	4	HUERTO	100.00%	100.00%	4 FAMILIAS	Cárdenas
06-024	HUERTOS DE TRASPATIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	277.73	87,882.27	87,882.27	87,882.27	87,882.27	10,291.52	0.00	4	HUERTO	100.00%	100.00%	4 FAMILIAS	Cárdenas
08-011	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMON SOSA TORRES	29/05/2017	14/08/2017	0.00	1,140,586.81	3,474.27	1,137,112.54	1,137,112.54	1,137,112.54	1,137,112.54	341,141.23	0.00	225	ML	100.00%	100.00%	220 HABITANTES	Cárdenas
08-012	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	14/03/2017	01/06/2017	0.00	153,419.87	1,950.75	151,469.12	151,469.12	151,469.12	151,469.12	150,555.09	0.00	170	ML	100.00%	100.00%	160 HABITANTES	Cárdenas
08-013	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS.	14/03/2017	01/06/2017	0.00	763,683.33	3,426.96	760,256.37	760,256.37	760,256.37	760,256.37	755,668.61	0.00	177.7	ML	100.00%	100.00%	160 HABITANTES	Cárdenas
08-014	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	14/03/2017	06/06/2017	0.00	1,238,115.93	389,449.42	848,666.51	848,666.51	848,666.51	848,666.51	843,545.24	0.00	829.36	M²	100.00%	100.00%	33,191 HABITANTES	Cárdenas

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	27/03/2017	16/06/2017	0.00	1,325,642.70	4,744.75	1,320,897.95	1,320,897.95	1,320,897.95	1,320,897.95	1,312,927.02	0.00	1,538.87	M²	100.00%	100.00%	33,191 HABITANTES	Cárdenas
08-016	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	15/03/2017	01/06/2017	0.00	122,672.71	2,007.09	120,665.62	120,665.62	120,665.62	120,665.62	119,937.47	0.00	179.5	ML	100.00%	100.00%	72 HABITANTES	Cárdenas
08-017	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	15/03/2017	01/06/2017	0.00	519,507.69	3,004.07	516,503.62	516,503.62	516,503.62	516,503.62	513,386.79	0.00	179.5	ML	100.00%	100.00%	2,240 HABITANTES	Cárdenas
08-018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	15/03/2017	06/06/2017	0.00	694,507.33	265,546.77	428,960.56	428,960.56	428,960.56	428,960.56	426,372.00	0.00	454.79	M²	100.00%	100.00%	2,240 HABITANTES	Cárdenas
08-019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	27/03/2017	07/06/2017	0.00	988,479.69	5,592.30	982,887.39	982,887.39	982,887.39	982,887.39	976,956.17	0.00	1,228.98	M²	100.00%	100.00%	2,240 HABITANTES	Cárdenas
08-020	REHABILITACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	21/04/2017	20/06/2017	0.00	77,831.66	1,643.74	76,187.92	76,187.92	76,187.92	76,187.92	75,728.16	0.00	131.3	ML	100.00%	100.00%	64 HABITANTES	Cárdenas
08-021	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	21/04/2017	20/06/2017	0.00	534,007.21	2,914.57	531,092.64	531,092.64	531,092.64	531,092.64	527,887.77	0.00	163.13	ML	100.00%	100.00%	64 HABITANTES	Cárdenas
08-022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	21/04/2017	20/06/2017	0.00	124,160.29	1,700.08	122,460.21	122,460.21	122,460.21	122,460.21	121,721.22	0.00	146.23	M²	100.00%	100.00%	3,048 HABITANTES	Cárdenas

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
											COMPROMETER	CANTIDAD	UNIDAD	FIN.			FIS.
08-023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	02/05/2017	03/07/2017	0.00	1,743,406.40	3,434.40	1,739,972.00	1,739,972.00	1,739,972.00	1,729,472.17	0.00	1,797.64	M²	100.00%	100.00%	3,048 HABITANTES	Cárdenas
08-024	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	13/03/2017	06/06/2017	0.00	392,772.83	163,733.72	229,039.11	229,039.11	229,039.11	227,656.97	0.00	286.8	ML	100.00%	100.00%	228 HABITANTES	Cárdenas
08-025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	13/03/2017	19/06/2017	0.00	933,467.08	3,011.55	930,455.53	930,455.53	930,455.53	924,840.72	0.00	958.62	M²	100.00%	100.00%	3,048 HABITANTES	Cárdenas
08-026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	13/03/2017	19/06/2017	0.00	2,313,238.45	3,864.71	2,309,373.74	2,309,373.74	2,309,373.74	2,295,437.86	0.00	2,805.87	M²	100.00%	100.00%	3048 HABITANTES	Cárdenas
08-027	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES	29/05/2017	13/08/2017	0.00	203,405.48	1,743.68	201,661.80	201,661.80	201,661.80	60,498.61	0.00	230	ML	100.00%	100.00%	220 HABITANTES	Cárdenas
08-028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES	12/06/2017	26/08/2017	0.00	419,143.08	0.00	419,143.08	0.00	0.00	0.00	419,143.08	523.8	M²	0.00%	100.00%	3,191 HABITANTES	Cárdenas
08-029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES	12/06/2017	31/08/2017	0.00	1,673,570.43	0.00	1,673,570.43	0.00	0.00	0.00	1,673,570.43	1,997.99	M²	0.00%	100.00%	3,191 HABITANTES	Cárdenas
08-030	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	14/03/2017	19/06/2017	0.00	290,005.00	1,990.50	288,014.50	288,014.50	288,014.50	286,276.48	0.00	372	ML	100.00%	100.00%	312 HABITANTES	Cárdenas

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
												CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
08-031	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	14/03/2017	19/06/2017	0.00	1,394,911.92	3,898.57	1,391,013.35	1,391,013.35	1,391,013.35	1,391,013.35	1,382,619.30	0.00	374.6	ML	100.00%	100.00%	312 HABITANTES	Cárdenas
08-032	CONSTRUCCIÓN DE Y GUARNICIONES BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	12/04/2017	11/07/2017	0.00	765,247.44	2,966.70	762,280.74	762,280.74	762,280.74	762,280.74	757,680.77	0.00	847.51	M²	100.00%	100.00%	3,048 HABITANTES	Cárdenas
08-033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	12/04/2017	11/07/2017	0.00	2,334,856.68	3,656.66	2,331,200.02	2,331,200.02	2,331,200.02	2,331,200.02	2,317,132.43	0.00	2,856.81	M²	100.00%	100.00%	3,048 HABITANTES	Cárdenas
08-036	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	14/03/2017	19/06/2017	0.00	513,191.34	5,066.10	508,125.24	508,125.24	508,125.24	508,125.24	505,058.96	0.00	1,07.150	ML	100.00%	100.00%	6,153 HABITANTES	Cárdenas
08-037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	14/03/2017	19/06/2017	0.00	2,376,584.79	3,956.82	2,372,627.97	2,372,627.97	2,372,627.97	2,372,627.97	2,358,310.39	0.00	2,962.50	M²	100.00%	100.00%	6,153 HABITANTES	Cárdenas
08-038	CONSTRUCCION DE Y GUARNICIONES BANQUETAS EN CALLE 4	25/04/2017	14/07/2017	0.00	522,883.78	2,819.12	520,064.66	520,064.66	520,064.66	520,064.66	516,926.34	0.00	511.37	M²	100.00%	100.00%	3,135 HABITANTES	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Maqaña
08-039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4	02/05/2017	04/08/2017	0.00	1,726,055.04	3,356.67	1,722,698.37	1,722,698.37	1,722,698.37	1,722,698.37	1,712,302.77	0.00	2,169.29	M²	100.00%	100.00%	3,135 HABITANTES	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Maqaña
08-042	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CARRET. FED. CARDENAS - COMALCALCO ENTRE AGUA SOL Y CURVA LOS PRIEGOS	22/03/2017	08/06/2017	0.00	437,024.99	1,978.44	435,046.55	435,046.55	435,046.55	435,046.55	432,421.27	0.00	1,223.00	ML	100.00%	100.00%	320 HABITANTES	Melchor Ocampo
08-043	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. SEC. TEC. No 13, CLAVE: 27DST0013T	10/07/2017	29/10/2017	0.00	1,487,823.83	0.00	1,487,823.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,823.83	1	DOMO	0.00%		486 Alumnos	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-044	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	16/03/2017	12/06/2017	0.00	1,037,050.59	3,784.86	1,033,265.73	1,033,265.73	1,033,265.73	1,033,265.73	1,027,030.50	0.00	75	ML	100.00%	100.00%	191 HABITANTES	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)
08-045	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BOULEVARD PRINCIPAL	24/03/2017	11/07/2017	0.00	1,800,249.18	0.00	1,800,249.18	1,796,247.74	557,868.91	557,868.91	554,502.46	4,001.44	1,350.89	M²	30.99%	100.00%	2,591 HABITANTES	Benito Juárez (Campo Maqallanes)
08-046	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑO JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.)	28/03/2017	15/06/2017	0.00	847,772.53	5,743.25	842,029.28	842,029.28	842,029.28	842,029.28	836,948.07	0.00	1	DOMO	100.00%	100.00%	260 ALUMNOS	Cárdenas
08-047	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9)	22/03/2017	26/06/2017	0.00	218,754.44	2,113.88	216,640.56	216,640.56	150,152.07	150,152.07	149,245.98	0.00	1	COMEDOR	69.31%	100.00%	60 HABITANTES	Pedro Sánchez Magallanes
08-048	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	29/05/2017	14/08/2017	0.00	1,160,000.00	2,794.79	1,157,205.21	1,157,205.21	1,157,205.21	1,157,205.21	1,150,222.08	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO
08-049	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	13/03/2017	08/06/2017	0.00	2,331,600.00	595,658.11	1,735,941.89	1,735,941.89	1,735,941.89	1,735,941.89	1,725,466.37	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
08-051	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	18/04/2017	05/08/2017	0.00	1,100,000.00	3,102.04	1,096,897.96	1,096,897.96	1,096,897.96	1,096,897.96	1,090,278.75	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	NUEVA ESPERANZA
08-052	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	12/05/2017	14/08/2017	0.00	1,740,000.00	2,888.11	1,737,111.89	1,737,111.89	1,737,111.89	1,737,111.89	1,726,629.32	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS
08-053	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ( COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)	28/03/2017	13/06/2017	0.00	880,000.00	9,991.51	870,008.49	870,008.49	870,008.49	870,008.49	864,758.44	0.00	16	CUARTOS	100.00%	100.00%	64 HABITANTES	CÁRDENAS
08-054	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	24/05/2017	14/08/2017	0.00	2,958,000.00	1,220,897.37	1,737,102.63	1,737,102.63	1,737,102.63	1,737,102.63	1,726,620.12	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%		ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-055	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	19/04/2017	05/08/2017	0.00	1,740,000.00	3,343.41	1,736,656.59	1,736,656.59	1,736,656.59	1,736,656.59	1,726,176.76	0.00	30.0000	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	EL ALACRAN (MANATINERO)
08-056	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	29/03/2017	15/07/2017	0.00	580,000.00	3,151.81	576,848.19	576,848.19	576,848.19	576,848.19	573,367.21	0.00	10.0000	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	SINALOA 1RA. SECCIÓN SINALOA 2DA. SECCIÓN (ARJONA)
08-057	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	29/03/2017	30/06/2017	0.00	1,160,000.00	2,912.27	1,157,087.73	1,157,087.73	1,157,087.73	1,157,087.73	613,529.19	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POBLADO C 29 GENERAL VICENTE GUERRERO
08-058	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	28/03/2017	20/06/2017	0.00	870,000.00	2,877.63	867,122.37	867,122.37	867,122.37	867,122.37	861,889.74	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	POBLADO C 29 GENERAL VICENTE GUERRERO
08-059	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	28/03/2017	20/06/2017	0.00	928,000.00	2,987.07	925,012.93	925,012.93	925,012.93	925,012.93	919,430.95	0.00	16	CUARTOS	100.00%	100.00%	64 HABITANTES	POBLADO C 29 GENERAL VICENTE GUERRERO
08-060	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	18/04/2017	05/08/2017	0.00	870,000.00	2,956.24	867,043.76	867,043.76	867,043.76	867,043.76	573,451.02	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	LAS COLORADAS 2DA. SECC. B SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-061	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	24/03/2017	26/06/2017	0.00	660,000.00	3,122.36	656,877.64	656,877.64	656,877.64	656,877.64	652,913.73	0.00	12	CUARTOS	100.00%	100.00%	48 HABITANTES	CÁRDENAS
08-062	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ( COL. EL SUSPIRO)	24/03/2017	26/06/2017	0.00	550,000.00	2,826.38	547,173.62	547,173.62	547,173.62	547,173.62	543,871.71	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CÁRDENAS
08-063	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	22/03/2017	13/06/2017	0.00	825,000.00	2,969.22	822,030.78	822,030.78	822,030.78	822,030.78	817,070.25	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	CÁRDENAS
08-064	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	23/03/2017	12/07/2017	0.00	1,100,000.00	3,226.71	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,090,154.83	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	CÁRDENAS
08-065	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	23/03/2017	28/06/2017	0.00	1,100,000.00	3,226.71	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,090,154.83	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	CÁRDENAS
08-066	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)	23/03/2017	20/06/2017	0.00	825,000.00	3,020.50	821,979.50	821,979.50	821,979.50	821,979.50	817,019.27	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	CÁRDENAS



**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-067	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	22/03/2017	14/06/2017	0.00	1,178,100.00	246,143.19	931,956.81	931,956.81	931,956.81	931,956.81	926,332.93	0.00	17	CUARTOS	100.00%	100.00%	68 HABITANTES	CÁRDENAS
08-068	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	03/04/2017	13/06/2017	0.00	580,000.00	2,948.75	577,051.25	577,051.25	577,051.25	577,051.25	573,569.05	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CÁRDENAS
08-069	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	24/04/2017	23/06/2017	0.00	1,160,000.00	3,602.19	1,156,397.81	1,156,397.81	1,156,397.81	1,156,397.81	1,149,419.54	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	LAS COLORADAS 1RA. SECCIÓN LAS COLORADAS
08-070	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	03/04/2017	23/06/2017	0.00	1,100,000.00	3,266.54	1,096,733.46	1,096,733.46	1,096,733.46	1,096,733.46	1,090,115.24	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	2DA. SECCION (AMPLIACIÓN LAS ALDEAS)
08-071	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	13/03/2017	15/06/2017	0.00	1,554,400.00	397,378.66	1,157,021.34	1,157,021.34	1,157,021.34	1,157,021.34	1,150,039.31	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-072	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	22/03/2017	08/07/2017	0.00	1,740,000.00	3,260.74	1,736,739.26	1,736,739.26	1,736,739.26	1,736,739.26	1,726,258.94	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	NARANJEÑO 3RA. SECCIÓN
08-073	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	12/06/2017	31/08/2017	0.00	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,000.00	31	CUARTOS	0.00%	100.00%	124 HABITANTES	CÁRDENAS
08-074	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	23/06/2017	22/09/2017	0.00	909,150.00	0.00	909,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,150.00	15	CUARTOS	0.00%	95.00%	60 HABITANTES	Coronel Andrés Sánchez Magallanes, Cárdenas, Tabasco
08-075	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	15/03/2017	08/06/2017	0.00	754,000.00	176,995.79	577,004.21	577,004.21	577,004.21	577,004.21	573,522.28	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES
08-076	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	23/06/2017	30/09/2017	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	15	CUARTOS	0.00%	90.00%	60 HABITANTES	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES
08-077	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	03/04/2017	15/06/2017	0.00	870,000.00	2,923.29	867,076.71	867,076.71	867,076.71	867,076.71	861,844.35	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	LAS LIMAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-078	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	27/03/2017	14/06/2017	0.00	580,000.00	2,993.82	577,006.18	577,006.18	577,006.18	577,006.18	573,524.24	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	SANTANA 3RA. SECCIÓN B
08-079	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	24/05/2017	05/08/2017	0.00	870,000.00	2,932.78	867,067.22	867,067.22	867,067.22	867,067.22	861,834.92	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	Encrucijada 1ra. Sección Rincón Brujo, Cárdenas, Tabasco
08-080	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	27/03/2017	08/06/2017	0.00	1,160,000.00	3,819.64	1,156,180.36	1,156,180.36	1,156,180.36	1,156,180.36	1,149,203.42	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POZA REDONDA 4TA. SECCIÓN (RINCÓN BRUJO) AZUCENA
08-081	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	13/06/2017	31/08/2017	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	25	CUARTOS	0.00%	100.00%	48 HABITANTES	7MA. SECCIÓN (EL LECHUGAL) Azucena
08-082	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	17/04/2017	05/08/2017	0.00	696,000.00	3,011.63	692,988.37	692,988.37	692,988.37	692,988.37	688,806.54	0.00	12	CUARTOS	100.00%	100.00%	48 HABITANTES	7ma. Sección (El Lechugal), Cárdenas, Tabasco
08-083	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	13/06/2017	31/08/2017	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	26	CUARTOS	0.00%	100.00%	120 HABITANTES	CÁRDENAS
08-084	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	16/03/2017	08/06/2017	0.00	1,650,000.00	3,869.65	1,646,130.35	1,646,130.35	1,646,130.35	1,646,130.35	1,636,196.80	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	48 HABITANTES	Azucena 7ma. Sección (El Lechugal), Cárdenas, Tabasco
08-085	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	21/03/2017	08/06/2017	0.00	825,000.00	3,065.29	821,934.71	821,934.71	821,934.71	821,934.71	816,974.76	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	78,427	CÁRDENAS
08-086	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	16/03/2017	14/06/2017	0.00	580,000.00	2,938.73	577,061.27	577,061.27	577,061.27	577,061.27	573,579.01	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	Encrucijada 2da. Sección (Los García), Cárdenas, Tabasco

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-087	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	16/03/2017	19/06/2017	0.00	1,650,000.00	3,884.61	1,646,115.39	1,646,115.39	1,646,115.39	1,646,115.39	1,636,181.94	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	CÁRDENAS
08-088	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	22/03/2017	16/06/2017	0.00	1,740,000.00	3,256.00	1,736,744.00	1,736,744.00	1,736,744.00	1,736,744.00	1,726,263.65	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA
08-089	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	22/03/2017	14/06/2017	0.00	1,740,000.00	3,671.04	1,736,328.96	1,736,328.96	1,736,328.96	1,736,328.96	1,725,851.11	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ
08-090	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	24/05/2017	09/09/2017	0.00	2,811,550.00	781,550.00	2,030,000.00	2,026,844.89	685,555.59	685,555.59	681,418.62	3,155.11	35	CUARTOS	33.77%	40.00%	140 HABITANTES	POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVO
08-091	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	16/03/2017	14/06/2017	0.00	580,000.00	2,938.73	577,061.27	577,061.27	577,061.27	577,061.27	573,579.01	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	AZUCENITA 1RA. SECCIÓN B
08-092	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	15/03/2017	19/06/2017	0.00	1,972,000.00	815,529.02	1,156,470.98	1,156,470.98	1,156,470.98	1,156,470.98	1,149,492.27	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA
08-093	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	15/03/2017	19/06/2017	0.00	1,972,000.00	815,600.13	1,156,399.87	1,156,399.87	1,156,399.87	1,156,399.87	1,149,421.60	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA
08-094	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	29/03/2017	23/06/2017	0.00	1,160,000.00	3,139.55	1,156,860.45	1,156,860.45	1,156,860.45	1,156,860.45	1,149,879.39	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
08-095	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	29/03/2017	23/06/2017	0.00	1,160,000.00	3,203.10	1,156,796.90	1,156,796.90	1,156,796.90	1,156,796.90	1,149,816.23	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO									CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-096	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)	24/03/2017	20/06/2017	0.00	2,200,000.00	3,745.59	2,196,254.41	2,196,254.41	2,196,254.41	2,183,001.15	0.00	40	CUARTOS	100.00%	100.00%	160 HABITANTES	CÁRDENAS
08-097	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	21/03/2017	23/06/2017	0.00	638,000.00	3,165.33	634,834.67	634,834.67	634,834.67	631,003.77	0.00	11	CUARTOS	100.00%	0.00%	44 HABITANTES	SANTUARIO 4TA. SECCIÓN
08-098	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	23/03/2017	11/07/2017	0.00	1,160,000.00	2,938.96	1,157,061.04	1,157,061.04	1,157,061.04	1,150,078.77	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	CUAUHTEM OCZÍN 2DA. SECCIÓN
08-099	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	12/05/2017	14/08/2017	0.00	1,028,500.00	426,532.82	601,967.18	601,967.18	601,967.18	598,334.62	0.00	11	CUARTOS	100.00%	100.00%	44 PERSONAS	COL. EL PORVENIR
08-100	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNION)	12/04/2017	24/06/2017	0.00	275,000.00	1,852.11	273,147.89	273,147.89	273,147.89	271,499.59	0.00	5	CUARTOS	100.00%	100.00%	20 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-101	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	23/03/2017	27/06/2017	0.00	1,943,000.00	496,218.34	1,446,781.66	1,446,781.66	1,446,781.66	1,438,051.08	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%	100 HABITANTES	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANE S)
08-102	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	23/03/2017	22/06/2017	0.00	1,943,000.00	496,194.06	1,446,805.94	1,446,805.94	1,446,805.94	1,438,075.22	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%	100 HABITANTES	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANE S)
08-103	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	21/03/2017	23/06/2017	0.00	1,160,000.00	3,892.84	1,156,107.16	1,156,107.16	1,156,107.16	807,993.05	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)
08-104	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	17/04/2017	05/08/2017	0.00	580,000.00	2,934.53	577,065.47	577,065.47	577,065.47	573,583.18	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	AZUCENA 2DA. SECCIÓN
08-105	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	17/04/2017	05/08/2017	0.00	580,000.00	2,980.93	577,019.07	577,019.07	577,019.07	573,537.06	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	AZUCENA 2DA. SECCIÓN
08-106	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	29/03/2017	18/07/2017	0.00	550,000.00	2,801.03	547,198.97	547,198.97	547,198.97	543,896.91	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CÁRDENAS
08-107	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	29/03/2017	18/07/2017	0.00	550,000.00	2,801.03	547,198.97	547,198.97	547,198.97	543,896.91	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
												CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
08-108	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCION SUR)	28/03/2017	30/07/2017	0.00	1,650,000.00	3,571.35	1,646,428.65	1,646,428.65	1,646,428.65	1,646,428.65	1,636,493.29	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	CÁRDENAS
08-109	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	16/03/2017	14/06/2017	0.00	1,479,000.00	611,930.26	867,069.74	867,069.74	867,069.74	867,069.74	861,837.42	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	POBLADO C 16 GENERAL EMILIANO ZAPATA
08-110	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	21/04/2017	26/06/2017	0.00	870,000.00	2,950.75	867,049.25	867,049.25	867,049.25	867,049.25	861,817.06	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	POBLADO C 16 GENERAL EMILIANO ZAPATA
08-111	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	29/05/2017	14/08/2017	0.00	1,450,000.00	2,845.82	1,447,154.18	1,447,154.18	1,447,154.18	1,447,154.18	1,438,421.36	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%	100 HABITANTES	POBLADO C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
08-112	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	21/03/2017	03/07/2017	0.00	2,013,760.00	219,348.74	1,794,411.26	1,794,411.26	1,794,411.26	1,794,411.26	1,783,582.91	0.00	31	CUARTOS	100.00%	100.00%	124 HABITANTES	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES
08-113	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	28/03/2017	23/06/2017	0.00	1,191,900.00	324,814.93	867,085.07	867,085.07	867,085.07	867,085.07	861,852.65	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN A
08-114	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	24/03/2017	19/06/2017	0.00	1,625,000.00	3,437.97	1,621,562.03	1,621,562.03	1,621,562.03	1,621,562.03	1,611,776.73	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%	100 HABITANTES	EL CHOCHO (BOCA DEL RIO)
08-115	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	27/03/2017	14/06/2017	0.00	1,740,000.00	3,998.34	1,736,001.66	1,736,001.66	1,736,001.66	1,736,001.66	1,725,525.79	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	POBLADO C 17 INDEPENDENCIA
08-116	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC.CAÑALES I)	17/05/2017	13/08/2017	0.00	2,431,000.00	1,003,962.04	1,427,037.96	1,427,037.96	1,427,037.96	1,427,037.96	1,418,426.52	0.00	26	CUARTOS	100.00%	100.00%	104 PHABITANTES	CARDENAS ,CD. SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-117	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES I)	24/03/2017	13/06/2017	0.00	550,000.00	3,012.60	546,987.40	546,987.40	546,987.40	546,987.40	543,686.61	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-118	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN))	03/04/2017	23/06/2017	0.00	1,320,000.00	3,252.45	1,316,747.55	1,316,747.55	1,316,747.55	1,316,747.55	1,308,801.65	0.00	24	CUARTOS	100.00%	100.00%	96 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA		FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-119	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)	17/04/2017	21/07/2017	0.00	660,000.00	3,037.93	656,962.07	656,962.07	656,962.07	656,962.07	652,997.63	0.00	12	CUARTOS	100.00%	100.00%	48 HABITANTES	NARANJENO 1RA. SECCIÓN (COLONIA LA FE)
08-120	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	13/03/2017	08/06/2017	0.00	1,865,280.00	476,858.28	1,388,421.72	1,388,421.72	1,388,421.72	1,388,421.72	1,380,043.31	0.00	24	CUARTOS	100.00%	100.00%	96 HABITANTES	CÁRDENAS
08-121	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	15/03/2017	14/06/2017	0.00	660,000.00	3,064.34	656,935.66	656,935.66	656,935.66	656,935.66	652,971.40	0.00	12	CUARTOS	100.00%	100.00%	48 HABITANTES	CÁRDENAS
08-122	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	12/04/2017	14/07/2017	0.00	660,000.00	2,852.72	657,147.28	657,147.28	657,147.28	657,147.28	653,181.73	0.00	12	CUARTOS	100.00%	100.00%	48 HABITANTES	CÁRDENAS
08-123	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)	21/03/2017	14/06/2017	0.00	275,000.00	2,028.01	272,971.99	272,971.99	272,971.99	272,971.99	271,324.75	0.00	5	CUARTOS	100.00%	100.00%	20 HABITANTES	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2DA. SECCION)
08-124	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	24/03/2017	26/06/2017	0.00	1,943,000.00	496,741.54	1,446,258.46	1,446,258.46	1,446,258.46	1,446,258.46	1,437,531.04	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%	100 HABITANTES	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2DA. SECCION)
08-125	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	13/06/2017	31/08/2017	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	16	CUARTOS	0.00%	75.00%	120 HABITANTES	CÁRDENAS
08-126	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO 1RA. SECCION)	17/05/2017	14/08/2017	0.00	275,000.00	2,027.59	272,972.41	272,972.41	272,972.41	272,972.41	81,891.81	0.00	5	CUARTOS	100.00%	100.00%	20 HABITANTES	CÁRDENAS
08-127	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	16/03/2017	09/06/2017	0.00	330,000.00	1,771.12	328,228.88	328,228.88	328,228.88	328,228.88	326,248.19	0.00	6	CUARTOS	100.00%	100.00%	24 HABITANTES	CÁRDENAS
08-128	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	13/03/2017	06/07/2017	0.00	1,554,400.00	398,913.54	1,155,486.46	1,155,486.46	1,155,486.46	1,155,486.46	1,148,513.70	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	LAS NUEVAS ESPERANZA S
08-129	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. PUERTO RICO)	12/04/2017	14/07/2017	0.00	932,250.00	111,622.96	820,627.04	820,627.04	820,627.04	820,627.04	815,674.98	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	CÁRDENAS
08-130	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AQUA SOL)	22/03/2017	21/06/2017	0.00	1,650,000.00	3,849.09	1,646,150.91	1,646,150.91	1,646,150.91	1,646,150.91	1,636,217.25	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	MELCHOR OCAMPO
08-131	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	03/05/2017	05/07/2017	0.00	704,000.00	156,843.72	547,156.28	547,156.28	547,156.28	547,156.28	543,854.48	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
												CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.				
08-132	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	12/06/2017	31/08/2017	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	40	CUARTOS	0.00%	100.00%	120 HABITANTES	CÁRDENAS	
08-133	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	01/03/2017	04/03/2017	0.00	225,000.00	250.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	4,257 HABITANTES	POBLADO C 09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO
08-134	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	01/03/2017	04/03/2017	0.00	225,000.00	250.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	3,352 HABITANTES	POBLADO C 10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
08-135	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	01/03/2017	04/03/2017	0.00	225,000.00	250.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2877 HABITANTES	POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS
08-136	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	01/03/2017	02/03/2017	0.00	90,000.00	100.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,468 HABITANTES	ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN
08-137	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	05/03/2017	06/03/2017	0.00	112,500.00	125.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,566 HABITANTES	POBLADO C 29 GENERAL VICENTE GUERRERO
08-138	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	05/03/2017	06/03/2017	0.00	112,500.00	125.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,566 HABITANTES	POBLADO C 29 GENERAL VICENTE GUERRERO
08-139	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (LA ORZA)	AL (LA	05/03/2017	05/03/2017	0.00	67,500.00	75.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,903 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-140	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL SUSPIRO)	AL	03/03/2017	03/03/2017	0.00	67,500.00	75.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	262 HABITANTES	CÁRDENAS
08-141	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (COL. NUEVO PROGRESO)	AL	07/03/2017	10/03/2017	0.00	225,000.00	250.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	6,153 HABITANTES	CÁRDENAS
08-142	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ALAMEDA)	AL	07/03/2017	08/03/2017	0.00	135,000.00	150.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,709 HABITANTES	CARDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
08-143	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ALAMEDA)	AL	06/03/2017	07/03/2017	0.00	135,000.00	150.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,709	HABITANTES	CARDENAS
08-144	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL GRINGO)	AL	04/03/2017	05/03/2017	0.00	90,000.00	100.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,251	HABITANTES	CÁRDENAS
08-145	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (SECTOR VAQUEIRO)	AL	11/03/2017	11/03/2017	0.00	67,500.00	75.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,903	HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-146	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	09/03/2017	12/03/2017	0.00	225,000.00	250.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,779	HABITANTES	POBLADO C 33 20 DE NOVIEMBRE
08-147	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SAN ANTONIO)	AL	08/03/2017	09/03/2017	0.00	135,000.00	150.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	4,547	HABITANTES	CÁRDENAS
08-148	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	06/03/2017	07/03/2017	0.00	135,000.00	150.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,461	HABITANTES	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES
08-149	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	12/03/2017	14/03/2017	0.00	180,000.00	200.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	40	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,461	HABITANTES	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES
08-150	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	13/03/2017	14/03/2017	0.00	135,000.00	150.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,461	HABITANTES	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES
08-151	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (SANTA CATALINA)	AL	10/03/2017	11/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	216	HABITANTES	CÁRDENAS
08-152	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EMILIANO ZAPATA)	AL	08/03/2017	11/03/2017	0.00	225,000.00	395.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,923	HABITANTES	CÁRDENAS
08-153	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	AL	15/03/2017	16/03/2017	0.00	90,000.00	158.00	89,842.00	89,842.00	89,842.00	89,842.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,722	HABITANTES	CÁRDENAS
08-154	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	AL	15/03/2017	16/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,722	HABITANTES	CÁRDENAS



**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA		FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-155	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	12/03/2017	15/03/2017	0.00	225,000.00	395.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,579 HABITANTES	POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA
08-156	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	12/03/2017	15/03/2017	0.00	225,000.00	395.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,507 HABITANTES	POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ
08-157	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	17/03/2017	20/03/2017	0.00	225,000.00	395.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,547 HABITANTES	POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
08-158	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	17/03/2017	18/03/2017	0.00	112,500.00	197.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,357 HABITANTES	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA
08-159	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	16/03/2017	17/03/2017	0.00	112,500.00	197.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,357 HABITANTES	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA
08-160	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	16/03/2017	17/03/2017	0.00	112,500.00	197.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,693 HABITANTES	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
08-161	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	21/03/2017	22/03/2017	0.00	112,500.00	197.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,593 HABITANTES	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
08-162	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (EL PORVENIR)	AL	19/03/2017	19/03/2017	0.00	67,500.00	118.50	67,381.50	67,381.50	67,381.50	67,381.50	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,086 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA		FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-163	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (UNIÓN)	AL (LA)	18/03/2017	18/03/2017	0.00	67,500.00	118.50	67,381.50	67,381.50	67,381.50	67,381.50	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,086 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-164	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	18/03/2017	19/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,990 HABITANTES	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)
08-165	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	23/03/2017	24/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,591 HABITANTES	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)
08-166	MEJORAMIENTO ALUMBRADO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	AL PÚBLICO	20/03/2017	21/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	576 HABITANTES	CÁRDENAS
08-167	MEJORAMIENTO ALUMBRADO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	AL PÚBLICO	19/03/2017	20/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	960 HABITANTES	CÁRDENAS
08-168	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	20/03/2017	23/03/2017	0.00	225,000.00	395.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,965 HABITANTES	POBLADO C 16 GENERAL EMILIANO ZAPATA
08-169	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	25/03/2017	28/03/2017	0.00	225,000.00	540.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,930 HABITANTES	POBLADO C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
08-170	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	22/03/2017	23/03/2017	0.00	90,000.00	216.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	996 HABITANTES	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES
08-171	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	21/03/2017	24/03/2017	0.00	225,000.00	540.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,708 HABITANTES	POBLADO C 17 INDEPENDENCIA
08-172	MEJORAMIENTO ALUMBRADO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))	AL PÚBLICO	24/03/2017	24/03/2017	0.00	67,500.00	162.00	67,338.00	67,338.00	67,338.00	67,338.00	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,539 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
08-173	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SANTA ROSALÍA)	29/03/2017	30/03/2017	0.00	135,000.00	324.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,086 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-174	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ROGER FALCONI)	24/03/2017	25/03/2017	0.00	90,000.00	216.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	3,083 HABITANTES	CÁRDENAS
08-175	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. PUEBLO NUEVO)	25/03/2017	28/03/2017	0.00	225,000.00	540.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	2,240 HABITANTES	CÁRDENAS
08-176	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO)	25/03/2017	26/03/2017	0.00	135,000.00	324.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	3,191 HABITANTES	CÁRDENAS
08-177	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO)	30/03/2017	31/03/2017	0.00	135,000.00	324.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	2,240 HABITANTES	CÁRDENAS
08-178	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO)	26/03/2017	27/03/2017	0.00	135,000.00	324.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	1,812 HABITANTES	CÁRDENAS
08-179	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SARH)	29/03/2017	30/03/2017	0.00	90,000.00	216.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	2,251 HABITANTES	CÁRDENAS
08-180	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (AQUASOL)	29/03/2017	30/03/2017	0.00	90,000.00	216.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	3,821 HABITANTES	MELCHOR OCAMPO
08-181	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. CAÑALES I)	27/03/2017	31/03/2017	0.00	679,934.26	70,502.99	609,431.27	609,431.27	609,431.27	609,431.27	609,431.27	0.00	1	MEJORAMIENTO	100.00%	0.00%	1,911 HABITANTES	CÁRDENAS
08-182	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	01/07/2017	01/07/2017	0.00	873,974.64	104,201.15	769,773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	769,773.49	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	1,990 HABITANTES	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)
08-200	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRA	01/05/2017	30/10/2017	0.00	3,402,791.73	1,553,448.40	1,849,343.33	1,848,343.33	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-220	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (LOCATARIOS DE FEBRERO).	01/06/2017	30/06/2017	0.00	243,106.02	0.00	243,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	243,106.02	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	10 FAMILIAS	El Bajío 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco
08-221	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	12/07/2017	29/10/2017	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	30	CUARTOS	0.00%	0.00%	120 PERSONAS	El Bajío 1ra. Sección

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA		FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-222	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	15/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	CUARTOS	0.00%	0.00%	80 PERSONAS	SECCIÓN 10 DE AZUCAREROS
08-223	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	15/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00%	40 PERSONAS	CÁRDENAS, CD
08-224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)	12/07/2017	29/10/2017	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	15	CUARTOS	0.00%	0.00%	60 PERSONAS	CÁRDENAS
08-225	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	10/08/2017	30/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	CUARTOS	0.00%	0.00%	60 PERSONAS	NUEVA ZELANDIA (EL INGENIO)
08-226	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	19/07/2017	30/09/2017	0.00	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	35	CUARTOS	0.00%	0.00%	140 PERSONAS	Miguel Hidalgo "2da. Secc. B (La Natividad)
08-227	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/08/2017	21/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00%	40 PERSONAS	LA ALIANZA
08-228	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	12/07/2017	30/09/2017	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	15	CUARTOS	0.00%	0.00%	60 PERSONAS	Celia Gonzales de Rovorosa
08-229	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	18/07/2017	31/10/2017	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	20	CUARTOS	0.00%	0.00%	80 PERSONAS	Benito Juárez La Playita
08-230	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA)	19/07/2017	30/09/2017	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	20	CUARTOS	0.00%	0.00%	80 PERSONAS	Miguel Hidalgo Prierá sección
08-231	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	15/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	CUARTOS	0.00%	0.00%	60 PERSONAS	CALZADA 2DA. SECCIÓN
08-232	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	10/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25	CUARTOS	0.00%	0.00%	100 PERSONAS	LA PENÍNSULA
08-233	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	10/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00%	40 PERSONAS	GENERAL FRANCISCO VILLA
08-234	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	10/08/2017	30/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.0000	CUARTOS	0.00%	0.00%	60 PERSONAS	DE LOS SANTOS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO									CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-235	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	31/07/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25	CUARTOS	0.00%	0.00%	100 PERSONAS	HABANERO 1RA. SECCIÓN (VENUSTIA NO CARRANZA)
08-236	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR BOLAINAS)	31/07/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00%	40 PERSONAS	MELCHOR OCAMPO
08-237	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	14/07/2017	30/09/2017	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00%	40 PERSONAS	SANTA ISIDRA
08-239	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)	13/07/2017	31/10/2017	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	20	CUARTOS	0.00%	0.00%	80 PERSONAS	CARDENAS 2DA. SECCION
08-240	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	18/07/2017	30/09/2017	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00%	40 PERSONAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO
08-241	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	31/07/2017	29/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	CUARTOS	0.00%	0.00%	60 PERSONAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ
08-242	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	31/07/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	CUARTOS	0.00%	0.00%	120 PERSONAS	ARROYO HONDO ABEJONAL
08-243	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)	10/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00%	40 PERSONAS	CÁRDENAS
08-244	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	19/07/2017	31/10/2017	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	30	CUARTOS	0.00%	0.00%	120 PERSONAS	POBLADO C-14 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES
08-245	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	15/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	CUARTOS	0.00%	0.00%	120 PERSONAS	POBLADO C-21 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA
08-248	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (5 DE MAYO)	31/07/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00%	40 PERSONAS	CÁRDENAS
08-249	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)	15/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00%	40 PERSONAS	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										COMPROMETER	CANTIDAD	UNIDAD	FIN.		
08-251	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	31/07/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00%	40 PERSONAS	EL PARNASO
08-252	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	10/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00%	40 PERSONAS	ZAPOTAL 2DA. SECCIÓN
08-253	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	01/07/2017	10/07/2017	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	150	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	494 HABITANTES	El Bajío 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco
08-254	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	01/07/2017	02/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	500 HABITANTES	Sección 10 de Azucareros, Cárdenas, Tabasco
08-255	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (COL. OBRERA)	AL	01/07/2017	04/07/2017	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	78,247 HABITANTES	CÁRDENAS
08-256	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	01/07/2017	02/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	398 HABITANTES	Nueva Zelandia (El Ingenio), Cárdenas, Tabasco
08-257	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	01/07/2017	04/07/2017	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	1,129 HABITANTES	Miguel Hidalgo 2da. Sección B (La Natividad), Cárdenas, Tabasco
08-258	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	05/07/2017	06/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	215 HABITANTES	Habanero 2da. Sección (El Castaño), Cárdenas, Tabasco
08-259	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	05/07/2017	05/07/2017	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	106 HABITANTES	La Alianza, Cárdenas, Tabasco
08-260	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	05/07/2017	06/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	423 HABITANTES	Celia González de Rovirosa, Cárdenas, Tabasco

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA		FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
08-261	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	05/07/2017	06/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	1,145 HABITANTES	Benito Juárez (La Playita), Cárdenas, Tabasco
08-262	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. INDEPENDENCIA)	AL	06/07/2017	07/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	850 HABITANTES	Miguel Hidalgo 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco
08-263	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	06/07/2017	07/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	1,326 HABITANTES	Calzada 2da. Sección, Cárdenas, Tabasco
08-264	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	06/07/2017	09/07/2017	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	728 HABITANTES	La Península, Cárdenas, Tabasco
08-265	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	06/07/2017	07/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	262 HABITANTES	Francisco Villa, Cárdenas, Tabasco
08-266	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	07/07/2017	10/07/2017	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	266 HABITANTES	De los Santos, Cárdenas, Tabasco
08-267	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	07/07/2017	08/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	320 HABITANTES	HABANERO 1RA. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA) Melchor Ocampo, Cárdenas, Tabasco
08-268	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (SECTOR BOLAINAS)	AL	07/07/2017	08/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	3,319 HABITANTES	Melchor Ocampo, Cárdenas, Tabasco
08-269	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	07/07/2017	08/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	162 HABITANTES	Santa Isidra, Cárdenas, Tabasco
08-270	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	08/07/2017	09/07/2017	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	655 HABITANTES	Habanero 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA		FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
08-271	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (EJ. CÁRDENAS)	AL	08/07/2017	08/07/2017	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	633 HABITANTES	Cárdenas 2da. Sección, Cárdenas, Tabasco
08-272	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	08/07/2017	08/07/2017	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	135 HABITANTES	Arroyo Hondo (San Rosendo), Cárdenas, Tabasco
08-273	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	08/07/2017	10/07/2017	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	30	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	322 HABITANTES	Arroyo Carlos Alberto Wilson Gómez, Cárdenas, Tabasco
08-274	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	09/07/2017	12/07/2017	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	843 HABITANTES	Arroyo Hondo Abejónal, Cárdenas, Tabasco
08-275	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (PASO Y PLAYA)	AL	09/07/2017	09/07/2017	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	1, 115 HABITANTES	Cárdenas
08-276	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	09/07/2017	12/07/2017	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	2,078 HABITANTES	Pop.C-14 General Plutarco Elías Calles
08-277	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	AL	09/07/2017	12/07/2017	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	2,062 HABITANTES	Pop.C-21 Licenciado Benito Juárez García
08-278	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (LA CEIBA)	AL	10/07/2017	10/07/2017	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas
08-279	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (7 DE OCTUBRE)	AL	13/07/2017	13/07/2017	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas
08-280	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (5 DE MAYO)	AL	13/07/2017	14/07/2017	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	15	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas
08-281	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (COL. JOSÉ EDUARDO DE CÁRDENAS)	AL	13/07/2017	19/07/2017	0.00	59,754.62	0.00	59,754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	59,754.62	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	664 HABITANTES	Cárdenas
08-282	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL EMBUDO)	AL	15/07/2017	21/07/2017	0.00	59,578.06	0.00	59,578.06	0.00	0.00	0.00	0.00	59,578.06	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas



**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
											COMPROMETER	CANTIDAD UNIDAD	FIN.	FIS.			
08-283	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. C.S.A.T.)	15/07/2017	21/07/2017	0.00	61,009.16	0.00	61,009.16	0.00	0.00	0.00	61,009.16	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas
08-284	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. FOVISSTE)	15/07/2017	21/07/2017	0.00	58,149.52	0.00	58,149.52	0.00	0.00	0.00	58,149.52	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas
08-285	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. CAÑALES II)	20/07/2017	28/07/2017	0.00	195,223.96	0.00	195,223.96	0.00	0.00	0.00	195,223.96	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas
08-286	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. SAN PEDRO DE LOS CEDROS)	20/07/2017	31/07/2017	0.00	326,919.55	0.00	326,919.55	0.00	0.00	0.00	326,919.55	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas
08-287	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	20/07/2017	31/07/2017	0.00	230,404.16	0.00	230,404.16	0.00	0.00	0.00	230,404.16	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	1,480 HABITANTES	Habanero Ira. Sección Venustianj o Carranza
08-288	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. EL ENCANTO)	20/07/2017	31/07/2017	0.00	212,607.84	0.00	212,607.84	0.00	0.00	0.00	212,607.84	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas 2da. Sección
08-289	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (EJ. CÁRDENAS)	20/07/2017	31/07/2017	0.00	158,924.50	0.00	158,924.50	0.00	0.00	0.00	158,924.50	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	633 HABITANTES	Cárdenas
08-290	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. LOCATARIOS 27 DE FEBRERO)	20/07/2017	31/07/2017	0.00	59,990.58	0.00	59,990.58	0.00	0.00	0.00	59,990.58	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas
08-291	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (AV. CÁRDENAS)	20/07/2017	31/07/2017	0.00	356,739.78	0.00	356,739.78	0.00	0.00	0.00	356,739.78	1	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas
08-292	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA	14/07/2017	30/09/2017	0.00	252,630.75	0.00	252,630.75	0.00	0.00	0.00	252,630.75	544.4	ML	0.00%	0.00%	240 Habitantes	Cárdenas
08-293	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA	14/07/2017	30/09/2017	0.00	1,313,035.41	0.00	1,313,035.41	0.00	0.00	0.00	1,313,035.41	544.4	ML	0.00%	0.00%	240 Habitantes	Cárdenas
08-294	CONSTRUCCION DE Y GUARNICIONES BANQUETAS EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA	13/07/2017	30/09/2017	0.00	1,358,029.89	0.00	1,358,029.89	0.00	0.00	0.00	1,358,029.89	1,959.84	M²	0.00%	0.00%	1,923 Habitantes	Cárdenas
08-298	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA	10/07/2017	30/09/2017	0.00	589,390.14	0.00	589,390.14	0.00	0.00	0.00	589,390.14	1	DOMO	0.00%	0.00%	179 Alumnos	CÁRDENAS
08-299	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO AMAT MONCADA	18/07/2017	30/09/2017	0.00	1,331,081.31	0.00	1,331,081.31	0.00	0.00	0.00	1,331,081.31	1	DOMO	0.00%	0.00%	179 Alumnos	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
08-301	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI	14/07/2017	30/09/2017	0.00	159,058.93	0.00	159,058.93	0.00	0.00	0.00	0.00	159,058.93	293	ML	0.00%	0.00%	92 Habitantes	Cárdenas
08-302	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI	14/07/2017	30/09/2017	0.00	790,486.54	0.00	790,486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	790,486.54	315	ML	0.00%	0.00%	92 Habitantes	Cárdenas
08-303	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE 10 POBLADO C-16	01/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.8	ML	0.00%	0.00%	56 Habitantes	POBLADO C 16 GENERAL EMILIANO ZAPATA
08-304	CONSTRUCCIÓN DE Y GUARNICIONES DE BANQUETAS CALLE 10 POBLADO C-16	01/08/2017	30/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	M²	0.00%	0.00%	1,965 Habitantes	POBLADO C 16 GENERAL EMILIANO ZAPATA HABANERO 2DA. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	
08-306	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	10/07/2017	30/09/2017	0.00	852,771.22	0.00	852,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	852,771.22	2,295	ML	0.00%	0.00%	260 Habitantes	POBLADO C 33 20 DE NOVIEMBRE
08-307	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ALICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ C.T.T. 27DJN00570 ZONA 31 SECTOR 05	01/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	DESAYUNADOR	0.00%	0.00%	121 Alumnos	POBLADO C 33 20 DE NOVIEMBRE
08-308	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO DE ABRAHAM BANDALA A LEANDRO ADRIANO	10/08/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188	ML	0.00%	0.00%	124 Habitantes	Cárdenas
<b>FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO</b>				<b>144,277,261.34</b>	<b>23,553,332.83</b>	<b>20,272,316.33</b>	<b>147,558,277.84</b>	<b>136,290,471.40</b>	<b>73,618,041.37</b>	<b>73,618,041.37</b>	<b>70,562,526.86</b>	<b>11,267,806.44</b>			<b>49.89%</b>			
04-017	REMANENTES DE FONDO IV 2016	01/01/2017	31/12/2017	0.00	525,692.79	305,000.00	220,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	220,692.79	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-030	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO IV	01/01/2017	31/12/2017	0.00	3,055,323.71	3,055,323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
10-004	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	01/03/2017	30/06/2017	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,878,567.00	1,878,567.00	1,878,567.00	1,878,567.00	121,433.00	1	ACCION	93.93%	93.93%	248,507 HABITANTE S	CÁRDENAS
11-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	01/01/2017	31/12/2017	126,911,523.35	11,756,658.73	12,728,716.44	125,939,465.64	117,884,301.92	61,261,536.12	61,261,536.12	58,476,551.15	8,055,163.72	1	ACCION	48.64%	58.33%	248,507 HABITANTE S	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
												CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
11-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (REMANENTE)	01/02/2017	31/12/2017	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,103.16	1,103.16	1,103.16	1,103.16	3,896.84	1	ACCION	22.06%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
12-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	14,786,614.50	4,880,536.55	3,432,744.50	16,234,406.55	13,622,227.97	8,369,403.04	8,369,403.04	8,168,625.04	2,612,178.58	1	ACCION	51.55%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
17-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	01/01/2017	31/12/2017	2,579,123.49	1,330,121.05	750,531.68	3,158,712.86	2,904,271.35	2,107,432.05	2,107,432.05	2,037,680.51	254,441.51	1	ACCION	66.72%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
<b>PARTICIPACIONES</b>				<b>370,330,451.90</b>	<b>143,488,043.86</b>	<b>162,266,973.00</b>	<b>351,551,522.76</b>	<b>330,363,119.15</b>	<b>253,128,033.14</b>	<b>253,126,098.74</b>	<b>219,511,218.64</b>	<b>21,188,403.61</b>			<b>72.00%</b>			
<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>				<b>370,330,451.90</b>	<b>143,488,043.86</b>	<b>162,266,973.00</b>	<b>351,551,522.76</b>	<b>330,363,119.15</b>	<b>253,128,033.14</b>	<b>253,126,098.74</b>	<b>219,511,218.64</b>	<b>21,188,403.61</b>			<b>72.00%</b>			
01-001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	51,690,959.33	14,705,778.43	29,882,086.55	36,514,651.21	34,302,844.02	29,265,846.13	29,265,846.13	26,746,719.17	2,211,807.19	1	ACCION	80.15%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
01-005	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE PRIMARA (PARA COMPRA DE UNIFORMES)	01/01/2017	31/12/2017	20,505,850.16	0.00	14,195,000.00	6,310,850.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310,850.16	36,000	APOYO	0.00%	0.00%	25,000 NIÑOS	CÁRDENAS
01-009	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO.	01/04/2017	31/05/2017	0.00	1,645,000.00	0.00	1,645,000.00	1,645,000.00	1,645,000.00	1,645,000.00	1,645,000.00	0.00	10,000	PAQUETES	100.00%	0.00%	10,000 PERSONAS	CÁRDENAS
02-001	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	11,756,610.13	8,351,179.20	5,574,324.63	14,533,464.70	14,187,458.32	10,969,419.75	10,969,419.75	10,639,075.34	346,006.38	1	ACCION	75.48%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
02-002	GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DELEGACIONES MUNICIPALES	01/01/2017	31/12/2017	1,060,727.65	48,612.12	46,093.02	1,063,246.75	1,063,246.75	560,184.89	560,184.89	531,492.19	0.00	1	ACCION	52.69%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
02-003	GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DEL JUZGADO CALIFICADOR	01/01/2017	31/12/2017	1,615,262.05	89,167.62	82,047.06	1,622,382.61	1,622,382.61	862,434.44	862,434.44	825,170.81	0.00	1	ACCION	53.16%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
02-004	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	01/01/2017	31/12/2017	3,747,286.02	142,768.62	145,509.86	3,744,544.78	3,744,544.78	1,950,358.85	1,950,358.85	1,885,861.29	0.00	1	ACCION	52.09%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	01/01/2017	31/12/2017	13,568,830.28	6,700,074.97	4,651,627.48	15,617,277.77	14,738,402.49	12,055,992.09	12,055,992.09	11,570,975.88	878,875.28	1	ACCION	77.20%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-002	GASTO DE OPERACION DE LOS DEPTO. DE RECAUDACION (CATASTRO, REGLAMENTO E INGRESOS)	01/01/2017	31/12/2017	5,356,008.70	482,312.67	452,656.57	5,385,664.80	5,385,664.80	3,057,475.43	3,057,475.43	2,939,200.18	0.00	1	ACCION	56.77%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-003	GASTO DE OPERACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE (CONTABILIDAD, EGRESOS Y MERCADOS)	01/01/2017	31/12/2017	1,912,690.80	112,032.28	108,540.26	1,916,182.82	1,916,182.82	1,042,153.99	1,042,153.99	1,010,383.96	0.00	1	ACCION	54.39%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
03-004	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	01/01/2017	31/12/2017	5,284,908.00	306,632.31	277,444.53	5,314,095.78	5,314,095.78	2,966,665.97	2,966,665.97	2,844,662.61	0.00	1	ACCION	55.83%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	01/01/2017	31/12/2017	3,089,063.14	1,168,273.06	948,926.14	3,308,410.06	3,225,502.11	2,496,134.44	2,496,134.44	2,336,190.89	82,907.95	1	ACCION	75.45%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-033	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	17/04/2017	31/12/2017	0.00	28,668,449.94	28,647,113.90	21,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,336.04	1	ACCION	0.00%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
05-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA	01/01/2017	31/12/2017	8,258,804.10	2,847,056.50	3,019,592.23	8,086,268.37	7,786,361.21	5,427,656.49	5,427,656.49	4,883,233.57	299,907.16	1	ACCION	67.12%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	01/01/2017	31/12/2017	5,052,074.15	1,097,258.58	1,005,176.14	5,144,156.59	4,729,580.66	3,271,724.62	3,269,790.22	2,981,501.91	414,575.93	1	ACCION	63.56%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-002	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE MECANIZACION AGRICOLA	01/01/2017	31/12/2017	2,466,900.03	139,396.29	102,468.32	2,503,828.00	2,503,828.00	1,323,677.56	1,323,677.56	1,253,852.86	0.00	1	ACCION	52.87%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-003	GASTOS DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (RASTRO MPAL.)	01/01/2017	31/12/2017	1,171,944.47	32,434.85	29,328.11	1,175,051.21	1,175,051.21	621,378.87	621,378.87	600,150.55	0.00	1	ACCION	52.88%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
07-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	01/01/2017	31/12/2017	1,965,798.18	650,212.15	547,419.75	2,068,590.58	2,015,984.66	1,415,435.78	1,415,435.78	1,384,328.17	52,605.92	1	ACCION	68.43%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
07-005	FERIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA	15/05/2017	01/09/2017	0.00	12,550,000.00	3,913.28	12,546,086.72	12,546,086.72	12,546,086.72	12,546,086.72	0.00	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/01/2017	31/12/2017	21,491,893.64	14,909,662.87	11,768,767.68	24,632,788.83	23,493,722.89	21,245,132.59	21,245,132.59	20,011,581.13	1,139,065.94	1	ACCION	86.25%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-002	GASTOS DE OPERACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUPERVISION, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	01/01/2017	31/12/2017	35,502,153.46	6,508,560.32	13,341,895.04	28,668,818.74	28,668,818.74	21,951,812.30	21,951,812.30	20,991,596.56	0.00	1	ACCION	76.57%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
09-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	01/01/2017	31/12/2017	21,673,729.38	1,234,301.25	2,969,765.89	19,938,264.74	19,511,429.07	10,981,156.38	10,981,156.38	10,326,424.51	426,835.67	1	ACCION	55.08%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
10-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/01/2017	31/12/2017	74,497,994.56	29,841,968.74	28,382,913.89	75,957,049.41	70,218,169.50	61,391,484.47	61,391,484.47	51,742,445.23	5,738,879.91	1	ACCION	80.82%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
13-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	01/01/2017	31/12/2017	2,499,484.39	191,103.15	245,260.35	2,445,327.19	2,364,982.82	1,234,074.51	1,234,074.51	1,156,274.54	80,344.37	1	ACCION	50.47%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
												CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
14-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	01/01/2017	31/12/2017	1,976,750.89	370,596.91	325,440.10	2,021,907.70	2,002,465.95	1,113,451.89	1,113,451.89	1,082,583.05	19,441.75	1	ACCION	55.07%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
15-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	01/01/2017	31/12/2017	1,311,885.35	215,565.85	217,094.59	1,310,356.61	1,277,552.83	698,040.08	698,040.08	687,492.80	32,803.78	1	ACCION	53.27%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
16-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	01/01/2017	31/12/2017	6,451,549.98	893,957.87	2,450,465.81	4,895,042.04	4,371,329.97	2,698,242.32	2,698,242.32	2,617,876.47	523,712.07	1	ACCION	55.12%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
16-002	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	01/01/2017	31/12/2017	34,497,875.11	5,391,476.60	7,550,543.67	32,338,808.04	30,641,916.37	22,131,752.00	22,131,752.00	20,844,312.03	1,696,891.67	1	ACCION	68.44%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-001	GASTO DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	12,474,578.12	1,718,643.84	2,397,168.85	11,796,053.11	11,236,241.50	7,189,139.18	7,189,139.18	6,863,413.44	559,811.61	1	ACCION	60.95%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-002	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	01/01/2017	31/12/2017	6,341,639.71	1,120,651.86	1,287,356.30	6,174,935.27	6,126,861.55	4,001,195.73	4,001,195.73	2,993,118.12	48,073.72	1	ACCION	64.80%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-003	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	01/01/2017	31/12/2017	4,932,497.81	670,048.81	653,660.92	4,948,885.70	4,866,498.18	2,893,559.42	2,893,559.42	2,210,777.98	82,387.52	1	ACCION	58.47%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-004	GASTOS DE OPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	01/01/2017	31/12/2017	288,316.43	52,668.05	43,649.07	297,335.41	297,335.41	182,967.67	182,967.67	176,022.25	0.00	1	ACCION	61.54%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-005	GASTOS DE OPERACION DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	2,528,479.85	171,390.74	173,941.08	2,525,929.51	2,525,929.51	1,330,854.85	1,330,854.85	1,289,672.24	0.00	1	ACCION	52.69%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
25-001	GASTO DE OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	01/01/2017	31/12/2017	3,137,897.41	148,835.91	250,806.43	3,035,926.89	2,941,024.61	1,476,635.34	1,476,635.34	1,355,037.48	94,902.28	1	ACCION	48.64%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
28-001	GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	01/01/2017	31/12/2017	2,220,008.62	311,971.50	488,975.50	2,043,004.62	1,916,623.31	1,130,908.39	1,130,908.39	1,084,791.43	126,381.31	1	ACCION	55.36%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
<b>GENERADOS</b>				<b>52,500,712.99</b>	<b>34,551,792.29</b>	<b>33,319,109.09</b>	<b>53,733,396.19</b>	<b>33,219,871.92</b>	<b>31,013,960.32</b>	<b>31,013,960.32</b>	<b>18,659,430.51</b>	<b>20,513,524.27</b>			<b>57.72%</b>			
<b>ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS</b>				<b>52,500,712.99</b>	<b>34,551,792.29</b>	<b>33,319,109.09</b>	<b>53,733,396.19</b>	<b>33,219,871.92</b>	<b>31,013,960.32</b>	<b>31,013,960.32</b>	<b>18,659,430.51</b>	<b>20,513,524.27</b>			<b>57.72%</b>			
01-002	GASTOS DE OPERACION EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	2,850,000.00	3,819,351.27	2,769,431.87	3,899,919.40	3,501,674.62	3,167,451.41	3,167,451.41	2,639,451.41	398,244.78	1	ACCION	81.22%	58.33%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
01-003	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO	01/01/2017	31/12/2017	230,000.00	20,000.00	20,000.00	230,000.00	151,347.41	151,347.41	151,347.41	118,848.00	78,652.59	1	ACCION	65.80%	65.80%	350 EMPLEADOS	CÁRDENAS
01-004	PAGO DE LAUDOS	01/01/2017	31/12/2017	3,500,000.00	0.00	1,324,742.40	2,175,257.60	813,206.97	813,206.97	813,206.97	813,206.97	1,362,050.63	1	ACCION	37.38%	37.38%	275 PERSONAS	CÁRDENAS
01-006	INFORME DE GOBIERNO	01/01/2017	31/12/2017	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1	EVENTOS	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
01-007	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA PARA COMPRA DE UNIFORMES (SEGUNDA ETAPA)	01/06/2017	31/10/2017	9,000,000.00	0.00	3,403,000.00	5,597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597,000.00	36000	APOYO	0.00%	0.00%	11,000 NIÑOS	CÁRDENAS
01-008	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (GAS Y ESTUFAS)	01/03/2017	30/11/2017	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	5000	APOYO	0.00%	0.00%	10,000 FAMILIAS	CÁRDENAS
01-010	ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS EN APOYO A PERSONAS VULNERABLES	01/04/2017	30/05/2017	0.00	700,000.00	4,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00	200	APOYO	100.00%	100.00%	200 PERSONAS	CÁRDENAS
01-011	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/07/2017	30/09/2017	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	42,804.00	42,804.00	42,804.00	42,804.00	9,196.00	1	LOTE	82.32%	82.32%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
01-012	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO, 2DA. ETAPA	18/08/2017	30/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	PAQUETES	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
02-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL (GENERADOS)	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-005	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FINANZAS (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	1,500,000.00	938,814.84	1,249,900.00	1,188,914.84	584,324.38	578,732.88	578,732.88	577,032.88	604,590.46	1	ACCION	48.68%	48.68%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-006	GASTO DE DIFUSION DEL IMPUESTO PREDIAL	01/01/2017	31/03/2017	200,000.00	98,228.80	200,000.00	98,228.80	98,228.80	98,228.80	98,228.80	98,228.80	0.00	1	ACCION	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (REMANENTE)	01/02/2017	31/12/2017	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	7,109.24	7,109.24	7,109.24	7,109.24	1,890.76	1	ACCION	78.99%	78.99%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-008	ADQUISICIONES DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL (GENERADOS)	01/03/2017	31/03/2017	0.00	25,000.00	976.40	24,023.60	24,023.60	24,023.60	24,023.60	24,023.60	0.00	1	TANQUE(S)	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-009	ADQUISICION DE VENTILADORES EN APOYO AL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	PIEZA	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-012	APORTACIÓN A CONVENIO FEDERAL (FORTASEG 2017)	01/01/2017	31/12/2017	4,000,000.00	0.00	2,832,873.80	1,167,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,126.20	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-014	REMANENTES (GENERADOS) 2016	01/01/2017	31/12/2017	0.00	1,225,144.20	764,000.00	461,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	461,144.20	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
												CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
04-024	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33, GENERADOS (REMANENTES)	01/02/2017	31/03/2017	0.00	755,000.00	1,000.02	753,999.98	753,999.98	753,999.99	753,999.99	753,999.99	0.00	1	ACCION	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-032	RECURSOS POR APLICAR (GENERADOS 2017).	01/03/2017	31/12/2017	0.00	274,678.04	7,691.68	266,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	266,986.36	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-043	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (GENERADOS)	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
05-002	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (GENERADOS)	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-004	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA	01/01/2017	31/03/2017	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
06-005	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MELON	10/03/2017	31/03/2017	500,000.00	0.00	345,100.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00	0.00	20	LIBRA	100.00%	100.00%	20 PRODUCTORES	CÁRDENAS
06-006	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	01/01/2017	30/06/2017	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
06-007	CHAPEO DE AREAS VERDES	01/03/2017	31/10/2017	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	29,145.05	29,145.05	29,145.05	29,145.05	70,854.95	140	HECTAREAS	29.15%	44.64%	248507 BENEFICIARIOS	CÁRDENAS
06-008	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CAÑA	01/01/2017	30/06/2017	1,500,000.00	500,000.00	75,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00	275	TONELADAS	100.00%	100.00%	100 PRODUCTORES	CÁRDENAS
06-009	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	01/01/2017	30/09/2017	203,000.00	0.00	70,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	1	MANTENIMIENTO	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-025	MECANIZACION AGRICOLA PARA CULTIVOS BASICOS DE CICLO CORTO Y HORTALIZAS	10/03/2017	31/07/2017	0.00	1,265,200.00	455,000.00	810,200.00	693,011.08	665,711.08	665,711.08	455,711.08	117,188.92	400	HECTAREAS	82.17%	35.17%	100 HABITANTES	CÁRDENAS
06-026	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO (GENERADOS)	01/04/2017	31/12/2017	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	206,350.00	206,350.00	206,350.00	206,350.00	7,650.00	1	ACCION	96.43%	96.43%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-027	APORTACION ECONOMICA A MUJERES CAMPESINAS PARA LA INSTALACION DE MODULOS BIOINTESIVOS EN LA PRODUCCION DE HORTALIZAS.	03/04/2017	28/04/2017	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	200	APORTACION	100.00%	100.00%	20 MUJERES	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
												CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.			
06-028	ESTABLECIMIENTO DE UN MÓDULO DE 2 HECTÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CON GENOTIPOS CRIOLLOS: MEJEN Y DOSMESANO	01/06/2017	31/08/2017	0.00	178,800.00	0.00	178,800.00	119,067.01	119,067.01	119,067.01	52,200.00	59,732.99	1	MODULOS	66.59%	66.59%	20 PRODUCTORES	CÁRDENAS
06-029	APORTACIÓN ECONÓMICA A PRODUCTORES GANADEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS DE REGISTRO	01/08/2017	29/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	APORTACION	0.00%	0.00%	30 PRODUCTORES	CÁRDENAS
07-002	FERIA ESTATAL	01/01/2017	30/06/2017	1,500,000.00	750,000.00	761,332.42	1,488,667.58	1,488,667.58	1,488,667.58	1,488,667.58	1,148,833.98	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%	2,238,603 HABITANTES	CÁRDENAS
07-003	FERIA MUNICIPAL	01/04/2017	30/06/2017	2,500,000.00	380,000.00	50,383.67	2,829,616.33	2,829,616.33	2,829,616.33	2,829,616.33	797,876.92	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
07-004	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	08/04/2017	28/04/2017	180,000.00	151,903.07	182,440.82	149,462.25	149,462.25	149,462.25	149,462.25	149,462.25	0.00	4.5	KILOMETROS	100.00%	100.00%		CÁRDENAS
07-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO (GENERADOS)	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-003	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO)	01/01/2017	30/04/2017	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185	M3	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-004	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS Y ANDADORES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/04/2017	01/08/2017	1,200,000.00	4,199,999.97	2,999,999.97	2,400,000.00	2,396,957.02	2,306,453.82	2,306,453.82	2,215,950.62	3,042.98	2198.3	M²	96.10%	100.00%	57,000 HABITANTES	CÁRDENAS
08-005	MANTENIMIENTO DE PANTEONES EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/09/2017	30/09/2017	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2	MANTENIMIENTO	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-006	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/03/2017	30/03/2017	700,000.00	700,000.00	702,448.51	697,551.49	697,551.49	697,551.49	697,551.49	0.00	0.00	7364.88	M²	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-007	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/03/2017	29/04/2017	800,000.00	800,000.00	800,923.91	799,076.09	799,076.09	799,076.09	799,076.09	799,076.09	0.00	1143	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS



**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
08-008	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/03/2017	29/04/2017	650,000.00	650,000.00	651,302.99	648,697.01	648,697.01	648,697.01	648,697.01	0.00	0.00	10738.69	M²	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-009	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y DESAZOLVE DE DRENES A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/03/2017	29/04/2017	700,000.00	700,000.00	700,778.68	699,221.32	699,221.32	699,221.32	699,221.32	0.00	0.00	5000	ML	100.00%	100.00%	65,000 HABITANTES	CÁRDENAS
08-010	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/03/2017	28/07/2017	650,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	650,000.00	649,061.32	469,058.32	469,058.32	349,056.32	938.68	591.18	M3	72.16%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-202	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (GENERADOS)	01/03/2017	31/03/2017	0.00	4,000.00	752.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	1	LOTE	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-210	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	01/05/2017	31/12/2017	0.00	360,000.00	90,000.00	270,000.00	188,206.51	188,206.51	188,206.51	184,725.35	81,793.49	1	ACCION	69.71%	69.71%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
09-002	EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL 2017	01/01/2017	31/05/2017	300,000.00	60,000.00	3,527.00	356,473.00	356,473.00	356,473.00	356,473.00	356,473.00	0.00	1	ACCION	100.00%	100.00%	57,000 HABITANTES	CÁRDENAS
09-003	EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO	01/01/2017	31/08/2017	850,000.00	96,516.76	4,000.00	942,516.76	942,516.76	942,516.76	942,516.76	136,142.76	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%	2,345 PERSONAS	CÁRDENAS
09-004	CELEBRACIÓN DE DESFILES CÍVICOS	01/01/2017	31/12/2017	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1	EVENTOS	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	CÁRDENAS
09-005	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	01/01/2017	31/12/2017	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	800 ALUMNOS	CÁRDENAS
09-006	TALLER DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2017"	01/01/2017	31/08/2017	100,000.00	86,566.16	86,566.16	100,000.00	86,566.16	0.00	0.00	0.00	13,433.84	1	TALLER	0.00%	0.00%	1,500 NIÑOS	CÁRDENAS
09-007	ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE LA DECUR	03/04/2017	31/08/2017	0.00	52,593.76	5,200.80	47,392.96	47,392.96	47,392.96	47,392.96	47,392.96	0.00	1	EQUIPOS DE SONIDO (ADQUISICIÓN)	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
09-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (GENERADOS)	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
10-002	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	1,050,000.00	1,241,490.00	1,159,090.00	1,132,400.00	871,777.80	861,777.80	861,777.80	851,614.40	260,622.20	1	ACCION	76.10%	76.10%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
10-003	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01/01/2017	31/12/2017	300,000.00	0.00	76,093.76	223,906.24	6,612.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	217,294.24	1	LOTE	2.95%	2.95%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
11-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (APORTACIÓN A FORTASEG 2017)	15/03/2017	31/12/2017	0.00	2,862,873.80	90,000.00	2,772,873.80	29,432.00	29,432.00	29,432.00	29,432.00	2,743,441.80	1	ACCION	1.06%	1.06%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
11-007	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	01/05/2017	30/08/2017	0.00	30,000.00	3,066.31	26,933.69	26,933.69	26,933.69	26,933.69	26,933.69	0.00	1	EQUIPO	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
12-003	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	1,450,000.00	791,685.16	1,450,000.00	791,685.16	680,085.96	680,085.96	680,085.96	631,365.96	111,599.20	1	ACCION	85.90%	85.90%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
13-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (GENERADOS)	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
14-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (GENERADOS)	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
15-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER (GENERADOS)	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
16-003	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	300,000.00	544,837.72	300,000.00	544,837.72	129,346.70	129,346.70	129,346.70	10,226.30	415,491.02	1	ACCION	23.74%	23.74%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
16-004	TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIALES Y RESIDUOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	2,567,712.99	4,313,757.82	4,313,757.82	2,567,712.99	2,567,500.74	1,143,261.33	1,143,261.33	431,141.62	212.25	44050.66	TONELADAS	44.52%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
16-005	ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	01/01/2017	31/12/2017	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	25,704.13	25,704.13	25,704.13	8,884.13	274,295.87	1	LOTE	8.57%	8.57%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
16-006	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA (GENERADOS)	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
17-002	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	01/01/2017	31/12/2017	1,000,000.00	0.00	464,014.72	535,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	535,985.28	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.  
EJERCICIO FISCAL 2017  
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE JULIO**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD	FIN.	FIS.		
18-006	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	01/01/2017	30/06/2017	1,300,000.00	887,174.92	650,650.80	1,536,524.12	1,536,524.12	1,536,524.12	1,536,524.12	1,076,537.72	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%	2,300 MUJERES	CÁRDENAS
18-007	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	01/01/2017	31/05/2017	450,000.00	919,000.00	252,405.50	1,116,594.50	1,116,594.50	1,116,594.50	1,116,594.50	594,594.50	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%	3,000 NIÑOS	CÁRDENAS
18-008	CELEBRACION DEL DIA DE REYES	01/01/2017	31/03/2017	1,500,000.00	1,683,000.00	10,573.08	3,172,426.92	3,172,426.92	3,172,426.92	3,172,426.92	1,669,746.92	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%	3,000 NIÑOS	CÁRDENAS
18-009	INFORME DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1	EVENTOS	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-010	GASTO DE OPERACIÓN EN EL CENDI MUNICIPAL (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	500,000.00	208,338.00	208,338.00	500,000.00	321,662.62	316,042.62	316,042.62	0.00	178,337.38	1	ACCION	63.21%	63.21%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-011	GASTO DE OPERACIÓN EN EL ASILO DE ANCIANOS (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	500,000.00	267,338.00	208,338.00	559,000.00	487,272.80	445,407.67	445,407.67	0.00	71,727.20	1	ACCION	79.68%	79.68%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-012	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA COORDINACIÓN DEL D.I.F. MUNICIPAL (GENERADOS)	01/03/2017	31/03/2017	0.00	10,500.00	408.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	0.00	1	LOTE	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-013	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL D.I.F. MUNICIPAL (GENERADOS)	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
28-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL (GENERADOS)	18/08/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
<b>TOTAL</b>				<b>949,325,208.6</b>	<b>813,957,165.9</b>	<b>707,694,786.8</b>	<b>1,055,587,587.7</b>	<b>685,664,078.2</b>	<b>515,319,456.5</b>	<b>515,317,522.1</b>	<b>457,887,313.6</b>	<b>369,923,509.5</b>						