

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
<b>CONVENIOS</b>			<b>23,284,926.03</b>	<b>46,696,912.21</b>	<b>30,708,792.16</b>	<b>39,273,046.08</b>	<b>3,455,838.04</b>	<b>1,896,452.48</b>	<b>1,896,452.48</b>	<b>1,821,404.55</b>	<b>35,817,208.04</b>			<b>4.83%</b>				
<b>CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL</b>			<b>3,394,873.37</b>	<b>2,663,312.21</b>	<b>1,917,592.16</b>	<b>4,140,593.42</b>	<b>3,455,838.04</b>	<b>1,896,452.48</b>	<b>1,896,452.48</b>	<b>1,821,404.55</b>	<b>684,755.38</b>			<b>45.80%</b>				
04-015	REMANENTES DE CONVENIO TRANSITO 2016	01/01/2017	31/12/2017	0.00	749,819.66	749,300.00	519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	519.66	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-035	RECURSOS POR APLICAR DE CONVENIO TRANSITO 2017	01/04/2017	31/12/2017	0.00	114.39	0.00	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	114.39	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
12-002	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO TRANSITO)	01/01/2017	31/12/2017	3,394,873.37	1,164,078.16	1,164,078.16	3,394,873.37	2,711,409.15	1,152,023.59	1,152,023.59	1,076,975.66	683,464.22	1	ACCION	33.93%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
12-004	GASTOS DE OPERACION DE CONVENIO TRANSITO (REMANENTE)	01/02/2017	31/12/2017	0.00	5,000.00	4,100.00	900.00	242.89	242.89	242.89	242.89	657.11	1	ACCION	26.99%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
12-005	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (REMANENTE)	01/03/2017	31/03/2017	0.00	744,300.00	114.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	744,186.00	0.00	2	VEHÍCULOS	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>SERNAPAM</b>			<b>19,890,052.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,890,052.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,890,052.66</b>			<b>0.00%</b>			
04-003	RECURSOS POR APLICAR SERNAPAM-PEMEX 2017	01/01/2017	31/12/2017	10,489,933.33	0.00	0.00	10,489,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,489,933.33	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-004	RECURSOS POR APLICAR SERNAPAM-PEMEX (COMBUSTIBLE) 2017	01/01/2017	31/12/2017	9,400,119.33	0.00	0.00	9,400,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400,119.33	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>SEPLAFIN</b>			<b>0.00</b>	<b>44,033,600.00</b>	<b>28,791,200.00</b>	<b>15,242,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,242,400.00</b>			<b>0.00%</b>			
04-034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES CONVENIO SEPLAFIN	03/05/2017	31/12/2017	0.00	15,242,400.00	15,242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-209	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE H. CARDENAS, TABASCO.	01/04/2017	31/12/2017	0.00	28,791,200.00	13,548,800.00	15,242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242,400.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>CONVENIO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>#iDIV/0!</b>			
04-039	RECURSOS POR APLICAR DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS)	01/07/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-203	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	07/07/2017	30/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1232.61	ML	0.00%	0.00%	1,703 HABITANTES	Melchor Ocampo, Cárdenas, Tabasco
08-204	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JACINTO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	07/07/2017	30/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	ML	0.00%	0.00%	6,153 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-205	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. CAÑALES, 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	07/07/2017	30/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.2	ML	0.00%	0.00%	1,911 HABITANTES	CÁRDENAS, CD

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES) CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
08-206	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA (CARRETERA EL GOLFO-AV. DEL RETEN), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	7/07/2017	30/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.2	ML	0.00%	0.00%	4,547 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
<b>RAMO 04. GOBERNACION</b>			<b>12,000,000.00</b>	<b>15,729,983.58</b>	<b>13,864,369.00</b>	<b>13,865,614.58</b>	<b>5,454,900.00</b>	<b>5,454,900.00</b>	<b>5,454,900.00</b>	<b>1,574,400.00</b>	<b>8,410,714.58</b>			<b>39.34%</b>				
<b>FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)</b>			<b>12,000,000.00</b>	<b>15,729,983.58</b>	<b>13,864,369.00</b>	<b>13,865,614.58</b>	<b>5,454,900.00</b>	<b>5,454,900.00</b>	<b>5,454,900.00</b>	<b>1,574,400.00</b>	<b>8,410,714.58</b>			<b>39.34%</b>				
04-005	RECURSOS POR APLICAR FORTASEG 2017	01/01/2017	31/12/2017	12,000,000.00	1,865,614.58	13,864,369.00	1,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.58	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
11-004	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	03/04/2017	31/12/2017	0.00	12,242,491.90	0.00	12,242,491.90	5,454,900.00	5,454,900.00	5,454,900.00	1,574,400.00	6,787,591.90	1	ACCION	44.56%	37.50%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
11-005	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	01/04/2017	31/12/2017	0.00	1,489,877.10	0.00	1,489,877.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,877.10	2	UNIDAD (ES)	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
11-006	ADQUISICIÓN DE TERMINAL DIGITAL MÓVIL (RADIO) EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	01/04/2017	31/12/2017	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	2	EQUIPO	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO</b>			<b>3,477,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477,523.00</b>			<b>0.00%</b>			
<b>PROGRAMA HABITAT</b>			<b>2,516,922.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,516,922.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,516,922.99</b>			<b>0.00%</b>			
04-010	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA HABITAT 2017	01/01/2017	31/12/2017	2,516,922.99	0.00	0.00	2,516,922.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516,922.99	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA</b>			<b>960,600.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,600.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,600.01</b>			<b>0.00%</b>			
04-011	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS DIGNAS 2017	01/01/2017	31/12/2017	960,600.01	0.00	0.00	960,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	960,600.01	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS</b>			<b>140,182,054.14</b>	<b>300,478,327.04</b>	<b>214,602,199.26</b>	<b>226,058,181.92</b>	<b>18,621,562.45</b>	<b>10,030,696.19</b>	<b>10,030,696.19</b>	<b>10,292,003.49</b>	<b>207,436,619.47</b>			<b>4.44%</b>				
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>			<b>0.00%</b>			
04-009	RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMA REGIONALES 2017	01/01/2017	31/12/2017	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>28,128,155.76</b>	<b>11,561,402.14</b>	<b>16,566,753.62</b>	<b>7,266,796.94</b>	<b>4,139,140.65</b>	<b>4,139,140.65</b>	<b>4,114,163.08</b>	<b>9,299,956.68</b>			<b>24.98%</b>				
04-031	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	08/02/2017	31/12/2017	0.00	16,566,753.62	11,561,402.14	5,005,351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005,351.48	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO	08/02/2017	09/07/2017	0.00	7,517,154.66	0.00	7,517,154.66	7,266,796.94	4,139,140.65	4,139,140.65	4,114,163.08	250,357.72	6215.8	M²	55.06%	100.00%	5,250 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-198	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN CALLE PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2/05/2017	14/08/2017	0.00	4,044,247.48	0.00	4,044,247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,247.48	3364	M²	0.00%	100.00%	5,250 HABITANTES	CÁRDENAS, CD

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>			<b>0.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500,000.00</b>			<b>0.00%</b>			
04-025	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	01/02/2017	31/12/2017	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO DE CULTURA</b>			<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>			<b>0.00%</b>			
04-027	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE CULTURA	01/02/2017	31/12/2017	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>85,945,256.76</b>	<b>33,534,051.69</b>	<b>52,411,205.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,411,205.07</b>			<b>0.00%</b>			
04-040	RECURSOS POR APLICAR DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	01/06/2017	30/12/2017	0.00	52,411,205.07	33,534,051.69	18,877,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18,877,153.38	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08190	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, CÁRDENAS, TABASCO	1/05/2017	14/08/2017	0.00	3,674,168.63	0.00	3,674,168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674,168.63	2275.51	M²	0.00%	0.00%	3,048 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08191	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CÁRDENAS, TABASCO.	04/05/2017	09/09/2017	0.00	3,576,237.85	0.00	3,576,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576,237.85	2280	M²	0.00%	0.00%	2,050 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08193	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, POBLADO C-09, CÁRDENAS, TABASCO	1/05/2017	14/08/2017	0.00	3,214,089.78	0.00	3,214,089.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214,089.78	3198.01	M²	0.00%	0.00%	4,257 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-194	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN" C.C.T. 27DES002II, CÁRDENAS, TABASCO	06/06/2017	30/09/2017	0.00	1,739,129.80	0.00	1,739,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,129.80	1	DOMO	0.00%	0.00%	762 ALUMNOS	CÁRDENAS, CD
08-195	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y RED DE DRENAJE CALLE TURQUESA, CÁRDENAS, TABASCO	2/06/2017	25/09/2017	0.00	1,419,835.10	0.00	1,419,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,835.10	973.75	M²	0.00%	0.00%	600 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO	23/05/2017	26/09/2017	0.00	8,072,260.53	0.00	8,072,260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,072,260.53	5214.8	M²	0.00%	0.00%	3,250 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-213	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, EN LA RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION "B", CÁRDENAS, TABASCO.	09/05/2017	14/08/2017	0.00	3,461,500.00	0.00	3,461,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461,500.00	1.19	KILOMETROS	0.00%	40.00%		
08214	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CÁRDENAS, TABASCO	23/05/2017	26/09/2017	0.00	8,376,830.00	0.00	8,376,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,376,830.00	5808.8	M²	0.00%	0.00%	4,750 HABITANTES	CD, CARDENAS
<b>FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS</b>			<b>2,564,552.81</b>	<b>21,150,065.35</b>	<b>7,209,093.24</b>	<b>16,505,524.92</b>	<b>1,372,598.90</b>	<b>1,372,598.90</b>	<b>1,372,598.90</b>	<b>1,372,598.90</b>	<b>1,372,598.90</b>	<b>15,132,926.02</b>			<b>8.32%</b>			

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
04-006	RECURSOS POR APLICAR DE RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGIONES TERRESTRES 2017	1/01/2017	31/12/2017	2,564,552.81	12,698,753.37	7,209,010.05	8,054,296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054,296.13	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-018	REMANENTES DEL RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016)	1/01/2017	31/12/2017	0.00	1,185,579.26	0.00	1,185,579.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,579.26	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-019	REMANENTES DEL RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015)	1/01/2017	31/12/2017	0.00	56,722.67	0.00	56,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	56,722.67	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-186	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE AMACOHITE	4/04/2017	23/05/2017	0.00	1,372,682.09	83.19	1,372,598.90	1,372,598.90	1,372,598.90	1,372,598.90	1,372,598.90	0.00	22	PIEZA	100.00%	100.00%	1,965 HABITANTES	Poblado C-16 General Emiliano Zapata, Cárdenas, Tabasco
08-218	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE SANTOS DEGOLLADO.	2/05/2017	14/08/2017	0.00	1,933,281.10	0.00	1,933,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,281.10	1543.13	M²	0.00%	100.00%	5,215 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-219	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL PROLONGACION CALLE 27 DE FEBRERO.	1/05/2017	14/08/2017	0.00	3,903,046.86	0.00	3,903,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,046.86	2100	M²	0.00%	100.00%	4,800 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>CONTINGENCIAS ECONÓMICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>19,258,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,258,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,258,750.00</b>			<b>0.00%</b>			
04-029	RECURSOS POR APLICAR DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	1/02/2017	31/12/2017	0.00	19,258,750.00	0.00	19,258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,258,750.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>20,225,507.41</b>	<b>6,725,200.00</b>	<b>13,500,307.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500,307.41</b>			<b>0.00%</b>			
04-028	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	1/02/2017	31/12/2017	0.00	13,500,307.41	6,725,200.00	6,775,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775,107.41	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-215	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEVA CARDENAS TABASCO.	1/05/2017	14/08/2017	0.00	2,967,000.00	0.00	2,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	8156.1	M²	0.00%	100.00%	1,200 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-217	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE CALLE PIJIE, CARDENAS TABASCO.	1/05/2017	14/08/2017	0.00	3,758,200.00	0.00	3,758,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,200.00	2931.25	M²	0.00%	100.00%	2,050 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS</b>				<b>6,858,751.33</b>	<b>771,139.34</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629,890.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629,890.67</b>			<b>0.00%</b>			

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
04-008	RECURSOS POR APLICAR DE RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGIONES MARITIMAS 2017	01/01/2017	31/12/2017	6,858,751.33	91.71	0.00	6,858,843.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,843.04	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-020	REMANENTES DEL RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016)	01/01/2017	31/12/2017	0.00	760,017.22	0.00	760,017.22	0.00	0.00	0.00	760,017.22	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
04-021	REMANENTES DEL RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015)	01/01/2017	31/12/2017	0.00	11,030.41	0.00	11,030.41	0.00	0.00	0.00	11,030.41	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION</b>				<b>0.00</b>	<b>40,485,632.36</b>	<b>14,985,000.00</b>	<b>25,500,632.36</b>	<b>9,982,166.61</b>	<b>4,518,956.64</b>	<b>4,518,956.64</b>	<b>4,805,241.51</b>	<b>15,518,465.75</b>			<b>17.72%</b>			
04-026	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN	01/02/2017	31/12/2017	0.00	25,500,632.36	9,990,000.00	15,510,632.36	0.00	0.00	0.00	15,510,632.36	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
08-207	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.	25/04/2017	04/09/2017	0.00	9,990,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,991,174.19	1,045,181.47	1,045,181.47	1,352,428.78	3,825.81	4837.26	M²	20.92%	78.00%	646 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-208	REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).	08/04/2017	04/09/2017	0.00	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	4,990,992.42	3,473,775.17	3,473,775.17	3,452,812.73	4,007.58	1	REHABILITAC	69.55%	97.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2</b>				<b>0.00</b>	<b>2,185,117.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,185,117.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,185,117.37</b>			<b>0.00%</b>			
04-023	REMANENTES DEL RAMO 23 (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2)	01/01/2017	31/12/2017	0.00	24,889.77	0.00	24,889.77	0.00	0.00	0.00	24,889.77	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
04-037	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2	01/07/2017	30/12/2017	0.00	2,160,227.60	0.00	2,160,227.60	0.00	0.00	0.00	2,160,227.60	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
<b>PROGRAMAS REGIONALES 2.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>			<b>0.00%</b>			
04-022	REMANENTES DEL RAMO 23 (PROGRAMAS REGIONALES 2)	01/01/2017	31/12/2017	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
<b>FONDO DE AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL</b>				<b>40,000,000.00</b>	<b>53,828,702.19</b>	<b>53,828,702.19</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>			<b>0.00%</b>			
04-007	RECURSOS POR APLICAR AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	01/01/2017	31/12/2017	40,000,000.00	26,915,115.40	26,915,115.40	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
08-190	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CÁRDENAS, TABASCO	01/05/2017	14/08/2017	0.00	3,674,168.63	3,674,168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2275.51	M²	0.00%	100.00%	3,048 HABITANTES	CÁRDENAS, CD

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
08-191	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CÁRDENAS, TABASCO	14/05/2017	09/09/2017	0.00	3,576,237.85	3,576,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2280	M²	0.00%	36.00%	2,050 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
08-193	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, POBLADO C-09, CÁRDENAS, TABASCO	11/05/2017	14/08/2017	0.00	3,214,089.78	3,214,089.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3198.01	M²	0.00%	100.00%	4,257 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
08-196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO	13/05/2017	26/09/2017	0.00	8,072,260.53	8,072,260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5214.8	M²	0.00%	20.00%	3,250 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
08-214	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CARDENAS TABASCO.	13/05/2017	26/09/2017	0.00	8,376,830.00	8,376,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5808.8	M²	0.00%	23.00%	4,750 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
<b>OTRAS PROCEDENCIAS DE FINANCIAMIENTO</b>				<b>86,758,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,758,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>#iDIV/0!</b>				
04-013	RECURSOS POR APLICAR DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2017	11/01/2017	31/12/2017	86,758,750.00	0.00	86,758,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
<b>RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>				<b>347,549,540.54</b>	<b>164,404,911.95</b>	<b>167,768,491.60</b>	<b>344,185,960.89</b>	<b>242,375,005.53</b>	<b>157,661,926.74</b>	<b>157,661,926.74</b>	<b>143,714,086.34</b>	<b>101,810,955.36</b>			<b>45.81%</b>				
<b>FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</b>				<b>203,272,279.20</b>	<b>145,427,922.01</b>	<b>152,014,101.71</b>	<b>196,686,099.50</b>	<b>107,450,149.67</b>	<b>94,438,361.73</b>	<b>94,438,361.73</b>	<b>88,875,828.62</b>	<b>89,235,949.83</b>			<b>48.01%</b>				
04-002	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2017	11/01/2017	31/12/2017	203,272,279.20	277,788.88	138,428,740.70	65,121,327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121,327.38	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-016	REMANENTES DE FONDO III 2016	11/01/2017	31/12/2017	0.00	1,450,322.58	1,450,040.33	282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.25	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-036	REMANENTES DE FONDO III 2015	11/04/2017	31/12/2017	0.00	78,938.36	0.00	78,938.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,938.36	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD
04-038	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII AL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS)	11/07/2017	31/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS, CD	
06-010	HUERTOS DE TRASPATIO	13/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00	87,882.27	10,291.52	10,291.52	10,291.52	277.73	4	HUERTO	11.67%	11.67%	4 FAMILIAS	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	
06-011	HUERTOS DE TRASPATIO	13/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00	87,882.27	10,291.52	10,291.52	10,291.52	277.73	4	HUERTO	11.67%	11.67%	4 FAMILIAS	PobladoC-17 Independencia	
06-012	HUERTOS DE TRASPATIO	13/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	109,485.18	12,864.40	12,864.40	12,864.40	714.82	5	HUERTO	11.67%	11.67%	5 FAMILIAS	Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla	

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
06-013	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	109,485.18	12,864.40	12,864.40	12,864.40	714.82	5	HUERTO	11.67%	11.67%	5 FAMILIAS	Poza Redonda 3ra. Sección
06-014	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	109,485.18	12,864.40	12,864.40	12,864.40	714.82	5	HUERTO	11.67%	11.67%	3,191 HABITANTES	Poza Redonda 4ta. Sección (Rincón Brujo)
06-015	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	109,485.18	12,864.40	12,864.40	12,864.40	714.82	5	HUERTO	11.67%	11.67%	5 FAMILIAS	Encrucijada 2da. Sección (Los García
06-016	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	109,485.18	12,864.40	12,864.40	12,864.40	714.82	5	HUERTO	11.67%	11.67%	72 HABITANTES	Encrucijada 1ra. Sección Rincón Brujo
06-017	HUERTOS DE TRASPATIO	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	109,485.18	12,864.40	12,864.40	12,864.40	714.82	5	HUERTO	11.67%	11.67%	2,240 HABITANTES	Zapotal 3ra. Sección
06-018	HUERTOS DE TRASPATIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	109,485.18	12,864.40	12,864.40	12,864.40	714.82	5	HUERTO	11.67%	11.67%	2,240 HABITANTES	Cárdenas
06-019	HUERTOS DE TRASPATIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00	87,882.27	10,291.52	10,291.52	10,291.52	277.73	4	HUERTO	11.67%	11.67%	4 FAMILIAS	Cárdenas
06-020	HUERTOS DE TRASPATIO (LA UNIÓN)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00	87,882.27	10,291.52	10,291.52	10,291.52	277.73	4	HUERTO	11.67%	11.67%	4 FAMILIAS	Santa Rosalía (Miguel Hidalgo 2da. Sección)
06-021	HUERTOS DE TRASPATIO (SECTOR VAQUEIRO)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	109,485.18	12,864.40	12,864.40	12,864.40	714.82	5	HUERTO	11.67%	11.67%	5 FAMILIAS	Santa Rosalía (Miguel Hidalgo 2da. Sección)
06-022	HUERTOS DE TRASPATIO (COL. EL SUSPIRO)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00	87,882.27	10,291.52	10,291.52	10,291.52	277.73	4	HUERTO	11.67%	11.67%	4 FAMILIAS	Cárdenas
06-023	HUERTOS DE TRASPATIO (COL. PASO Y PLAYA)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00	87,882.27	10,291.52	10,291.52	10,291.52	277.73	4	HUERTO	11.67%	11.67%	4 FAMILIAS	Cárdenas
06-024	HUERTOS DE TRASPATIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	03/05/2017	30/06/2017	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00	87,882.27	10,291.52	10,291.52	10,291.52	277.73	4	HUERTO	11.67%	11.67%	220 HABITANTES	Cárdenas
08-011	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMON SOSA TORRES	09/05/2017	14/08/2017	0.00	1,140,586.81	0.00	1,140,586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,586.81	225	ML	0.00%	100.00%	220 HABITANTES	Cárdenas
08-012	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	04/03/2017	01/06/2017	0.00	153,419.87	1,950.75	151,469.12	151,469.12	151,469.12	151,469.12	150,555.09	0.00	170	ML	100.00%	100.00%	160 HABITANTES	Cárdenas

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.		
08-013	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS.	4/03/2017	01/06/2017	0.00	763,683.33	3,426.96	760,256.37	760,256.37	760,256.37	75,668.61	0.00	177.7	ML	100.00%	100.00%	160 HABITANTES	Cárdenas
08-014	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	4/03/2017	06/06/2017	0.00	1,238,115.93	389,449.42	848,666.51	848,666.51	848,666.51	843,545.24	0.00	829.36	M²	100.00%	100.00%	33,191 HABITANTES	Cárdenas
08-015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	7/03/2017	30/06/2017	0.00	1,325,642.70	4,744.75	1,320,897.95	1,320,897.95	1,320,897.95	1,312,927.02	0.00	1591.69	M²	100.00%	100.00%	33,191 HABITANTES	Cárdenas
08-016	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	5/03/2017	01/06/2017	0.00	122,672.71	2,007.09	120,665.62	120,665.62	120,665.62	119,937.47	0.00	179.5	ML	100.00%	100.00%	72 HABITANTES	Cárdenas
08-017	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	5/03/2017	01/06/2017	0.00	519,507.69	3,004.07	516,503.62	516,503.62	516,503.62	513,386.79	0.00	179.5	ML	100.00%	100.00%	2,240 HABITANTES	Cárdenas
08-018	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	5/03/2017	06/06/2017	0.00	694,507.33	265,546.77	428,960.56	428,960.56	428,960.56	426,372.00	0.00	454.79	M²	100.00%	100.00%	2,240 HABITANTES	Cárdenas
08-019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	7/03/2017	30/06/2017	0.00	988,479.69	5,592.30	982,887.39	982,887.39	982,887.39	976,956.17	0.00	1253.21	M²	100.00%	100.00%	2,240 HABITANTES	Cárdenas
08-020	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	11/04/2017	06/07/2017	0.00	77,831.66	1,643.74	76,187.92	76,187.92	76,187.92	75,728.16	0.00	137	ML	100.00%	100.00%	64 HABITANTES	Cárdenas
08-021	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	11/04/2017	06/07/2017	0.00	534,007.21	2,914.57	531,092.64	531,092.64	531,092.64	527,887.77	0.00	138.8	ML	100.00%	100.00%	64 HABITANTES	Cárdenas
08-022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	11/04/2017	06/07/2017	0.00	124,160.29	1,700.08	122,460.21	122,460.21	122,460.21	121,721.22	0.00	129.22	M²	100.00%	100.00%	3,048 HABITANTES	Cárdenas
08-023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	12/05/2017	14/07/2017	0.00	1,743,406.40	3,434.40	1,739,972.00	1,739,972.00	1,739,972.00	521,991.60	0.00	1899.19	M²	100.00%	100.00%	3,048 HABITANTES	Cárdenas



H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
08-024	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	3/03/201	06/06/2017	0.00	392,772.83	163,733.72	229,039.11	229,039.11	229,039.11	229,039.11	227,656.97	0.00	286.8	ML	100.00%	100.00%	228 HABITANTES	Cárdenas
08-025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	3/03/201	19/06/2017	0.00	933,467.08	3,011.55	930,455.53	930,455.53	930,455.53	930,455.53	924,840.72	0.00	958.62	M²	100.00%	100.00%	3,048 HABITANTES	Cárdenas
08-026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	3/03/201	19/06/2017	0.00	2,313,238.45	3,864.71	2,309,373.74	2,309,373.74	2,309,373.74	2,309,373.74	2,295,437.86	0.00	2805.87	M²	100.00%	100.00%	3048 HABITANTES	Cárdenas
08-027	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES	19/05/201	13/08/2017	0.00	203,405.48	0.00	203,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	203,405.48	230	ML	0.00%	100.00%	220 HABITANTES	Cárdenas
08-028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES	2/06/201	26/08/2017	0.00	419,143.08	0.00	419,143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	419,143.08	523.8	M²	0.00%	0.00%	3,191 HABITANTES	Cárdenas
08-029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES	2/06/201	31/08/2017	0.00	1,673,570.43	0.00	1,673,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,570.43	1997.99	M²	0.00%	0.00%	3,191 HABITANTES	Cárdenas
08-030	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	4/03/201	19/06/2017	0.00	290,005.00	1,990.50	288,014.50	288,014.50	288,014.50	288,014.50	286,276.48	0.00	372	ML	100.00%	100.00%	312 HABITANTES	Cárdenas
08-031	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	4/03/201	19/06/2017	0.00	1,394,911.92	3,898.57	1,391,013.35	1,391,013.35	1,391,013.35	1,391,013.35	1,382,619.30	0.00	374.6	ML	100.00%	100.00%	312 HABITANTES	Cárdenas
08-032	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	2/04/201	04/07/2017	0.00	765,247.44	2,966.70	762,280.74	762,280.74	762,280.74	762,280.74	228,684.29	0.00	860.33	M²	100.00%	100.00%	3,048 HABITANTES	Cárdenas
08-033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	2/04/201	14/07/2017	0.00	2,334,856.68	3,656.66	2,331,200.02	2,331,200.02	2,331,200.02	2,331,200.02	699,361.06	0.00	2823.4	M²	100.00%	100.00%	3,048 HABITANTES	Cárdenas
08-036	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	4/03/201	19/06/2017	0.00	513,191.34	5,066.10	508,125.24	508,125.24	508,125.24	508,125.24	505,058.96	0.00	1043.6	ML	100.00%	100.00%	6,153 HABITANTES	Cárdenas
08-037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	4/03/201	19/06/2017	0.00	2,376,584.79	3,956.82	2,372,627.97	2,372,627.97	2,372,627.97	2,372,627.97	2,358,310.39	0.00	2902.05	M²	100.00%	100.00%	6,153 HABITANTES	Cárdenas

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
08-038	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4	25/04/2017	14/07/2017	0.00	522,883.78	0.00	522,883.78	0.00	0.00	0.00	0.00	522,883.78	511.37	M²	0.00%	100.00%	3,135 HABITANTES	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña
08-039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4	02/05/2017	04/08/2017	0.00	1,726,055.04	0.00	1,726,055.04	1,722,698.37	349,486.16	349,486.16	347,377.19	3,356.67	2169.29	M²	20.25%	100.00%	3,135 HABITANTES	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña
08-042	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CARRET. FED. CARDENAS - COMALCALCO ENTRE AGUA SOL Y CURVA LOS PRIEGOS	02/03/2017	08/06/2017	0.00	437,024.99	1,978.44	435,046.55	435,046.55	435,046.55	435,046.55	432,421.27	0.00	1223	ML	100.00%	100.00%	320 HABITANTES	Melchor Ocampo
08-044	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	06/03/2017	09/07/2017	0.00	1,037,050.59	3,784.86	1,033,265.73	1,033,265.73	1,033,265.73	1,033,265.73	1,027,030.50	0.00	75	ML	100.00%	100.00%	191 HABITANTES	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)
08-045	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BOULEVARD PRINCIPAL	04/03/2017	11/07/2017	0.00	1,800,249.18	0.00	1,800,249.18	1,796,247.74	557,868.91	557,868.91	554,502.46	4,001.44	1350.89	M²	30.99%	100.00%	2,591 HABITANTES	Benito Juárez (Campo Magallanes)
08-046	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑO JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.)	08/03/2017	15/07/2017	0.00	847,772.53	5,743.25	842,029.28	842,029.28	842,029.28	842,029.28	836,948.07	0.00	1	DOMO	100.00%	100.00%	260 ALUMNOS	Cárdenas
08-047	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9)	02/03/2017	26/06/2017	0.00	218,754.44	0.00	218,754.44	216,640.56	150,152.07	150,152.07	149,245.98	2,113.88	1	COMEDOR	68.64%	100.00%	60 HABITANTES	Pedro Sánchez Magallanes
08-048	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	09/05/2017	14/08/2017	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	20	CUARTOS	0.00%	100.00%	80 HABITANTES	POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO
08-049	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	03/03/2017	18/07/2017	0.00	2,331,600.00	595,658.11	1,735,941.89	1,735,941.89	1,735,941.89	1,735,941.89	1,725,466.37	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
08-051	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	08/04/2017	05/08/2017	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,096,899.71	525,996.97	525,996.97	522,822.85	3,100.29	20	CUARTOS	47.82%	100.00%	80 HABITANTES	NUEVA ESPERANZA
08-052	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	02/05/2017	14/08/2017	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	30	CUARTOS	0.00%	100.00%	120 HABITANTES	POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS
08-053	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ( COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)	08/03/2017	30/06/2017	0.00	880,000.00	9,991.51	870,008.49	870,008.49	870,008.49	870,008.49	864,758.44	0.00	16	CUARTOS	100.00%	100.00%	64 HABITANTES	CÁRDENAS
08-054	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	04/05/2017	14/08/2017	0.00	2,958,000.00	1,218,000.00	1,740,000.00	1,737,102.63	0.00	0.00	0.00	2,897.37	30	CUARTOS	0.00%	100.00%		ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
08-055	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	9/04/2017	05/08/2017	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	1,736,656.59	809,997.54	809,997.54	805,109.62	3,343.41	30	CUARTOS	46.55%	100.00%	120 HABITANTES	EL ALACRAN (MANATINERO)
08-056	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	9/03/2017	15/07/2017	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	576,848.19	123,150.83	123,150.83	122,407.68	3,151.81	10	CUARTOS	21.23%	100.00%	40 HABITANTES	SINALOA 1RA. SECCIÓN
08-057	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	9/03/2017	30/06/2017	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	1,157,087.73	383,884.88	383,884.88	381,568.33	2,912.27	20	CUARTOS	33.09%	100.00%	80 HABITANTES	SINALOA 2DA. SECCIÓN (ARJONA)
08-058	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	8/03/2017	30/06/2017	0.00	870,000.00	2,877.63	867,122.37	867,122.37	867,122.37	867,122.37	861,889.74	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO
08-059	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	8/03/2017	30/06/2017	0.00	928,000.00	2,987.07	925,012.93	925,012.93	925,012.93	925,012.93	919,430.95	0.00	16	CUARTOS	100.00%	100.00%	64 HABITANTES	POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO
08-060	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	8/04/2017	05/08/2017	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	867,045.92	451,517.02	451,517.02	448,792.35	2,954.08	15	CUARTOS	51.90%	100.00%	60 HABITANTES	LAS COLORADAS 2DA. SECC. B
08-061	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	4/03/2017	26/06/2017	0.00	660,000.00	3,122.36	656,877.64	656,877.64	656,877.64	656,877.64	652,913.73	0.00	12	CUARTOS	100.00%	100.00%	48 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-062	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ( COL. EL SUSPIRO)	4/03/2017	26/06/2017	0.00	550,000.00	2,826.38	547,173.62	547,173.62	547,173.62	547,173.62	543,871.71	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CÁRDENAS
08-063	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	2/03/2017	13/06/2017	0.00	825,000.00	2,969.22	822,030.78	822,030.78	822,030.78	822,030.78	817,070.25	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	CÁRDENAS
08-064	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	23/03/2017	11/07/2017	0.00	1,100,000.00	3,226.71	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	698,863.66	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	CÁRDENAS
08-065	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	23/03/2017	11/07/2017	0.00	1,100,000.00	3,226.71	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,090,154.83	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	CÁRDENAS
08-066	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)	23/03/2017	11/07/2017	0.00	825,000.00	3,020.50	821,979.50	821,979.50	821,979.50	821,979.50	817,019.27	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	CÁRDENAS
08-067	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	2/03/2017	14/06/2017	0.00	1,178,100.00	246,143.19	931,956.81	931,956.81	931,956.81	931,956.81	926,332.93	0.00	17	CUARTOS	100.00%	100.00%	68 HABITANTES	CÁRDENAS
08-068	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	23/04/2017	07/07/2017	0.00	580,000.00	2,948.75	577,051.25	577,051.25	577,051.25	577,051.25	573,569.05	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CÁRDENAS
08-069	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	8/03/2017	25/06/2017	0.00	1,160,000.00	3,602.19	1,156,397.81	1,156,397.81	1,156,397.81	1,156,397.81	1,149,419.54	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	LAS COLORADAS 1RA. SECCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
08-070	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	3/04/2017	12/07/2017	0.00	1,100,000.00	3,266.54	1,096,733.46	1,096,733.46	1,096,733.46	1,096,733.46	1,090,115.24	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	LAS COLORADAS 2DA. SECCION (AMPLIACION LAS ALDEAS)
08-071	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	3/03/2017	20/07/2017	0.00	1,554,400.00	397,378.66	1,157,021.34	1,157,021.34	1,157,021.34	1,157,021.34	1,150,039.31	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION)
08-072	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	2/03/2017	08/07/2017	0.00	1,740,000.00	3,260.74	1,736,739.26	1,736,739.26	1,736,739.26	1,736,739.26	1,726,258.94	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	NARANJEÑO 3RA. SECCION
08-073	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	2/06/2017	31/08/2017	0.00	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,000.00	31	CUARTOS	0.00%	0.00%	124 HABITANTES	CÁRDENAS
08-074	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	3/06/2017	22/09/2017	0.00	909,150.00	0.00	909,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,150.00	15	CUARTOS	0.00%	0.00%	60 HABITANTES	Coronel Andrés Sánchez Magallanes, Cárdenas, Tabasco
08-075	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	5/03/2017	06/07/2017	0.00	754,000.00	176,995.79	577,004.21	577,004.21	577,004.21	577,004.21	573,522.28	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES
08-076	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	3/06/2017	30/09/2017	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	15	CUARTOS	0.00%	0.00%	60 HABITANTES	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES
08-077	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	3/04/2017	07/07/2017	0.00	870,000.00	2,923.29	867,076.71	867,076.71	867,076.71	867,076.71	861,844.35	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 GABITANTES	LAS LIMAS
08-078	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	7/03/2017	30/06/2017	0.00	580,000.00	2,993.82	577,006.18	577,006.18	577,006.18	577,006.18	573,524.24	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	SANTANA 3RA. SECCION B
08-079	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	4/05/2017	05/08/2017	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	15	CUARTOS	0.00%	100.00%	60 GABITANTES	Encrucijada 1ra. Sección Rincón Brujo, Cárdenas, Tabasco
08-080	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	7/03/2017	30/06/2017	0.00	1,160,000.00	3,819.64	1,156,180.36	1,156,180.36	1,156,180.36	1,156,180.36	1,149,203.42	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POZA REDONDA 4TA. SECCION (RINCÓN BRUJO)
08-081	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	3/06/2017	31/08/2017	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	25	CUARTOS	0.00%	100.00%	48 HABITANTES	AZUCENA 7MA. SECCION (EL LECHUGAL)

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
08-082	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	7/04/2017	05/08/2017	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	692,988.37	311,385.20	311,385.20	309,506.15	3,011.63	12	CUARTOS	44.74%	100.00%	48 HABITANTES	Azucena 7ma. Sección (El Lechugal), Cárdenas, Tabasco
08-083	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	3/06/2017	31/08/2017	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	26	CUARTOS	0.00%	100.00%	120 HABITANTES	CÁRDENAS
08-084	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	6/03/2017	09/07/2017	0.00	1,650,000.00	3,869.65	1,646,130.35	1,646,130.35	1,646,130.35	1,646,130.35	1,636,196.80	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	48 HABITANTES	Azucena 7ma. Sección (El Lechugal), Cárdenas, Tabasco
08-085	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	1/03/2017	23/06/2017	0.00	825,000.00	3,065.29	821,934.71	821,934.71	821,934.71	821,934.71	816,974.76	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	78,427	CÁRDENAS
08-086	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	6/03/2017	14/06/2017	0.00	580,000.00	2,938.73	577,061.27	577,061.27	577,061.27	577,061.27	573,579.01	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	Encrucijada 2da. Sección (Los García), Cárdenas, Tabasco
08-087	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	6/03/2017	19/06/2017	0.00	1,650,000.00	3,884.61	1,646,115.39	1,646,115.39	1,646,115.39	1,646,115.39	1,636,181.94	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	CÁRDENAS
08-088	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	2/03/2017	08/07/2017	0.00	1,740,000.00	3,256.00	1,736,744.00	1,736,744.00	1,736,744.00	1,736,744.00	1,726,263.65	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA
08-089	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	2/03/2017	08/07/2017	0.00	1,740,000.00	3,671.04	1,736,328.96	1,736,328.96	1,736,328.96	1,736,328.96	1,725,851.11	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ
08-090	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	4/05/2017	09/09/2017	0.00	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00	35	CUARTOS	0.00%	40.00%	140 HABITANTES	POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓ
08-091	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	6/03/2017	14/06/2017	0.00	580,000.00	2,938.73	577,061.27	577,061.27	577,061.27	577,061.27	573,579.01	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	AZUCENITA 1RA. SECCIÓN B
08-092	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	5/03/2017	19/06/2017	0.00	1,972,000.00	815,529.02	1,156,470.98	1,156,470.98	1,156,470.98	1,156,470.98	1,149,492.27	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA
08-093	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	5/03/2017	19/06/2017	0.00	1,972,000.00	815,600.13	1,156,399.87	1,156,399.87	1,156,399.87	1,156,399.87	1,149,421.60	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA		FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.		
08-094	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	29/03/2017	15/07/2017	0.00	1,160,000.00	3,139.55	1,156,860.45	1,156,860.45	1,156,860.45	1,156,860.45	1,149,879.39	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
08-095	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	29/03/2017	15/07/2017	0.00	1,160,000.00	3,203.10	1,156,796.90	1,156,796.90	1,156,796.90	1,156,796.90	1,149,816.23	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
08-096	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)	24/03/2017	11/07/2017	0.00	2,200,000.00	3,745.59	2,196,254.41	2,196,254.41	2,196,254.41	2,196,254.41	2,183,001.15	0.00	40	CUARTOS	100.00%	100.00%	160 HABITANTES	CÁRDENAS
08-097	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	21/03/2017	23/06/2017	0.00	638,000.00	3,165.33	634,834.67	634,834.67	634,834.67	634,834.67	631,003.77	0.00	11	CUARTOS	100.00%	0.00%	44 HABITANTES	SANTUARIO 4TA. SECCIÓN
08-098	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	23/03/2017	11/07/2017	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	1,157,061.04	541,280.65	541,280.65	538,014.30	2,938.96	20	CUARTOS	46.66%	100.00%	80 HABITANTES	CUAUHTEMOCZÍN 2DA. SECCIÓN
08-099	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	2/05/2017	14/08/2017	0.00	1,028,500.00	423,500.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	11	CUARTOS	0.00%	100.00%	44 PERSONAS	COL. EL PORVENIR
08-100	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA UNION)	2/04/2017	24/06/2017	0.00	275,000.00	1,852.11	273,147.89	273,147.89	273,147.89	273,147.89	271,499.59	0.00	5	CUARTOS	100.00%	100.00%	20 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-101	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	23/03/2017	11/07/2017	0.00	1,943,000.00	496,218.34	1,446,781.66	1,446,781.66	1,446,781.66	1,446,781.66	1,438,051.08	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%	100 HABITANTES	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)
08-102	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	23/03/2017	11/07/2017	0.00	1,943,000.00	496,194.06	1,446,805.94	1,446,805.94	1,446,805.94	1,446,805.94	1,438,075.22	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%	100 HABITANTES	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)
08-103	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	21/03/2017	23/06/2017	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	1,156,107.16	664,529.98	664,529.98	660,519.89	3,892.84	20	CUARTOS	57.29%	100.00%	40 HABITANTES	AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)
08-104	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	7/04/2017	05/08/2017	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	577,066.39	259,439.20	259,439.20	257,873.62	2,933.61	10	CUARTOS	44.73%	100.00%	40 HABITANTES	AZUCENA 2DA. SECCIÓN
08-105	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	7/04/2017	05/08/2017	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	577,019.99	259,439.20	259,439.20	257,873.62	2,980.01	10	CUARTOS	44.73%	100.00%	40 HABITANTES	AZUCENA 2DA. SECCIÓN
08-106	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA IRA. SECCION NORTE)	29/03/2017	30/06/2017	0.00	550,000.00	2,801.03	547,198.97	547,198.97	547,198.97	547,198.97	336,047.99	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CÁRDENAS
08-107	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA IRA. SECCION NORTE)	29/03/2017	30/06/2017	0.00	550,000.00	2,801.03	547,198.97	547,198.97	547,198.97	547,198.97	336,047.99	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CÁRDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
08-108	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCION SUR)	18/03/2017	30/07/2017	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,646,503.95	1,587,385.86	1,587,385.86	1,577,806.79	3,496.05	30	CUARTOS	96.21%	100.00%	120 HABITANTES	CÁRDENAS
08-109	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	16/03/2017	14/06/2017	0.00	1,479,000.00	611,930.26	867,069.74	867,069.74	867,069.74	867,069.74	861,837.42	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA
08-110	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	27/03/2017	30/06/2017	0.00	870,000.00	2,950.75	867,049.25	867,049.25	867,049.25	867,049.25	861,817.06	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA
08-111	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	29/05/2017	14/08/2017	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	25	CUARTOS	0.00%	100.00%	100 HABITANTES	POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
08-112	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	21/03/2017	08/07/2017	0.00	2,013,760.00	219,348.74	1,794,411.26	1,794,411.26	1,794,411.26	1,794,411.26	1,206,202.69	0.00	31	CUARTOS	100.00%	100.00%	124 HABITANTES	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES
08-113	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	28/03/2017	15/07/2017	0.00	1,191,900.00	324,814.93	867,085.07	867,085.07	867,085.07	867,085.07	861,852.65	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%	60 HABITANTES	NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN A
08-114	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	24/03/2017	11/07/2017	0.00	1,625,000.00	3,437.97	1,621,562.03	1,621,562.03	1,621,562.03	1,621,562.03	1,611,776.73	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%	100 HABITANTES	EL CHOCHO (BOCA DEL RIO)
08-115	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	27/03/2017	30/06/2017	0.00	1,740,000.00	3,998.34	1,736,001.66	1,736,001.66	1,736,001.66	1,736,001.66	1,725,525.79	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	POBLADO C-17 INDEPENDENCIA
08-116	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC.CAÑALES I)	27/05/2017	13/08/2017	0.00	2,431,000.00	1,001,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	26	CUARTOS	0.00%	100.00%	104 PHABITANTES	CARDENAS ,CD.
08-117	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES I)	24/03/2017	26/06/2017	0.00	550,000.00	3,012.60	546,987.40	546,987.40	546,987.40	546,987.40	543,686.61	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-118	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN))	23/04/2017	12/07/2017	0.00	1,320,000.00	3,252.45	1,316,747.55	1,316,747.55	1,316,747.55	1,316,747.55	1,308,801.65	0.00	24	CUARTOS	100.00%	100.00%	96 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-119	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)	27/04/2017	21/07/2017	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	656,964.24	548,080.99	548,080.99	544,773.60	3,035.76	12	CUARTOS	83.04%	100.00%	48 HABITANTES	NARANJEÑO 1RA. SECCIÓN (COLONIA LA FE)
08-120	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	23/03/2017	06/07/2017	0.00	1,865,280.00	476,858.28	1,388,421.72	1,388,421.72	1,388,421.72	1,388,421.72	1,380,043.31	0.00	24	CUARTOS	100.00%	100.00%	96 HABITANTES	CÁRDENAS
08-121	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	25/03/2017	06/07/2017	0.00	660,000.00	3,064.34	656,935.66	656,935.66	656,935.66	656,935.66	652,971.40	0.00	12	CUARTOS	100.00%	100.00%	48 HABITANTES	CÁRDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
08-122	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	2/04/201	19/07/2017	0.00	660,000.00	2,852.72	657,147.28	657,147.28	657,147.28	657,147.28	622,625.62	0.00	12	CUARTOS	100.00%	100.00%	48 HABITANTES	CÁRDENAS
08-123	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. CENTRO)	21/03/201	14/06/2017	0.00	275,000.00	2,028.01	272,971.99	272,971.99	272,971.99	272,971.99	271,324.75	0.00	5	CUARTOS	100.00%	100.00%	20 HABITANTES	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2DA. SECCION)
08-124	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	24/03/201	26/06/2017	0.00	1,943,000.00	496,741.54	1,446,258.46	1,446,258.46	1,446,258.46	1,446,258.46	1,437,531.04	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%	100 HABITANTES	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2DA. SECCION)
08-125	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	3/06/201	31/08/2017	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	16	CUARTOS	0.00%	0.00%	120 HABITANTES	CÁRDENAS
08-126	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO 1RA. SECCION)	7/05/201	14/08/2017	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	5	CUARTOS	0.00%	100.00%	20 HABITANTES	CÁRDENAS
08-127	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	6/03/201	09/06/2017	0.00	330,000.00	1,771.12	328,228.88	328,228.88	328,228.88	328,228.88	326,248.19	0.00	6	CUARTOS	100.00%	100.00%	24 HABITANTES	CÁRDENAS
08-128	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	3/03/201	06/07/2017	0.00	1,554,400.00	398,913.54	1,155,486.46	1,155,486.46	1,155,486.46	1,155,486.46	1,148,513.70	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%	80 HABITANTES	LAS NUEVAS ESPERANZAS
08-129	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. PUERTO RICO)	2/04/201	19/07/2017	0.00	932,250.00	111,622.96	820,627.04	820,627.04	820,627.04	820,627.04	779,105.35	0.00	15	CUARTOS	100.00%	75.00%	60 HABITANTES	CÁRDENAS
08-130	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AQUA SOL)	2/03/201	03/07/2017	0.00	1,650,000.00	3,849.09	1,646,150.91	1,646,150.91	1,646,150.91	1,646,150.91	1,636,217.25	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%	120 HABITANTES	MELCHOR OCAMPO
08-131	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	3/05/201	30/07/2017	0.00	704,000.00	156,843.72	547,156.28	547,156.28	547,156.28	547,156.28	311,011.05	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%	40 HABITANTES	CÁRDENAS
08-132	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2/06/201	31/08/2017	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	40	CUARTOS	0.00%	0.00%	120 HABITANTES	CÁRDENAS
08-133	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	11/03/201	04/03/2017	0.00	225,000.00	250.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	4,257 HABITANTES	POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO
08-134	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	11/03/201	04/03/2017	0.00	225,000.00	250.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	3,352 HABITANTES	POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
08-135	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	11/03/201	04/03/2017	0.00	225,000.00	250.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2877 HABITANTES	POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS
08-136	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	11/03/201	02/03/2017	0.00	90,000.00	100.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,468 HABITANTES	ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
08-137	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	05/03/2017	06/03/2017	0.00	112,500.00	125.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,566 HABITANTES	POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO
08-138	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	05/03/2017	06/03/2017	0.00	112,500.00	125.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	112,375.00	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,566 HABITANTES	POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO
08-139	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (LA ORZA)	05/03/2017	05/03/2017	0.00	67,500.00	75.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,903 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-140	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL SUSPIRO)	03/03/2017	03/03/2017	0.00	67,500.00	75.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	262 HABITANTES	CÁRDENAS
08-141	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. NUEVO PROGRESO)	07/03/2017	10/03/2017	0.00	225,000.00	250.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	6,153 HABITANTES	CÁRDENAS
08-142	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ALAMEDA)	07/03/2017	08/03/2017	0.00	135,000.00	150.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,709 HABITANTES	CARDENAS
08-143	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ALAMEDA)	06/03/2017	07/03/2017	0.00	135,000.00	150.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,709 HABITANTES	CARDENAS
08-144	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL GRINGO)	04/03/2017	05/03/2017	0.00	90,000.00	100.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,251 HABITANTES	CÁRDENAS
08-145	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SECTOR VAQUEIRO)	11/03/2017	11/03/2017	0.00	67,500.00	75.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,903 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-146	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	09/03/2017	12/03/2017	0.00	225,000.00	250.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,779 HABITANTES	POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE
08-147	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SAN ANTONIO)	08/03/2017	09/03/2017	0.00	135,000.00	150.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	4,547 HABITANTES	CÁRDENAS
08-148	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	06/03/2017	07/03/2017	0.00	135,000.00	150.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,461 HABITANTES	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES
08-149	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	02/03/2017	14/03/2017	0.00	180,000.00	200.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	40	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,461 HABITANTES	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES
08-150	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	03/03/2017	14/03/2017	0.00	135,000.00	150.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,461 HABITANTES	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
08-151	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SANTA CATALINA)	0/03/201	11/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	216 HABITANTES	CÁRDENAS
08-152	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EMILIANO ZAPATA)	08/03/201	11/03/2017	0.00	225,000.00	395.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,923 HABITANTES	CÁRDENAS
08-153	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	5/03/201	16/03/2017	0.00	90,000.00	158.00	89,842.00	89,842.00	89,842.00	89,842.00	89,842.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,722 HABITANTES	CÁRDENAS
08-154	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	5/03/201	16/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,722 HABITANTES	CÁRDENAS
08-155	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	2/03/201	15/03/2017	0.00	225,000.00	395.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,579 HABITANTES	POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA
08-156	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	2/03/201	15/03/2017	0.00	225,000.00	395.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,507 HABITANTES	POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ
08-157	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	7/03/201	20/03/2017	0.00	225,000.00	395.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,547 HABITANTES	POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
08-158	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	7/03/201	18/03/2017	0.00	112,500.00	197.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,357 HABITANTES	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA
08-159	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	6/03/201	17/03/2017	0.00	112,500.00	197.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,357 HABITANTES	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA
08-160	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	6/03/201	17/03/2017	0.00	112,500.00	197.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,693 HABITANTES	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
08-161	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	11/03/201	22/03/2017	0.00	112,500.00	197.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	112,302.50	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,593 HABITANTES	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
08-162	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (EL PORVENIR)	9/03/2017	19/03/2017	0.00	67,500.00	118.50	67,381.50	67,381.50	67,381.50	67,381.50	67,381.50	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,086 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-163	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (LA UNIÓN)	8/03/2017	18/03/2017	0.00	67,500.00	118.50	67,381.50	67,381.50	67,381.50	67,381.50	67,381.50	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,086 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-164	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	8/03/2017	19/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,990 HABITANTES	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)
08-165	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	23/03/2017	24/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,591 HABITANTES	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)
08-166	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	20/03/2017	21/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	576 HABITANTES	CÁRDENAS
08-167	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	9/03/2017	20/03/2017	0.00	135,000.00	237.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	134,763.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	960 HABITANTES	CÁRDENAS
08-168	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	20/03/2017	23/03/2017	0.00	225,000.00	395.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	224,605.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,965 HABITANTES	POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA
08-169	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	25/03/2017	28/03/2017	0.00	225,000.00	540.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,930 HABITANTES	POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
08-170	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	22/03/2017	23/03/2017	0.00	90,000.00	216.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	996 HABITANTES	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES
08-171	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	21/03/2017	24/03/2017	0.00	225,000.00	540.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,708 HABITANTES	POBLADO C-17 INDEPENDENCIA
08-172	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))	24/03/2017	24/03/2017	0.00	67,500.00	162.00	67,338.00	67,338.00	67,338.00	67,338.00	67,338.00	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	1,539 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-173	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SANTA ROSALÍA)	29/03/2017	30/03/2017	0.00	135,000.00	324.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	2,086 HABITANTES	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)
08-174	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ROGER FALCONI)	24/03/2017	25/03/2017	0.00	90,000.00	216.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	3,083 HABITANTES	CÁRDENAS
08-175	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. PUEBLO NUEVO)	25/03/2017	28/03/2017	0.00	225,000.00	540.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	2,240 HABITANTES	CÁRDENAS
08-176	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO)	25/03/2017	26/03/2017	0.00	135,000.00	324.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	3,191 HABITANTES	CÁRDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
08-177	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO)	03/2017	03/2017	0.00	135,000.00	324.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	2,240 HABITANTES	CÁRDENAS
08-178	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO)	06/2017	07/2017	0.00	135,000.00	324.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	1,812 HABITANTES	CÁRDENAS
08-179	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SARH)	09/2017	03/2017	0.00	90,000.00	216.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	2,251 HABITANTES	CÁRDENAS
08-180	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (AQUA SOL)	09/2017	03/2017	0.00	90,000.00	216.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00%	3,821 HABITANTES	MELCHOR OCAMPO
08-181	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. CAÑALES 1)	07/2017	03/2017	0.00	679,934.26	70,502.99	609,431.27	609,431.27	609,431.27	609,431.27	609,431.27	0.00	1	MEJORAMIENTOS	100.00%	0.00%	1,911 HABITANTES	CÁRDENAS
08-182	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	01/2017	07/2017	0.00	769,773.49	0.00	769,773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	769,773.49	1	MEJORAMIENTOS	0.00%	0.00%	1,990 HABITANTES	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)
08-200	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRA	01/2017	10/2017	0.00	3,402,791.73	1,553,448.40	1,849,343.33	1,848,343.33	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1	ACCIONES	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-220	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (LOCATARIOS 27 DE FEBRERO).	01/2017	06/2017	0.00	243,106.02	0.00	243,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	243,106.02	1	MEJORAMIENTOS	0.00%	0.00%	10 FAMILIAS	El Bajío 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco
08-253	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	01/2017	07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	494 HABITANTES	El Bajío 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco
08-254	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	01/2017	02/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	500 HABITANTES	Sección 10 de Azucareros, Cárdenas, Tabasco
08-255	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. OBRERA)	01/2017	04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	78,247 HABITANTES	CÁRDENAS
08-256	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	01/2017	02/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	398 HABITANTES	Nueva Zelandia (El Ingenio), Cárdenas, Tabasco
08-257	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	01/2017	04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	1,129 HABITANTES	Sección B (La Natividad), Cárdenas, Tabasco
08-258	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	05/2017	06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	215 HABITANTES	Habanero 2da. Sección (El Castaño), Cárdenas, Tabasco
08-259	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	05/2017	05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	106 HABITANTES	La Alianza, Cárdenas, Tabasco
08-260	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	05/2017	06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	423 HABITANTES	Celia González de Roviroso, Cárdenas, Tabasco
08-261	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	05/2017	06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	1,145 HABITANTES	Benito Juárez (La Playita), Cárdenas, Tabasco
08-262	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. INDEPENDENCIA)	06/2017	07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	850 HABITANTES	Miguel Hidalgo 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
08-263	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	06/07/2017	07/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	1,326 HABITANTES	Calzada 2da. Sección, Cárdenas, Tabasco	
08-264	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	06/07/2017	09/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	728 HABITANTES	La Península, Cárdenas, Tabasco	
08-265	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	06/07/2017	07/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	262 HABITANTES	General Villa, Francisco Cárdenas, Tabasco	
08-266	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	07/07/2017	10/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	266 HABITANTES	De los Santos, Cárdenas, Tabasco	
08-268	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SECTOR BOLAINAS)	07/07/2017	08/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	3,319 HABITANTES	Melchor Ocampo, Cárdenas, Tabasco	
08-269	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	07/07/2017	08/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	162 HABITANTES	Santa Isidra, Cárdenas, Tabasco	
08-270	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08/07/2017	09/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	655 HABITANTES	Habanero 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco	
08-271	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (EJ. CÁRDENAS)	08/07/2017	08/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	633 HABITANTES	Cárdenas 2da. Sección, Cárdenas, Tabasco	
08-272	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08/07/2017	08/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	135 HABITANTES	Arroyo Hondo (San Rosendo), Cárdenas, Tabasco	
08-273	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08/07/2017	10/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	322 HABITANTES	Carlos Alberto Wilson Gómez, Cárdenas, Tabasco	
08-274	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	09/07/2017	12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	843 HABITANTES	Arroyo Abejonal, Hondo Cárdenas, Tabasco	
08-275	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (PASO Y PLAYA)	09/07/2017	09/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	1,115 HABITANTES	Cárdenas	
08-278	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (LA CEIBA)	07/07/2017	10/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas	
08-279	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (7 DE OCTUBRE)	03/07/2017	13/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas	
08-280	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (5 DE MAYO)	03/07/2017	14/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	LUMINARIAS	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	Cárdenas	
<b>FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)</b>				<b>144,277,261.34</b>	<b>18,976,989.94</b>	<b>15,754,389.89</b>	<b>147,499,861.39</b>	<b>134,924,855.86</b>	<b>63,223,565.01</b>	<b>63,223,565.01</b>	<b>54,838,257.72</b>	<b>12,575,005.53</b>			<b>42.86%</b>			
04-017	REMANENTES DE FONDO IV 2016	01/01/2017	31/12/2017	0.00	467,276.34	305,000.00	162,276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	162,276.34	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-030	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO IV	01/01/2017	31/12/2017	0.00	3,055,323.71	3,034,537.27	20,786.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20,786.44	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
10-004	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	01/03/2017	30/06/2017	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,878,567.00	1,878,567.00	1,878,567.00	1,878,567.00	121,433.00	1	ACCION	93.93%	93.93%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
11-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	01/01/2017	31/12/2017	126,911,523.35	8,292,732.29	9,695,305.07	125,508,950.57	117,099,549.71	52,396,098.68	52,396,098.68	44,936,060.70	8,409,400.86	1	ACCION	41.75%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
11-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (REMANENTE)	01/02/2017	31/12/2017	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,103.16	1,103.16	1,103.16	1,103.16	3,896.84	1	ACCION	22.06%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
12-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	14,786,614.50	4,236,536.55	2,042,615.87	16,980,535.18	13,234,331.23	7,169,207.07	7,169,207.07	6,453,700.46	3,746,203.95	1	ACCION	42.22%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
17-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	01/01/2017	31/12/2017	2,579,123.49	920,121.05	676,931.68	2,822,312.86	2,711,304.76	1,778,589.10	1,778,589.10	1,568,826.40	111,008.10	1	ACCION	63.02%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
<b>PARTICIPACIONES</b>				<b>370,330,451.90</b>	<b>126,091,003.97</b>	<b>146,729,800.94</b>	<b>349,691,654.93</b>	<b>323,038,789.19</b>	<b>221,573,756.88</b>	<b>221,573,756.88</b>	<b>178,524,602.74</b>	<b>26,652,865.74</b>			<b>63.36%</b>		248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>				<b>370,330,451.90</b>	<b>126,091,003.97</b>	<b>146,729,800.94</b>	<b>349,691,654.93</b>	<b>323,038,789.19</b>	<b>221,573,756.88</b>	<b>221,573,756.88</b>	<b>178,524,602.74</b>	<b>26,652,865.74</b>			<b>63.36%</b>			
01-001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	51,690,959.33	11,549,258.79	27,722,754.15	35,517,463.97	30,941,175.88	25,286,375.95	25,286,375.95	21,438,873.73	4,576,288.09	1	ACCION	71.19%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
01-005	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA (PARA COMPRA DE UNIFORMES)	01/01/2017	31/12/2017	20,505,850.16	0.00	14,195,000.00	6,310,850.16	0.00	0.00	0.00	6,310,850.16	36,000	APOYO	0.00%	0.00%	25,000 NIÑOS	CÁRDENAS	
01-009	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO.	01/04/2017	31/05/2017	0.00	1,645,000.00	0.00	1,645,000.00	1,645,000.00	1,645,000.00	1,645,000.00	1,645,000.00	0.00	10,000	PAQUETES	100.00%	0.00%	10,000 PERSONAS	CÁRDENAS
02-001	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	11,756,610.13	7,274,991.59	4,885,429.93	14,146,171.79	13,763,587.87	9,271,418.19	9,271,418.19	8,733,078.87	382,583.92	1	ACCION	65.54%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
02-002	GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DELEGACIONES MUNICIPALES	01/01/2017	31/12/2017	1,060,727.65	42,329.10	39,810.00	1,063,246.75	1,063,246.75	463,271.11	463,271.11	408,795.63	0.00	1	ACCION	43.57%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
02-003	GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DEL JUZGADO CALIFICADOR	01/01/2017	31/12/2017	1,615,262.05	86,493.96	76,873.40	1,624,882.61	1,624,882.61	725,042.21	725,042.21	636,264.48	0.00	1	ACCION	44.62%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
02-004	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	01/01/2017	31/12/2017	3,747,286.02	138,447.30	129,288.54	3,756,444.78	3,756,444.78	1,629,352.51	1,629,352.51	1,479,197.58	0.00	1	ACCION	43.37%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	01/01/2017	31/12/2017	13,568,830.28	5,564,824.93	4,399,548.73	14,734,106.48	13,814,640.10	10,409,583.08	10,409,583.08	8,912,386.80	919,466.38	1	ACCION	70.65%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-002	GASTO DE OPERACION DE LOS DEPTO. DE RECAUDACION (CATASTRO, REGLAMENTO E INGRESOS)	01/01/2017	31/12/2017	5,356,008.70	358,509.82	341,425.78	5,373,092.74	5,373,092.74	2,560,827.93	2,560,827.93	2,299,237.80	0.00	1	ACCION	47.66%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-003	GASTO DE OPERACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE (CONTABILIDAD, EGRESOS Y MERCADOS)	01/01/2017	31/12/2017	1,912,690.80	89,901.56	82,709.54	1,919,882.82	1,919,882.82	876,834.47	876,834.47	785,707.88	0.00	1	ACCION	45.67%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-004	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	01/01/2017	31/12/2017	5,284,908.00	283,159.92	247,367.68	5,320,700.24	5,320,700.24	2,488,777.30	2,488,777.30	2,149,241.96	0.00	1	ACCION	46.78%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	01/01/2017	31/12/2017	3,089,063.14	949,950.14	920,971.97	3,118,041.31	3,017,315.98	2,109,079.94	2,109,079.94	1,884,934.25	100,725.33	1	ACCION	67.64%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-033	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	07/04/2017	31/12/2017	0.00	26,808,582.11	26,787,480.90	21,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.21	0	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
05-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA	01/01/2017	31/12/2017	8,258,804.10	2,392,622.54	2,933,508.27	7,717,918.37	7,408,980.79	4,580,646.02	4,580,646.02	3,972,284.41	308,937.58	1	ACCION	59.35%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	01/01/2017	31/12/2017	5,052,074.15	881,858.54	924,290.32	5,009,642.37	4,518,887.32	2,798,181.07	2,798,181.07	2,315,290.86	490,755.05	1	ACCION	55.86%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-002	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE MECANIZACION AGRICOLA	01/01/2017	31/12/2017	2,466,900.03	121,563.88	86,528.20	2,501,935.71	2,501,935.71	1,110,874.65	1,110,874.65	930,415.04	0.00	1	ACCION	44.40%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-003	GASTOS DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (RASTRO MPAL.)	01/01/2017	31/12/2017	1,171,944.47	29,716.74	23,510.00	1,178,151.21	1,178,151.21	521,661.17	521,661.17	444,268.97	0.00	1	ACCION	44.28%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
07-001	GASTO DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	01/01/2017	31/12/2017	1,965,798.18	526,641.11	503,006.71	1,989,432.58	1,949,608.00	1,218,655.19	1,218,655.19	1,154,760.69	39,824.58	1	ACCION	61.26%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
07-005	FERIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA	05/05/2017	01/09/2017	0.00	12,550,000.00	3,913.28	12,546,086.72	12,546,086.72	12,546,086.72	12,546,086.72	0.00	0.00	1	EVENTOS	100.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-001	GASTO DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/01/2017	31/12/2017	21,491,893.64	12,445,334.36	11,111,538.61	22,825,689.39	21,069,061.15	18,411,385.12	18,411,385.12	16,912,579.28	1,756,628.24	1	ACCION	80.66%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-002	GASTOS DE OPERACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUPERVISIÓN, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	01/01/2017	31/12/2017	35,502,153.46	4,897,822.22	10,457,514.43	29,942,461.25	29,942,461.25	18,303,207.38	18,303,207.38	16,129,784.02	0.00	1	ACCION	61.13%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
09-001	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	01/01/2017	31/12/2017	21,673,729.38	1,020,786.24	2,016,227.19	20,678,288.43	20,193,822.88	9,258,515.33	9,258,515.33	8,042,297.10	484,465.55	1	ACCION	44.77%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
10-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/01/2017	31/12/2017	74,497,994.56	26,976,481.81	27,731,015.66	73,743,460.71	67,657,932.43	56,152,458.62	56,152,458.62	45,518,285.84	6,085,528.28	1	ACCION	76.15%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
13-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	01/01/2017	31/12/2017	2,499,484.39	153,935.58	167,107.98	2,486,311.99	2,367,601.97	1,022,738.86	1,022,738.86	895,028.79	118,710.02	1	ACCION	41.13%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
14-001	GASTO DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	01/01/2017	31/12/2017	1,976,750.89	311,150.83	235,802.82	2,052,098.90	2,017,502.30	952,215.01	952,215.01	808,900.61	34,596.60	1	ACCION	46.40%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
15-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	01/01/2017	31/12/2017	1,311,885.35	199,606.29	190,035.03	1,321,456.61	1,276,235.58	600,171.72	600,171.72	571,323.84	45,221.03	1	ACCION	45.42%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
16-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	01/01/2017	31/12/2017	6,451,549.98	686,769.34	1,862,577.28	5,275,742.04	4,333,306.63	2,246,965.90	2,246,965.90	1,973,328.98	942,435.41	1	ACCION	42.59%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
16-002	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	01/01/2017	31/12/2017	34,497,875.11	4,247,058.66	4,934,730.48	33,810,203.29	31,059,642.70	18,726,083.43	18,726,083.43	15,876,043.78	2,750,560.59	1	ACCION	55.39%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-001	GASTO DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	12,474,578.12	1,558,397.25	1,529,893.17	12,503,082.20	11,607,163.89	6,116,506.15	6,116,506.15	5,478,093.92	895,918.31	1	ACCION	48.92%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-002	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	01/01/2017	31/12/2017	6,341,639.71	1,072,776.61	1,073,010.15	6,341,406.17	6,293,332.45	3,506,019.79	3,506,019.79	2,370,440.13	48,073.72	1	ACCION	55.29%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-003	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	01/01/2017	31/12/2017	4,932,497.81	646,007.59	625,869.70	4,952,635.70	4,870,248.18	2,511,540.89	2,511,540.89	1,701,221.81	82,387.52	1	ACCION	50.71%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-004	GASTOS DE OPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	01/01/2017	31/12/2017	288,316.43	45,068.05	40,249.07	293,135.41	293,135.41	153,538.05	153,538.05	139,368.53	0.00	1	ACCION	52.38%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.				
18-005	GASTOS DE OPERACION DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	2,528,479.85	159,090.74	156,141.08	2,531,429.51	2,531,429.51	1,126,573.76	1,126,573.76	1,006,506.76	0.00	1	ACCION	44.50%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
25-001	GASTO DE OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	01/01/2017	31/12/2017	3,137,897.41	98,312.87	59,433.39	3,176,776.89	3,081,874.61	1,253,611.64	1,253,611.64	1,003,296.69	94,902.28	1	ACCION	39.46%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
28-001	GASTO DE OPERACIÓN EN LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	01/01/2017	31/12/2017	2,220,008.62	278,553.50	235,237.50	2,263,324.62	2,100,418.73	990,557.72	990,557.72	908,363.71	162,905.89	1	ACCION	43.77%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
<b>GENERADOS</b>				<b>52,500,712.99</b>	<b>31,465,549.95</b>	<b>30,364,555.97</b>	<b>53,601,706.97</b>	<b>31,250,617.50</b>	<b>26,603,300.54</b>	<b>26,603,300.54</b>	<b>16,635,505.51</b>	<b>22,351,089.47</b>			<b>49.63%</b>			
<b>ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS</b>				<b>52,500,712.99</b>	<b>31,465,549.95</b>	<b>30,364,555.97</b>	<b>53,601,706.97</b>	<b>31,250,617.50</b>	<b>26,603,300.54</b>	<b>26,603,300.54</b>	<b>16,635,505.51</b>	<b>22,351,089.47</b>			<b>49.63%</b>			
01-002	GASTOS DE OPERACIÓN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	2,850,000.00	2,876,251.27	1,696,494.15	4,029,757.12	2,517,521.91	2,517,521.91	2,517,521.91	1,819,552.15	1,512,235.21	1	ACCION	62.47%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
01-003	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO	01/01/2017	31/12/2017	230,000.00	20,000.00	20,000.00	230,000.00	108,264.00	108,264.00	108,264.00	105,764.00	121,736.00	1	ACCION	47.07%	47.07%	350 EMPLEADOS	CÁRDENAS
01-004	PAGO DE LAUDOS	01/01/2017	31/12/2017	3,500,000.00	0.00	1,324,742.40	2,175,257.60	823,206.97	823,206.97	823,206.97	823,206.97	1,352,050.63	1	ACCION	37.84%	37.84%	275 PERSONAS	CÁRDENAS
01-006	INFORME DE GOBIERNO	01/01/2017	31/12/2017	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1	EVENTOS	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
01-007	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA PARA COMPRA DE UNIFORMES (SEGUNDA ETAPA)	01/06/2017	31/10/2017	9,000,000.00	0.00	3,403,000.00	5,597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597,000.00	36000	APOYO	0.00%	0.00%	11,000 NIÑOS	CÁRDENAS
01-008	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (GAS Y ESTUFAS)	01/03/2017	30/11/2017	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	5000	APOYO	0.00%	0.00%	10,000 FAMILIAS	CÁRDENAS
01-010	ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS EN APOYO A PERSONAS VULNERABLES	01/04/2017	30/05/2017	0.00	700,000.00	4,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00	200	APOYO	100.00%	100.00%	200 PERSONAS	CÁRDENAS
03-005	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FINANZAS (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	1,500,000.00	432,114.84	432,114.84	1,500,000.00	419,192.07	411,900.57	411,900.57	395,688.95	1,080,807.93	1	ACCION	27.46%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-006	GASTO DE DIFUSION DEL IMPUESTO PREDIAL	01/01/2017	31/03/2017	200,000.00	98,228.80	200,000.00	98,228.80	98,228.80	98,228.80	98,228.80	98,228.80	0.00	1	ACCION	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (REMANENTE)	01/02/2017	31/12/2017	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	7,074.44	7,074.44	7,074.44	7,074.44	1,925.56	1	ACCION	78.60%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
03-008	ADQUISICIONES DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL (GENERADOS)	01/03/2017	31/03/2017	0.00	25,000.00	976.40	24,023.60	24,023.60	24,023.60	24,023.60	24,023.60	0.00	1	TANQUE (S)	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-012	APORTACIÓN A CONVENIO FEDERAL (FORTASEG 2017)	01/01/2017	31/12/2017	4,000,000.00	0.00	2,832,873.80	1,167,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,126.20	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-014	REMANENTES (GENERADOS) 2016	01/01/2017	31/12/2017	0.00	1,093,807.31	764,000.00	329,807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	329,807.31	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-024	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33, GENERADOS (REMANENTES)	01/02/2017	31/03/2017	0.00	755,000.00	1,000.02	753,999.98	753,999.98	753,999.99	753,999.99	753,999.99	0.00	1	ACCION	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
04-032	RECURSOS POR APLICAR (GENERADOS 2017).	01/03/2017	31/12/2017	0.00	211,674.93	7,691.68	203,983.25	0.00	0.00	0.00	0.00	203,983.25	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-004	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA	01/01/2017	31/03/2017	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						CANCELADO



H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
06-005	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MELON	0/03/2017	31/03/2017	500,000.00	0.00	345,100.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00	0.00	20	LIBRA	100.00%	100.00%	20 PRODUCTORES	CÁRDENAS
06-006	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	01/01/2017	30/06/2017	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
06-007	CHAPEO DE AREAS VERDES	01/03/2017	31/10/2017	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	29,145.05	29,145.05	29,145.05	29,145.05	70,854.95	140	HECTAREAS	29.15%	37.50%	248507 BENEFICIARIO	CÁRDENAS
06-008	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CAÑA	01/01/2017	30/06/2017	1,500,000.00	500,000.00	75,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	1000	PAQUETES	100.00%	100.00%	100 PRODUCTORES	CÁRDENAS
06-009	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	01/01/2017	30/09/2017	203,000.00	0.00	70,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	1	MANTENIMIE	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-025	MECANIZACIÓN AGRÍCOLA PARA CULTIVOS BÁSICOS DE CICLO CORTO Y HORTALIZAS	0/03/2017	31/07/2017	0.00	1,265,200.00	455,000.00	810,200.00	681,745.13	444,445.13	444,445.13	234,445.13	128,454.87	400	HECTAREAS	54.86%	19.80%	100 HABITANTES	CÁRDENAS
06-026	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO (GENERADOS)	01/04/2017	31/12/2017	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	158,350.00	158,350.00	158,350.00	158,350.00	7,650.00	1	ACCION	95.39%	28.57%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
06-027	APORTACION ECONOMICA A MUJERES CAMPESINAS PARA LA INSTALACION DE MODULOS BIOINTESIVOS EN LA PRODUCCION DE HORTALIZAS.	03/04/2017	28/04/2017	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	200	APORTACION	100.00%	100.00%	20 MUJERES	CÁRDENAS
06-028	ESTABLECIMIENTO DE UN MÓDULO DE 2 HECTÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CON GENOTIPOS CRIOLLOS: MEJEN Y DOSMESANO	01/06/2017	31/08/2017	0.00	178,800.00	0.00	178,800.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	144,150.00	1	MODULOS	19.38%	19.37%	20 PRODUCTORES	CÁRDENAS
07-002	FERIA ESTATAL	01/01/2017	30/06/2017	1,500,000.00	750,000.00	761,332.42	1,488,667.58	1,488,667.58	1,488,667.58	1,488,667.58	1,110,280.36	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%	2,238,603 HABITANTES	CÁRDENAS
07-003	FERIA MUNICIPAL	01/04/2017	30/06/2017	2,500,000.00	380,000.00	0.00	2,880,000.00	2,829,616.33	792,295.92	792,295.92	619,721.64	50,383.67	1	EVENTOS	27.51%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
07-004	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	08/04/2017	28/04/2017	180,000.00	151,903.07	182,440.82	149,462.25	149,462.25	149,462.25	149,462.25	149,462.25	0.00	4.5	KILOMETROS	100.00%	100.00%		CÁRDENAS
08-003	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO)	01/01/2017	30/04/2017	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185	M3	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-004	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS Y ANDADORES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/04/2017	01/08/2017	1,200,000.00	4,199,999.97	2,999,999.97	2,400,000.00	2,396,957.02	2,306,453.82	2,306,453.82	2,215,950.62	3,042.98	2198.3	M²	96.10%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-005	MANTENIMIENTO DE PANTEONES EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/09/2017	30/09/2017	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2	MANTENIMIE	0.00%	0.00%	57,000 HABITANTES	CÁRDENAS
08-006	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/03/2017	30/03/2017	700,000.00	700,000.00	702,448.51	697,551.49	697,551.49	697,551.49	697,551.49	697,551.49	0.00	7364.88	M²	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-007	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/03/2017	29/04/2017	800,000.00	800,000.00	800,923.91	799,076.09	799,076.09	799,076.09	799,076.09	799,076.09	0.00	1143	LUMINARIAS	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-008	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/03/2017	29/04/2017	650,000.00	650,000.00	651,302.99	648,697.01	648,697.01	648,697.01	648,697.01	648,697.01	0.00	10738.69	M²	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
08-009	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y DESAZOLVE DE DRENES A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/03/2017	29/04/2017	700,000.00	700,000.00	700,778.68	699,221.32	699,221.32	699,221.32	699,221.32	0.00	0.00	5000	ML	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-010	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	01/03/2017	28/07/2017	650,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	650,000.00	649,061.32	469,058.32	469,058.32	349,056.32	938.68	591.18	M3	72.16%	80.00%	65,000 HABITANTES	CÁRDENAS
08-202	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (GENERADOS)	01/03/2017	31/03/2017	0.00	4,000.00	752.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	1	LOTE	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
08-210	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	01/05/2017	31/12/2017	0.00	360,000.00	90,000.00	270,000.00	188,206.51	35,752.36	35,752.36	0.00	81,793.49	1	ACCION	13.24%	28.57%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
09-002	EVENO DE CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL 2017	01/01/2017	31/05/2017	300,000.00	60,000.00	3,527.00	356,473.00	356,473.00	356,473.00	356,473.00	356,473.00	0.00	1	ACCION	100.00%	100.00%	57,000 HABITANTES	CÁRDENAS
09-003	EVENO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO	01/01/2017	31/08/2017	850,000.00	96,516.76	0.00	946,516.76	942,516.76	433,566.76	433,566.76	136,142.76	4,000.00	1	EVENTOS	45.81%	100.00%	2,345 PERSONAS	CÁRDENAS
09-004	CELEBRACIÓN DE DESFILES CÍVICOS	01/01/2017	31/12/2017	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1	EVENTOS	0.00%	0.00%	78,427 HABITANTES	CÁRDENAS
09-005	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	01/01/2017	31/12/2017	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	800 ALUMNOS	CÁRDENAS
09-006	TALLER DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2017"	01/01/2017	31/08/2017	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1	TALLER	0.00%	0.00%	1,500 NIÑOS	CÁRDENAS
09-007	ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE LA DECUR	03/04/2017	31/08/2017	0.00	52,593.76	0.00	52,593.76	47,392.96	47,392.96	47,392.96	47,392.96	5,200.80	0	EQUIPOS	90.11%	90.11%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
10-002	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	1,050,000.00	874,146.00	897,146.00	1,027,000.00	675,214.40	675,214.40	675,214.40	599,712.51	351,785.60	1	ACCION	65.75%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
10-003	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01/01/2017	31/12/2017	300,000.00	0.00	76,093.76	223,906.24	6,612.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	217,294.24	1	LOTE	2.95%	2.95%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
11-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (APORTACIÓN A FORTASEG 2017)	05/03/2017	31/12/2017	0.00	2,862,873.80	90,000.00	2,772,873.80	5,937.99	5,937.99	5,937.99	0.00	2,766,935.81	1	ACCION	0.21%	28.57%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
11-007	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	01/05/2017	30/08/2017	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	26,933.69	26,933.69	26,933.69	26,933.69	3,066.31	1	EQUIPO	89.78%	89.78%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
12-003	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	1,450,000.00	681,320.00	1,301,320.00	830,000.00	680,085.96	680,085.96	680,085.96	631,365.96	149,914.04	1	ACCION	81.94%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
16-003	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (GENERADOS)	01/01/2017	31/12/2017	300,000.00	129,346.70	129,346.70	300,000.00	129,346.70	129,346.70	129,346.70	10,226.30	170,653.30	1	ACCION	43.12%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
16-004	TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIALES Y RESIDUOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL	01/01/2017	31/12/2017	2,567,712.99	4,313,757.82	4,313,757.82	2,567,712.99	2,567,500.74	1,143,261.33	1,143,261.33	431,141.62	212.25	44050.66	TONELADAS	44.52%	44.52%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2017

ESTADO PRESUPUESTAL (AVANCES)CON CORTE AL MES DE JUNIO

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		BENEFICIARIOS	LOCALIDAD	
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.			
16-005	ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1/01/2017	31/12/2017	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	25,704.13	25,704.13	25,704.13	8,884.13	274,295.87	1	LOTE	8.57%	34.56%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
17-002	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	1/01/2017	31/12/2017	1,000,000.00	0.00	464,014.72	535,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	535,985.28	1	ACCION	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-006	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1/01/2017	30/06/2017	1,300,000.00	887,174.92	650,650.80	1,536,524.12	1,536,524.12	1,536,524.12	1,536,524.12	1,069,362.80	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%	2,300 MUJERES	CÁRDENAS
18-007	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	1/01/2017	31/05/2017	450,000.00	919,000.00	252,405.50	1,116,594.50	1,116,594.50	1,116,594.50	1,116,594.50	594,594.50	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%	3,000 NIÑOS	CÁRDENAS
18-008	CELEBRACION DEL DIA DE REYES	1/01/2017	31/03/2017	1,500,000.00	1,683,000.00	10,573.08	3,172,426.92	3,172,426.92	3,172,426.92	3,172,426.92	1,669,746.92	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%	3,000 NIÑOS	CÁRDENAS
18-009	INFORME DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	1/01/2017	31/12/2017	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1	EVENTOS	0.00%	0.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-010	GASTO DE OPERACIÓN EN EL CENDI MUNICIPAL (GENERADOS)	1/01/2017	31/12/2017	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	224,773.65	215,518.35	215,518.35	0.00	275,226.35	1	ACCION	43.10%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-011	GASTO DE OPERACIÓN EN EL ASILO DE ANCIANOS (GENERADOS)	1/01/2017	31/12/2017	500,000.00	113,340.00	83,340.00	530,000.00	290,421.11	290,421.11	290,421.11	0.00	239,578.89	1	ACCION	54.80%	50.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
18-012	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA COORDINACIÓN DEL D.I.F. MUNICIPAL (GENERADOS)	1/03/2017	31/03/2017	0.00	10,500.00	408.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	0.00	1	LOTE	100.00%	100.00%	248,507 HABITANTES	CÁRDENAS
<b>TOTAL</b>				<b>949,325,208.6</b>	<b>684,866,688.7</b>	<b>604,038,208.9</b>	<b>1,030,153,688.4</b>	<b>624,196,712.7</b>	<b>423,221,032.8</b>	<b>423,221,032.8</b>	<b>352,562,002.6</b>	<b>405,956,975.7</b>			<b>41.08%</b>			